

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2013 (REFRENDOS Y TRASPASO) INFORME TRIMESTRAL 2013

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	12/MT17003PR-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	174,102	0	174,102	0.0%	0.0%	METRO LINEAL	344.50		
SANTIAGO DE POCHOTITÁN	12/MT1001PR-CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN.	187,382	181,639	5,743	96.9%	94.3%	METROS CUADRADOS	190.81		
LO DE LAMEDO	12/MT17002PR-EMPEDRADO AHOGADO EN EMENTO POR ACCESO A LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	566,120	0	566,120	0.0%	0.0%	METROS CUADRADOS	1,087.89		
TEPIC	12/MT17004CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA EN LA COLONIA MOCTEZUMA	117,162	0	117,162	0.0%	0.0%	METRO LINEAL	143.00		
TEPIC	12/MT1705CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FCO. I MADERO ENTRE ACAYAPAN Y PEDRAZA EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	636,399	0	636,399	0.0%	0.0%	METRO LINEAL	266.40		
TEPIC	12/FISM17045PR-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE.	743,740	222,181	521,559	29.9%	30.1%	METRO LINEAL	663.37		
TEPIC	12/FISM17053CP-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TULIPAN ENTRE ORQUIDEA Y AV. LAS ROSAS, CALLE NAZARIO VAZQUEZ ENTRE TULIPAN Y CLAVEL COL. EL OCHO	315,090	234,104	80,986	74.3%	75.3%	METRO LINEAL	186.00		
TEPIC	12/FISM17040CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE STA. TERESITA Y PEDRAZA EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	371,902	0	371,902	0.0%	0.0%	METRO LINEAL	119.87		

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2013 (REFRENDOS Y TRASPASO) INFORME TRIMESTRAL 2013

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	12/FISM17041CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. VILLA ENTRE SEBASTIAN LERDO Y MIGUEL HIDALGO EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	130,012	0	130,012	0.0%	0.0%	METRO LINEAL	051.20		
TEPIC	12/FISM17052CP-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PIPILA ENTRE CEDRO Y ALONDIGA DE GRANADITAS EN LA COL. INDEPENDENCIA	575,692	484,939	90,753	84.2%	86.0%	METRO LINEAL	232.50		
TEPIC	12/FISM17063CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA EN LA COL. MOCTEZUMA	314,564	0	314,564	0.0%	0.0%	METRO LINEAL	128.20		
TEPIC	12/FISM17038CP-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO EN LA COLON IA JESUS SALAS	458,490	0	458,490	0.0%	0.0%	METROS CUADRADOS	827.37		
TEPIC	12/FISM17044CP-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE AUSTRIA ENTRE CALLE UNION Y BELGICA EN LA COL. VALLE DE ZARAGOZA	465,288	259,121	206,167	97.1%	97.5%	METROS CUADRADOS	871.79		
TEPIC	12/FISM17060CP-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE GUILLERMO VILLASANA ENTRE LEYES DE REFORMA Y CERRADA EN LA COL. AVIACION	749,360	223,273	526,087	29.8%	30.7%	METROS CUADRADOS	1,790.76		
TEPIC	12/FISM17062CP-PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR DE FERROCARRIL A 75.24 MTS. HACIA 2 DE OCTUBRE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	729,089	218,727	510,362	30.0%	31.8%	METROS CUADRADOS	534.52		
TOTAL		6,534,392	1,823,984	4,710,408						