

ESTADO: 00018 NAYARIT

MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
RAMO XXXIII
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. 18079802-9
CIERRE DE EJERCICIO

Fecha de Elaboración:

10 de Enero de 2011

Hoja 1 de 1

Periodo del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
8	01 AGUA POTABLE	7,648,366	0	0	7,648,366	2,984,954	0	0	2,984,954	4,663,412	0	0	4,663,412					
10	02 ALCANTARILLADO	15,068,999	0	0	15,068,999	9,205,681	0	0	9,205,681	5,863,318	0	0	5,863,318					
9	04 URBANIZACION MUNICIPAL	15,635,234	0	0	15,635,234	9,613,300	0	0	9,613,300	6,021,934	0	0	6,021,934					
5	05 ELECTRIFICACION RURAL y DE COLONIAS POBRES	2,551,161	0	0	2,551,161	1,585,515	0	0	1,585,515	965,646	0	0	965,646					
6	08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,980,036	0	0	4,980,036	3,680,020	0	0	3,680,020	1,300,016	0	0	1,300,016					
3	09 CAMINOS RURALES	888,057	0	0	888,057	888,057	0	0	888,057	0	0	0	0					
1	11 GASTOS DE INDIRECTOS	1,451,072	0	0	1,451,072	1,451,072	0	0	1,451,072	0	0	0	0					
1	12 PROGRAMA DE DESARROLLO INST.	499,941	0	0	499,941	0	0	0	0	499,941	0	0	499,941					
1	SH VIVIENDA DIGNA	580,395	0	0	580,395	580,395	0	0	580,395	0	0	0	0					
	Suma de la hoja:	49,303,261	0	0	49,303,261	29,988,994	0	0	29,988,994	19,314,267	0	0	19,314,267					
	Subtotal:	49,303,261	0	0	49,303,261	29,988,994	0	0	29,988,994	19,314,267	0	0	19,314,267					
	Suma total:	49,303,261	0	0	49,303,261	29,988,994	0	0	29,988,994	19,314,267	0	0	19,314,267					

Programa: 01 - AGUA POTABLE

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

Periodo del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Fisico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01011 Construcción/Introducción Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Administracion Localidad: SALVADOR ALLENDE Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-005/2011 11/FISM17007-PR APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALVADOR ALLENDE (2DA ETAPA).																				
		05/07/2011	05/07/2011	261,368	0	0	261,368	261,368	0	0	261,368	0	0	0	0	100 %	100 %	ACCION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01011 Construcción/Introducción Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Administracion Localidad: JESUS MARIA CORTE Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-005/2011 11/FISM17008-PR APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESUS MARIA CORTE (COL. HUICHOL DE HUANACAXTLE).																				
		05/07/2011	05/07/2011	143,519	0	0	143,519	143,519	0	0	143,519	0	0	0	0	100 %	100 %	ACCION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01013 Ampliación Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: SAN CAYETANO Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-011/2011 11/FISM17015-PR AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO COMPOSTELA ENTRE LAGUNA DE MEXCALTITAN Y TEPELTITIC, CALLE RIO IXTLAN ENTRE CARRETERA Y TEPELTITIC, CALLE L. DE MEXCALTITÁN ENTRE RIO IXTLAN Y TANQUE ELEVADO, COL. LA CORREGIDORA.																				
		00/00/0000	00/00/0000	304,625	0	0	304,625	0	0	0	304,625	0	0	304,625	0 %			ML	861.00	
																		PERSONA	440	
																		JORNALES	165	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01011 Construcción/Introducción Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-012/2011, SDS-FISM-F3-017-044/2011. 11/FISM17016-CP APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT), A 20 OBRAS DE AGUA POTABLE, INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.																				
		05/07/2011	07/11/2011	2,152,155	0	0	2,152,155	2,152,155	0	0	2,152,155	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	20	20
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-019/2011 11/FISM17029-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS ENTRE P. GUERRERO Y SAN FRANCISCO, COL. EMILIANO ZAPATA.																				
		00/00/0000	00/00/0000	286,690	0	0	286,690	0	0	0	286,690	0	0	286,690	0 %			ML	298.60	
																		PERSONA	208	
																		JORNALES	136	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-024/2011 11/FISM17034-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA AMADO NERVO.																				
		00/00/0000	00/00/0000	66,587	0	0	66,587	0	0	0	66,587	0	0	66,587	0 %			ML	114.70	
																		PERSONA	208	
																		JORNALES	108	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01011 Construcción/Introducción Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-029/2011 11/FISM17041-CP APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME053 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL ZITACUA.																				
		03/10/2011	07/11/2011	57,912	0	0	57,912	57,912	0	0	57,912	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	1	1
Observaciones:																				

Programa: 01 - AGUA POTABLE

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

Periodo del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Fisico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0105 BOMBAS Y EQUIPOS Localidad: TEPIC 11/F1SM17044-CP APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME080 SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2 CARCAMOS COL PUERTA DE LA LAGUNA Y LA LOMITA.		Inciso: 01054 Equipamiento Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -032/2011		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato												
		03/10/2011	03/10/2011	370,000	0	0	370,000	370,000	0	0	370,000	0	0	0	0	100%	100%	APORTACION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17050-CP REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, COL. PASEO DE LA CONSTITUCION.		Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-038/2011		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato												
		00/00/0000	00/00/0000	160,738	0	0	160,738	0	0	0	160,738	0	0	160,738	0 %			ML	249.00	
																		PERSONA	260	
																		JORNALES	100	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17056-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. REFORMA.		Inciso: 01024 Equipamiento Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-042/2011		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato												
		00/00/0000	00/00/0000	531,037	0	0	531,037	0	0	0	531,037	0	0	531,037	0 %			POZO	1.00	
																		PERSONA	3,930	
																		JORNALES	45	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17057-CP EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, (COL. RESERVA TERRITORIAL, LOS SAUCES, MOCTEZUMA, MORELOS, LOPEZ MATEOS, PUERTA DE LA LAGUNA, JARDINES DEL VALLE, FELIX PEÑA, AMADO NERVO).		Inciso: 01024 Equipamiento Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-042/2011		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato												
		00/00/0000	00/00/0000	3,089,197	0	0	3,089,197	0	0	0	3,089,197	0	0	3,089,197	0 %			POZO	8.00	
																		PERSONA	56,688	
																		JORNALES	72	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17060-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA ECOLOGISTAS.		Inciso: 01011 Construcción/Introducción Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-047/2011		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato												
		00/00/0000	00/00/0000	224,538	0	0	224,538	0	0	0	224,538	0	0	224,538	0 %			ML	756.80	
																		PERSONA	292	
																		JORNALES	135	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
		SUMA		7,648,366	0	0	7,648,366	2,984,954	0	0	2,984,954	4,663,412	0	0	4,663,412					

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Fisico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -013/2011																
11/FISM17017-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JAZMINES.																M2	301.80		
																	PERSONA	168		
		00/00/0000	00/00/0000	471,545	0	0	471,545	0	0	0	0	471,545	0	0	471,545	0 %	JORNALES	262		
Observaciones:	EL SALDO SE REFRENDA.																			
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -013/2011																
11/FISM17018-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALANDRIA ENTRE GORRIONCILLO Y CANARIO, COLONIA EL FAISAN II.																M2	383.50		
																	PERSONA	268		
		00/00/0000	00/00/0000	594,642	0	0	594,642	0	0	0	0	594,642	0	0	594,642	0 %	JORNALES	330		
Observaciones:	EL SALDO SE REFRENDA.																			
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -013/2011																
11/FISM17019-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MELITA ENTRE SAMARIA y JORDAN, CALLE CANAN ENTRE JORDAN Y BETHANIA, COL. HERMOSA PROVINCIA.																M2	239.90		
																	PERSONA	204		
		00/00/0000	00/00/0000	468,254	0	0	468,254	0	0	0	0	468,254	0	0	468,254	0 %	JORNALES	225		
Observaciones:	EL SALDO SE REFRENDA.																			
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-013/2011																
11/FISM17020-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TRAMO 1 ENTRE FCO. I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS, TRAMO 2 ENTRE R. FLORES MAGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. OJO DE AGUA.																M2	470.80		
																	PERSONA	308		
		00/00/0000	00/00/0000	740,687	0	0	740,687	0	0	0	0	740,687	0	0	740,687	0 %	JORNALES	395		
Observaciones:	EL SALDO SE REFRENDA.																			
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-013/2011																
11/FISM17021-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y P. GUERRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA.																ML	314.80		
																	PERSONA	208		
		00/00/0000	00/00/0000	572,348	0	0	572,348	0	0	0	0	572,348	0	0	572,348	0 %	JORNALES	269		
Observaciones:	EL SALDO SE REFRENDA.																			
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-013/2011																
11/FISM17022-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZICACALCO, COL. LOPEZ MATEOS.																M2	208.80		
																	PERSONA	176		
		00/00/0000	00/00/0000	403,422	0	0	403,422	0	0	0	0	403,422	0	0	403,422	0 %	JORNALES	218		
Observaciones:	EL SALDO SE REFRENDA.																			
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO				Inciso: 02061 Construcción/Introducción				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Fisico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -014/2011, SDS-FISM-F3-017-045/2011, SDS-FISM-F3-017-052/2011.																		
11/FISM17023-CP	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20, A 23 OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.	05/07/2011	16/12/2011	8,986,580	0	0	8,986,580	8,986,580	0	0	8,986,580	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	23	23
Observaciones:																				
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02061 Construcción/Introducción				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato										
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -020/2011																		
11/FISM17030-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE TRIBU BENJAMIN ENTRE TRIBU ZABULON Y PRIV. SINAI, CALLE TRIBU LEVI ENTRE TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD, COLONIA COL. BETHEL.	00/00/0000	00/00/0000	362,150	0	0	362,150	0	0	0	0	362,150	0	0	362,150	0%		M2	265.70	
																		PERSONA	88	
																		JORNALES	166	
Observaciones:		EL SALDO SE REFRENDA.																		
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato										
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -023/2011																		
11/FISM17033-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA AMADO NERVO.	00/00/0000	00/00/0000	216,175	0	0	216,175	0	0	0	0	216,175	0	0	216,175	0%		ML	470.80	
																		PERSONA	108	
																		JORNALES	114	
Observaciones:		EL SALDO SE REFRENDA.																		
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato										
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -036/2011																		
11/FISM17048-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. MEXICO Y LEONA VICARIO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CONSTITUCION Y LEONA VICARIO, COL. PASEO DE LA CONSTITUCION.	00/00/0000	00/00/0000	525,558	0	0	525,558	0	0	0	0	525,558	0	0	525,558	0 %		ML	197.40	
																		PERSONA	260	
																		JORNALES	291	
Observaciones:		EL SALDO SE REFRENDA.																		
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02061 Construcción/ Introducción				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato										
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -037/2011																		
11/FISM17049-CP	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PALAPA ENTRE NOGAL Y PROL. OJO DE AGUA, CALLE PROL. OJO DE AGUA ENTRE CALLE A. LOPEZ MATEOS Y PALAPA, COL OJO DE AGUA.	00/00/0000	00/00/0000	93,671	0	0	93,671	0	0	0	0	93,671	0	0	93,671	0 %		ML	80.50	
																		PERSONA	12	
																		JORNALES	45	
Observaciones:		EL SALDO SE REFRENDA.																		
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02061 Construcción/ Introducción				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato										
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -043/2011																		
11/FISM17059-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE BOLIVIA Y ALASKA, CALLE BOLIVIA ENTRE ARGENTINA Y MORELOS, Y LA CALLE MORELOS ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS BONITAS.	00/00/0000	00/00/0000	991,603	0	0	991,603	0	0	0	0	991,603	0	0	991,603	0 %		ML	577.20	
																		PERSONA	348	
																		JORNALES	520	
Observaciones:		EL SALDO SE REFRENDA.																		
Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02061 Construcción/ Introducción				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato										
Localidad:TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -051/2011																		

ESTADO: 00018 NAYARIT
MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
RAMO XXXIII

Fecha de Elaboración:
10 de Enero de 2011
Hoja 1 de 3

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. 18079802-9

Programa: 02- ALCANTARILLADO

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

Periodo del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Fisico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
111FISM17065-CP	APORTACIONES DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 AL PROGRAMA HABITAT A LA OBRA NO. 18017ME056 CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS CRUCES Y EL VALLE NUEVO MANEY	07/12/2011	07/12/2011	219,101	0	0	219,101	219,101	0	0	219,101	0	0	0	0	100%	100%	APORT.	1	1

Observaciones:

Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Inciso: 02061 Construcción/Introducción

Sub-Inciso:

Modalidad de Ejecución: Contrato

Localidad:TEPIC

Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -055/2011

11/FISM17067-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE NAYARIT

ML 375.10

00/00/0000	00/00/0000	423,263	0	0	423,263	0	0	0	0	423,263	0	0	423,263	0 %	PERSONA	164
															JORNALES	203

Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.

SUMA	15,068,999	0	0	15,068,999	9,205,681	0	0	9,205,681	5,863,318	0	0	5,863,318
------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFAL TICO				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-008/2011																
11/FISM17012-CP APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20, A 5 OBRAS DE PAVIMENTO ASFAL TICO INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.																				
		05/07/2011	07/11/2011	2,328,580	0	0	2,328,580	2,328,580	0	0	2,328,580	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	5	5
Observaciones:																				
Sub-Prog:0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-015/2011, SDS-FISM-F3-017-046/2011.																
11/FISM17024-CP APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 A 8 OBRAS DE EMPEDRADO INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.																				
		05/07/2011	07/11/2011	1,621,594	0	0	1,621,594	1,621,594	0	0	1,621,594	0	0	0	0	100%	100%	APORTACION	8	8
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-016/2011																
11/FISM17025-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. VILLA Y FLORES MAGON, COL. EMILIANO ZAPATA.																		M2	1857.86	1848.28
		12/08/2011	31/10/2011	642,583	0	0	642,583	642,275	0	0	642,275	308	0	0	308	100 %	100%	JORNALES	1000	1000
Observaciones: LA VARIACION EN LAS METAS ALCANZADAS SE DEBIO AL AJUSTE DE ANCHO DE CALLES. EL SALDO SE CANCELA.																				
Sub-Prog:0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-017/2011																
11/FISM17026-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFAL TICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GAZCON MERCADO Y V. CARRANZA, COL. MOCTEZUMA.																		M2	2118.83	2118.83
		17/11/2011	30/11/2011	1,116,336	0	0	1,116,336	1,113,287	0	0	1,113,287	3,049	0	0	3,049	100%	100%	JORNALES	2000	2000
Observaciones: EL SALDO SE CANCELA.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -017/2011																
11/FISM17027-CP EMPEDRADO AHOGADO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PEDRAZA, COL. LOPEZ MATEOS.																		M2	2095.95	2119.30
		17/10/2011	15/12/2011	737,323	0	0	737,323	735,125	0	0	735,125	2,198	0	0	2,198	100 %	100%	JORNALES	1000	1000
Observaciones: LA VARIACION EN LAS METAS ALCANZADAS SE DEBIO AL AJUSTE DE ANCHO DE CALLES. EL SALDO SE CANCELA.																				
Sub-Prog:0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-025/2011																
11/FISM17035-CP PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE HIGUERAS Y EJIDO LOS FRESNOS, COL. LA PEÑITA.																		M2	1299.49	1299.49
		16/11/2011	28/11/2011	711,235	0	0	711,235	654,979	0	0	654,979	56,256	0	0	56,256	92%	100%	JORNALES	1000	1000
Observaciones: EL SALDO SE CANCELA.																				

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Inciso: 04111 Construcción Sub-Inclso: 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -030/2011 111F1SM17042-CP APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 160171ME024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, COL. AMERICA MANRIQUEZ.																				
		03/10/2011	07/11/2011	1,094,699	0	0	1,094,699	1,094,699	0	0	1,094,699	0	0	0	0	100%	100% APORTACION	1	1	
Observaciones:																				
Sub.Prog:0411 CALLES Y CAMINOS Inciso: 04111 Construcción Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFAL TICO Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-Q17 -031/2011 11/FISM17043-CP APORTACIONES DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 18017ME090 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COL. EL NARANJAL.																				
		03/10/2011	07/11/2011	299,682	0	0	299,682	299,682	0	0	299,682	0	0	0	0	100%	100% APORTACION	1	1	
Observaciones:																				
Prog:0413 PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES Inciso: 04131 Construcción Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -009/2011 11/F1SM17013-CP APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 AL PROGRAMA HABITAT A LA OBRA NO. 180171ME075 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y EMPEDRADO, COLONIA LUIS ECHEVERRIA.																				
		05/07/2011	07/11/2011	459,100	0	0	459,100	459,100	0	0	459,100	0	0	0	0	100 %	100 % APORTACION	1	1	
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Inciso: Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -035/2011 11/FISM17046-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE TACUBAYA ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA, COLONIA AMADO NERVO.																				
		00/00/0000	00/00/0000	732,116	0	0	732,116	0	0	0	732,116	0	0	732,116	0 %		M2	1429.67		
																	PERSONA	10,000		
																	JORNALES	114		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Inciso: Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -035/2011 11/FISM17047-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ARGENTINA, BOLIVIA Y MORELOS, COLONIA LOMAS BONITAS.																				
		00/00/0000	00/00/0000	2,789,510	0	0	2,789,510	0	0	0	2,789,510	0	0	2,789,510	0 %		M2	5,351.19		
																	PERSONA	5,000		
																	JORNALES	397		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Inciso: Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad: TEPIIC Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -041/2011 11/FISM17055-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE INDIO MARIANO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ACAYAPAN, COL. SANTA TERESITA.																				
		00/00/0000	00/00/0000	366,841	0	0	366,841	0	0	0	366,841	0	0	366,841	0 %		M2	729.20		
																	PERSONA	10,000		
																	JORNALES	49		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				

Programa: 04 - URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411103 Adoquinamiento o empedrado				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: LOS SALAZARES				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -048/2011																
111FISM17061-PR	EMPEDRADO NORMAL CON SUB-BASE CALLE PRINCIPAL																M2	774.33		
		00/00/0000	00/00/0000	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0 %	PERSONA	400		
																	JORNALES	187		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411103 Adoquinamiento o empedrado				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -048/2011																
111FISM17062-CP	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLES ENCINO, PALAPA, COPAL Y AMPLIACION PALAPA, COL. OJO DE AGUA																M2	1746.72		
		00/00/0000	00/00/0000	1,035,278	0	0	1,035,278	0	0	0	0	1,035,278	0	0	1,035,278	0 %	PERSONA	1,000		
																	JORNALES	472		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411102 Concreto asfaltico				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: LA CANTERA				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -049/2011																
111FISM17063-PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SALOME GONZALEZ HASTA LA TELESECUNDARIA																M2	874.33		
		00/00/0000	00/00/0000	536,378	0	0	536,378	0	0	0	0	536,378	0	0	536,378	0 %	PERSONA	2,500		
																	JORNALES	114		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog:0411 CALLES Y CAMINOS				Inciso: 04111 Construcción				Sub-Inclso: 0411103 Adoq. o empedrado				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-050/2011																
111FISM17064-CP	APORTACIONES DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 A LA OBRA NO. 18017ME094 CONSTRUCCION DE MEPEDRADO AHOGADO COL. LOMA HERMOSA																			
		07/12/2011	07/12/2011	663,979	0	0	663,979	663,979	0	0	663,979	0	0	0	0	100%	100% APORTACION	1	1	
Observaciones:																				
		SUMA		15,635,234	0	0	15,635,234	9,613,300	0	0	9,613,300	6,021,934	0	0	6,021,934					

Programa: 05 - ELECTRIFICACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POBRES

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05193 Ampliación				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-026/2011																
11/FISM17036-CP	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL RUBI.																ML	350	271	
		24/10/2011	22/11/2011	166,736	0	0	166,736	156,517	0	0	156,517	10,219	0	0	10,219	94 %	PERSONA	100	100	
																100% JORNALES	JORNALES	54	42	
Observaciones: LA VARIACION EN LAS METAS ALCANZADAS SE DEBIO AL AJUSTE DEL PROYECTO ORIGINAL. EL SALDO SE CANCELA.																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05193 Ampliación				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:PAJUELAZO				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -026/2011																
11/FISM17037-PR	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD EL PAJUELAZO.																ML	250	250	
		24/10/2011	22/11/2011	70,306	0	0	70,306	67,539	0	0	67,539	2,767	0	0	2,767	96 %	PERSONA	200	200	
																100% JORNALES	JORNALES	75	75	
Observaciones: EL SALDO SE CANCELA																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05193 Ampliación				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad:SAN CAYETANO				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-026/2011																
11/FISM17038-PR	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL VERDE; LOCALIDAD SAN CAYETANO																ML	100	90	
		24/10/2011	22/11/2011	68,548	0	0	68,548	62,685	0	0	62,685	5,863	0	0	5,863	92 %	PERSONA	200	200	
																100% JORNALES	JORNALES	75	68	
Observaciones: LAS METAS SE MODIFICARON POR AJUSTE DEL PROYECTO ORIGINAL. EL SALDO SE CANCELA.																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05191 Construcción (Introducción)				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -028/2011																
11/FISM17040-CP	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. JESUS SALAS.																ML	780	780	
		00/00/0000	00/00/0000	621,163	0	0	621,163	0	0	0	621,163	0	0	621,163	0 %	PERSONA	200	200		
																100% JORNALES	JORNALES	165	165	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				
Sub.Prog: 0520 ALUMBRADO PUBLICO				Inciso: 05202 Rehabilitación/Mantenimiento				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-007/2011																
11/FISM17011-CP	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE TEPIC.																LUMINARIA	711	711	
		12/08/2011	22/09/2011	1,302,898	0	0	1,302,898	1,298,774	0	0	1,298,774	4,124	0	0	4,124	99%	PERSONA	30,000	30,000	
Observaciones: EL SALDO SE CANCELA.																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05191 Construcción (Introducción)				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: SAN CAYETANO (LA JOYA)				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -040/2011																
11/FISM17052-PR	AMPLIACION DE ALUMBRADO																LUMINARIA	18	18	
		00/00/0000	00/00/0000	93,754	0	0	93,754	0	0	0	93,754	0	0	93,754	0 %	PERSONA	300	300		
																100% JORNALES	JORNALES	15	15	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																				

Programa: 05 - ELECTRIFICACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POBRES

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05191 Construcción (Introducción)				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: BARRANCA BLANCA				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -040/2011																
11/FISM17053-PR	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	00/00/0000	00/00/0000	38,504	0	0	38,504	0	0	0	0	38,504	0	0	38,504	0 %		ML	90	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																		PERSONA	30	
																		JORNALES	15	
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD				Inciso: 05191 Construcción (Introducción)				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: EL REFUGIO				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017 -040/2011																
11/FISM17054-PR	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	00/00/0000	00/00/0000	189,252	0	0	189,252	0	0	0	0	189,252	0	0	189,252	0 %		ML	500	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																		PERSONA	180	
																		JORNALES	57	
		SUMA		2,551,161	0	0	2,551,161	1,585,515	0	0	1,585,515	965,646	0	0	965,646					

Programa: 08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. 18079802-9

II	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA				Inciso: 08301 CONSTRUCCION				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-001/2011																
11/FISM17001-CP		APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA, A LA CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UVB), ZONA URBANA.																		
		05/07/2011	05/07/2011	2,120,000	0	0	2,120,000	2,120,000	0	0	2,120,000	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA				Inciso: 08301 CONSTRUCCION				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-001/2011																
11/FISM17002-PR		APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA, A 25 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (UVBR).																		
		05/07/2011	05/07/2011	594,950	0	0	594,950	594,950	0	0	594,950	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA				Inciso: 08302 Rehabilitación/Mejoras diversas				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-002/2011																
11/FISM17003-CP		APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA, A 60 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA (TLC).																		
		05/07/2011	05/07/2011	618,960	0	0	618,960	618,960	0	0	618,960	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA				Inciso: 08302 Rehabilitación/Mejoras diversas				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-002/2011																
11/FISM17004-PR		APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA, A 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TLC).																		
		05/07/2011	05/07/2011	96,345	0	0	96,345	96,345	0	0	96,345	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA				Inciso: 08303 Ampliación de vivienda				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Contrato								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-003/2011																
11/FISM17005-CP		APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA, A 15 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA URBANA (RA).																		
		05/07/2011	05/07/2011	249,765	0	0	249,765	249,765	0	0	249,765	0	0	0	0	100 %	100 %	APORTACION	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA				Inciso: 08302 Rehabilitación/Mejoramientos diversos				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: Administracion								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-018/2011																
11/FISM17028-CP		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC.																		
		00/00/0000	00/00/0000	1,300,016	0	0	1,300,016	0	0	0	1,300,016	0	0	1,300,016	0%		M2	50,000		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																		PERSONA 4,000		
SUMA				4,980,036	0	0	4,980,036	3,680,020	0	0	3,680,020	1,300,016	0	0	1,300,016					

Programa: 09 - CAMINOS RURALES

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

II	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0936 PROYECTO EJECUTIVO				Inciso: NINGUNO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION								
Localidad: SALVADOR ALLENDE				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-006/2011																
11/FISM17009-PR APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 PIBAI A LA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO "C" (LAS PILAS-SALVADOR ALLENDE-ENTRONQUE CAMINO DE AGUAMILPA) KM 13+200 Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR STA. ROSA KM 11+200																				
Observaciones:		05/07/2011	05/07/2011	338,217	0	0	338,217	338,217	0	0	338,217	0	0	0	0	100 %	100 % ACCION		1	1
Sub.Prog: 0936 PROYECTO EJECUTIVO				Inciso: NINGUNO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION								
Localidad: SALVADOR ALLENDE				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-006/2011																
11/FISM17010-PR APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 PIBAI A LA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE ALCANTARILLA-VADO EN RIO MOLOLOA DEL CAMINO SALAZARES-LAS PILAS.																				
Observaciones:		05/07/2011	05/07/2011	64,960	0	0	64,960	64,960	0	0	64,960	0	0	0	0	100 %	100 % ACCION		1	1
Sub.Prog: 0936 PROYECTO EJECUTIVO				Inciso: NINGUNO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION								
Localidad: COLORADO DE LA MORA				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-021/2011																
11/FISM17031-PR APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 PIBAI A LA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO "C" (COLORADO DE LA MORA-ENTRONQUE CARRETERA POCHOTITAN-AHUAPAN).																				
Observaciones:		05/07/2011	05/07/2011	484,880	0	0	484,880	484,880	0	0	484,880	0	0	0	0	100 %	100 % ACCION		1	1
		SUMA		888,057	0	0	888,057	888,057	0	0	888,057	0	0	0	0					

Programa: 11 - GASTOS INDIRECTOS

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. 18079802-9

II	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 1140 OTROS				Inciso: NINGUNO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION								
Localidad: TEPIC				Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-004/2011, SDS-FISM-F3-017-053/2011.																
11/FISM17006-CP CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2011																				
		01/01/2011	31/12/2011	1,451,072	0	0	1,451,072	1,451,072	0	0	1,451,072	0	0	0	0	100 %	100 % PERSONA	INFORME	12	12
Observaciones:																				
		SUMA		1,451,072	0	0	1,451,072	1,451,072	0	0	1,451,072	0	0	0	0					

Programa: 12 - PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. 18079802-9

II	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Sub.Prog: 1238 GESTION Y ADMINISTRACION		Inciso: NINGUNO		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION												
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-033/2011																		
11/FISM17045-CP		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA, CAMARA FOTOGRAFICAS (PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL).																		
		00/00/0000	00/00/0000	499,941	0	0	499,941	0	0	0	0	499,941	0	0	499,941	0 %		EQUIPO	3	
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																		PERSONA	120	

		SUMA		499,941	0	0	499,941	0	0	0	0	499,941	0	0	499,941				
--	--	------	--	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	--	--	--	--

ESTADO: 00018 NAYARIT
MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
RAMO XXXIII
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. 18079802-9

Fecha de Elaboración:
10 de Enero de 2011
Hoja 1 de 1
Periodo del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

Programa: SH - VIVIENDA DIGNA

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

II	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Sub.Prog: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA		Inciso: C) Letrinización				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION										
Localdad: VARIAS		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-027/2011																		
11/FISM17039-PR		APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL RAMO 20, AL PROGRAMA PDZP, A 11 OBRAS DE CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS.																		
Observaciones:		05/10/2011	07/11/2011	580,395	0	0	580,395	580,395	0	0	580,395	0	0	0	0	100%	100%	APORTACION	11	11

SUMA				580,395	0	0	580,395	580,395	0	0	580,395	0	0	0	0					
------	--	--	--	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	--	--	--	--	--