

ESTADO: 00018 NAYARIT

MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
RAMO XXXIII
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 CTA. RIT 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO

Fecha de Elaboración:

10 de Enero de 2011

Hoja 1 de 1

Periodo del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
3	01 AGUA POTABLE	823,809	0	0	823,809	193,735	0	0	193,735	630,074	0	0	630,074					
6	02 ALCANTARILLADO	971,198	0	0	971,198	339,941	0	0	339,941	631,257	0	0	631,257					
1	03 DRENAJE Y LETRINAS	14,789	0	0	14,789	14,789	0	0	14,789	0	0	0	0					
10	04 URBANIZACION MUNICIPAL	1,686,209	0	0	1,686,209	1,506,811	0	0	1,506,811	179,398	0	0	179,398					
1	05 ELECTRIFICACION RURAL y DE COLONIAS POBRES	164,058	0	0	164,058	153,631	0	0	153,631	10,427	0	0	10,427					
	Suma de la hoja:	3,660,063	0	0	3,660,063	2,208,907	0	0	2,208,907	1,451,156	0	0	1,451,156					
	Subtotal:	3,660,063	0	0	3,660,063	2,208,907	0	0	2,208,907	1,451,156	0	0	1,451,156					
	Suma total:	3,660,063	0	0	3,660,063	2,208,907	0	0	2,208,907	1,451,156	0	0	1,451,156					

Programa: 01 - AGUA POTABLE

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales			
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto	
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-007/2011 10/FISM17023-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA, COL. MOCTEZUMA.																					
		26/07/2011	26/07/2011	20,500	0	0	20,500	20,500	0	0	20,500	0	0	0	0	100 %				0	
Observaciones: LA FECHA QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL PAGO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.																					
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS- TRASP-F3-017 -007/2011 10/FISM17104-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLES SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TEC. DE TEPIC), COL. 2 DE AGOSTO.																					
		00/00/0000	00/00/0000	15,865	0	0	15,865	0	0	0	15,865	0	0	15,865	0 %		M. Lineales		88.40		
																	Persona		52		
																	Jornales		10		
Observaciones: EL SALDO SE CANCELA.																					
Sub.Prog: 0101 POZO SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2011 10/MT17005-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y TIERRA Y LIBERTAD, COL. 2 DE AGOSTO.																					
		15/06/2011	14/11/2011	97,977	0	0	97,977	94,890	0	0	94,890	3,087	0	0	3,087	86 %					
Observaciones: LA FECHA QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL REINICIO DE LOS PAGOS. EL SALDO SE CANCELA.																					
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01012 Rehabilitación/Mantenimiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017 -013/2011 11/MT17002-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL NARANJAL, CALLE PRIV. PINO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN.																					
		03/12/2011	07/12/2011	99,527	0	0	99,527	78,345	0	0	78,345	21,182	0	0	21,182	95%	100%	M. Lineales	206.00	206.00	
																		Persona	144	144	
																		Jornales	65	65	
Observaciones: EL SALDO SE CANCELA.																					
Sub.Prog: 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Inciso: 01024 Equipamiento Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-014/2011 11/MT17003-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. SANTA FE																					
		00/00/0000	00/00/0000	553,963	0	0	553,963	0	0	0	553,963	0	0	553,963	0 %			Pozo	1.00		
																		Persona	2490		
																		Jornales	17		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																					
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Inciso: 01011 Construcción / Introducción Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: Contrato Localidad:TEPIC Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017 -016/2011 11/MT17004-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. OJO DE AGUA																					
		00/00/0000	00/00/0000	35,977	0	0	35,977	0	0	0	35,977	0	0	35,977	0%			M. Lineales	95.00		
																		Persona	12		
																		Jornales	19		
Observaciones: EL SALDO SE REFRENDA.																					
SUMA				823,809	0	0	823,809	193,735	0	0	193,735	630,074	0	0	630,074						

Programa: 02- ALCANTARILLADO

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas T Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Sub-Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Inciso:

Localidad: TEPIC

00/00/0000 00/00/0000

0

0

0 %

Localidad: TEPIC

14/12/2011 14/12/2011

0

0

0

0

0

0

100%

Localidad: TEPIC

00/00/0000 00/00/0000

0

0

0 %

Localidad: TEPIC

01/01/2011 04/01/2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100 %

Localidad: TEPIC

00/00/0000 00/00/0000

0

0

0 %

Localidad: TEPIC

00/00/0000 00/00/0000

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Programa: 02- ALCANTARILLADO

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales	
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto

Localidad: TEPIC

03/12/2011 07/12/2011

0 0

240,360

0 0

240,360

0 0

83 % 100%

00/00/0000 00/00/0000

0

0

0 %

Programa: 03 - DRENAJES Y LETRINAS

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Sub.Prog: 0308 RED DE DRENAJE PLUVIAL

Inciso: 03081 Construcción/Introducción

Sub-Inciso:

Modalidad de Ejecución: Contrato

Localidad: LO DE ALAMEDO

07/10/2011	07/10/2011	14,789	0	0	14,789	14,789	0	0	14,789	0	0	0	0	0	100%				
------------	------------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Programa: 04 - URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Localidad: TEPIC

00/00/0000	00/00/0000							0					0	126,988	0	0	126,988	0 %			
------------	------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---------	---	---	---------	-----	--	--	--

Localidad: TEPIC

15/12/2011	15/12/2011			0	0			42	0	0	42	11	0	0	11	79%			
------------	------------	--	--	---	---	--	--	----	---	---	----	----	---	---	----	-----	--	--	--

15/08/2011	15/08/2011												0	0	0	0	100 %			
------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	--	--	--

Localidad: TEPIC

10/FISM17021-CP

15/08/2011	15/08/2011			0	0			0	0			0	0	0	0	100 %			
------------	------------	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	-------	--	--	--

20/06/2011	31/08/2011											1	0	0	1	100 %			
------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	--	--	--

Localidad: TEPIC

10/FISM17102-CP EMPEDRADO AHOGADO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE (BARDA DEL TECNOLOGICO), COL. 2 DE AGOSTO.

21/11/2011	12/12/2011			0	0			155,027	0	0	155,027	1,324	0	0	1,324	99 %	100%		
------------	------------	--	--	---	---	--	--	---------	---	---	---------	-------	---	---	-------	------	------	--	--

Programa: 04 - URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
		01/01/2011	04/01/2011																	
		01/01/2011	04/01/2011																	
		01/01/2011	04/01/2011																	
		07/11/2011	27/12/2011																	

Programa: 05 - ELECTRIFICACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POBRES

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD

Inciso: 05193 Ampliación

Sub-Inciso:

Modalidad de Ejecución: Contrato

Localidad: MORA

24/10/2011	22/11/2011	164,058	0	0	164,058	153,631	0	0	153,631	10,427	0	0	10,427	94 %
------------	------------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	--------	---	---	--------	------