

ESTADO: 00018 NAYARIT
MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

Fecha de Elaboración:

08 de Enero de 2013

Hoja 1 de 1

Periodo del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

RAMO XXXIII
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

TRIMESTRAL

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
9	01 AGUA POTABLE	5,611,807	0	0	5,611,807	5,292,151	0	0	5,292,151	319,656	0	0	319,656					
14	02 ALCANTARILLADO	6,976,076	0	0	6,976,076	6,263,711	0	0	6,263,711	712,365	0	0	712,365					
9	04 URBANIZACION MUNICIPAL	6,886,603	0	0	6,886,603	6,100,274	0	0	6,100,274	786,329	0	0	786,329					
4	05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	942,673	0	0	942,673	924,528	0	0	924,528	18,145	0	0	18,145					
1	08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,300,016	0	0	1,300,016	1,297,119	0	0	1,297,119	2,897	0	0	2,897					
1	012 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	499,941	0	0	499,941	499,206	0	0	499,206	735	0	0	735					
	Suma de la hoja:	22,217,116	0	0	22,217,116	20,376,989	0	0	20,376,989	1,840,127	0	0	1,840,127					
	Subtotal:	22,217,116	0	0	22,217,116	20,376,989	0	0	20,376,989	1,840,127	0	0	1,840,127					
	Suma total:	22,217,116	0	0	22,217,116	20,376,989	0	0	20,376,989	1,840,127	0	0	1,840,127					

Programa: 01 AGUA POTABLE

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17060-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. ECOLOGISTAS.		16/01/2012 15/02/2012		224,538	0	0	224,538	223,708	0	0	223,708	830	0	0	830	100	100	ML	756.80	744.40
Inciso: 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012 Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: CONTRATO																				
Observaciones: SE REALIZARON 3 TOMAS DOMICILIARIAS MAS DE LAS PRESUPUESTADAS EN PROYECTO ORIGINAL, ADICIONALMENTE SE COLOCARON 25 BASTONES NO CONSIDERADOS EN EXPEDIENTE AUTORIZADO.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17057-CP EQUIPAMIENTOS DE POZOS PROFUNDOS, COL. RESERVA TERRITORIAL LOS SAUCES, MOCTEZUMA, MORELOS, LOPEZ MATEOS, PTA. DE LA LAGUNA, JARDINES DEL VALLE, FELIX PEÑA Y AMADO NERVO.		13/02/2012 12/05/2012		3,089,197	0	0	3,089,197	3,086,474	0	0	3,086,474	2,723	0	0	2,723	100	100	POZO	8	8
Inciso: 01024 EQUIPAMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012 Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: CONTRATO																				
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17056-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. REFORMA.		06/02/2012 05/04/2012		531,037	0	0	531,037	530,536	0	0	530,536	501	0	0	501	100	100	POZO	1	1
Inciso: 01024 EQUIPAMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012 Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: CONTRATO																				
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17050-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, COL. PASEO DE LA CONSTITUCION.		16/01/2012 16/03/2012		160,738	0	0	160,738	158,291	0	0	158,291	2,447	0	0	2,447	98	100	ML	249	225.40
Inciso: 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012 Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: CONTRATO																				
Observaciones: SE REALIZO 1 TOMA DOMICILIARIA MAS DE LAS PRESUPUESTADAS EN PROYECTO ORIGINAL; POR OTRA PARTE, LOS VOLUMENES EJECUTADOS NO COINCIDIERON CON LOS EJECUTADOS EN CAMPO.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 11/FISM17034-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. AMADO NERVO.		06/02/2012 28/02/2012		89,571	0	0	89,571	89,571	0	0	89,571	0	0	0	0	100	100	ML	114.70	169.50
Inciso: 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012 SDS-TRASP-F3-017-013/2012 Sub-Inclso: Modalidad de Ejecución: CONTRATO																				
Observaciones: SE REALIZARON 12 TOMAS DOMICILIARIAS MAS DE LAS PRESUPUESTADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL.																				

Programa: 01 AGUA POTABLE

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE		Inciso: 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012 SDS-TRASP-F3-017-015/2012																		
11/FISM17029-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS ENTRE P. GUERRERO Y SAN FRANCISCO, COL. EMILIANO ZAPATA.																				
		16/01/2012	15/03/2012	330,897	0	0	330,897	330,896	0	0	330,896	1	0	0	1	100	100	ML	291.70	291.70
Observaciones: SE REALIZARON 4 TOMAS DOMICILIARIAS MAS DE LAS PRESUPUESTADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE		Inciso: 01013 AMPLIACION				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: SAN CAYETANO		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-002/2012																		
11/FISM17015-PR AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE RIO COMPOSTELA ENTRE LAGUNA DE MEXCALTITAN Y TEPETIL TIC, CALLE RIO IXTLAN ENTRE CARRETERA Y TEPETIL TIC, CALLE LAGUNA DE MEXCALTITAN, ENTRE RIO IXTLAN Y TANQUE ELEVADO, COL. CORREGIDORA.																				
		16/01/2012	15/04/2012	304,625	0	0	304,625	282,812	0	0	282,812	21,813	0	0	21,813	93	100	ML	861	866
Observaciones: NO SE REALIZARON 32 TOMAS DOMICILIARIAS EN VIRTUD DE QUE NO EXISTIA RED DE DISTRIBUCION PARA ESTAS TOMAS CONSIDERADAS EN PROYECTO ORIGINAL.																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE		Inciso: 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-009/2012																		
11MT17004-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. OJO DE AGUA.																				
		08/03/2012	15/03/2012	35,977	0	0	35,977	35,967	0	0	35,967	10	0	0	10	100	100	ML	95	85.80
Observaciones: LA META SE REDUCE AL ENCONTRARSE UN TRAMO EN BUENAS CONDICIONES DE UN DIAMETRO MAYOR, LO QUE OBLIGO A COLOCAR LA TUBERIA DEL MISMO DIAMETRO.																				
Sub.Prog: 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.		Inciso: 01024 EQUIPAMIENTO				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-008/2012																		
11/MT17003-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. SANTA FE.																				
		06/02/2012	05/04/2012	553,963	0	0	553,963	553,896	0	0	553,896	67	0	0	67	100	100	POZO	1	1
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE		Inciso: 01012 REHABILITACION MANTENIMIENTO				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-020/2012																		
12/MT17003-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS																				
				174,102	0	0	174,102	0	0	0	174,102	0	0	0	174,102	0	0	METRO	344.50	
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE		Inciso: 01012 REHABILITACION MANTENIMIENTO				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-020/2012																		
12/MT17004-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA																				
				117,162	0	0	117,162	0	0	0	117,162	0	0	0	117,162	0	0	METRO	143.00	
Observaciones:																				
				SUMA	5,611,807	0	0	5,611,807	5,292,151	0	0	5,292,151	319,656	0	0	319,656				

Programa: 02 ALCANTARILLADO

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad: TEPIC 11/FISM17067-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE NAYARIT.				Inciso: 02061 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012 - SDS-TRASP-F3-017-017/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	375.10	345.70
		23/04/2012	02/06/2012	487,659	0	0	487,659	487,231	0	0	487,231	428	0	0	428	100	100	BENEFICIARIOS	164 PERS.	200
																		JORNALES	203	187
Observaciones: SE REALIZARON NUEVE DESCARGAS ADICIONALES A LAS PRESUPUESTADAS EN PROYECTO ORIGINAL.																				
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad: TEPIC 11/FISM17059-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE ARGENTINA ENTRE BOLIVIA Y ALASKA, CALLE BOLIVIA ENTRE AV. ARGENTINA Y MORELOS, Y CALLE MORELOS ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS BONITAS.				Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	577.20	580.60
		23/01/2012	17/03/2012	991,603	0	0	991,603	987,573	0	0	987,573	4,030	0	0	4,030	100	100	BENEFICIARIOS	348 PERS.	344
																		JORNALES	520	523
Observaciones: SE REALIZO UNA DESCARGA MENOS DE LAS PRESUPUESTADAS EN PROYECTO ORIGINAL.																				
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad: TEPIC 11/FISM17049-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PALAPA ENTRE NOGAL Y PROL. OJO DE AGUA, CALLE PROL. OJO DE AGUA ENTRE CALLE A. LOPEZ MATEOS Y PALAPA, COL. OJO DE AGUA.				Inciso: 02061 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	80.50	80.50
		20/02/2012	29/02/2012	93,671	0	0	93,671	93,647	0	0	93,647	24	0	0	24	100	100	BENEFICIARIOS	12 PERS.	12
																		JORNALES	45	45
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad: TEPIC 11/FISM17048-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. MEXICO Y LEONA VICARIO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CONSTITUCION Y LEONA VICARIO, COL. PASEO DE LA CONSTITUCION.				Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	197.40	198
		16/01/2012	17/03/2012	525,558	0	0	525,558	523,239	0	0	523,239	2,319	0	0	2,319	100	100	BENEFICIARIOS	260 PERS.	268
																		JORNALES	291	292
Observaciones: SE REALIZARON DOS DESCARGAS ADICIONALES A LAS PRESUPUESTADAS EN PROYECTO ORIGINAL.																				
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad: TEPIC 11/FISM17033-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. AMADO NERVO.				Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	470.80	108.50
		16/01/2012	14/02/2012	216,175	0	0	216,175	205,390	0	0	205,390	10,785	0	0	10,785	95	100	BENEFICIARIOS	108 PERS.	108
																		JORNALES	114	114
Observaciones: LA DIFERENCIA EN METAS ES PRODUCTO DE LA INCONGRUENCIA AL CUANTIFICAR LA META DE CAPACIDAD DEL PROYECTO ORIGINAL.																				
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad: TEPIC 11/FISM17030-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRIBU BENJAMIN ENTRE TRIBU ZABULON Y PRIV. SINAI, CALLE TRIBU LEVI ENTRE TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD, COL. BETHEL.				Inciso: 0261 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	265.70	442.79
		16/01/2012	29/02/2012	362,150	0	0	362,150	358,223	0	0	358,223	3,927	0	0	3,927	99	100	BENEFICIARIOS	88 PERS.	152
																		JORNALES	166	277
Observaciones: FUE NECESARIO AMPLIAR LA TUBERIA DE 8" PARA INSTALAR 16 DESCARGAS MAS, A EFECTO DE MEJORAR EL SERVICIO.																				

Programa: 02 ALCANTARILLADO

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012 Y SDS-TRASP-F3-017-014/2012																ML	232.30	232.30
11/FISM17022-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZICACALCO, COL. LOPEZ MATEOS.																		BENEFICIARIOS	197 PERS.	197
																		JORNALES	243.94	244
Observaciones:		16/01/2012	16/02/2012	451,428	0	0	451,428	442,261	0	0	442,261	9,167	0	0	9,167	98	100			
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012 Y SDS-TRASP-F3-017-016/2012																ML	314.80	314.10
11/FISM17021-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y P. GUERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA.																		BENEFICIARIOS	208 PERS.	208
																		JORNALES	269	269
Observaciones:		16/01/2012	15/03/2012	620,508	0	0	620,508	620,508	0	0	620,508	0	0	0	0	100	100			
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012																ML	470.80	499.85
11/FISM17020-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRAMO 1 ENTRE FCO. I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS, TRAMO 2 ENTRE R. FLORES MAGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. OJO DE AGUA.																		BENEFICIARIOS	308 PERS.	304
																		JORNALES	395	419
Observaciones: SE REALIZO UNA DESCARGA MENOS DE LAS PRESUPUESTADAS EN PROYECTO ORIGINAL, Y SE AMPLIÓ LA TUBERIA DE 8" PARA DEJAR OPERANDO EL PROYECTO.		23/02/2012	21/04/2012	740,687	0	0	740,687	739,848	0	0	739,848	839	0	0	839	100	100			
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012																ML	239.90	239.90
11/FISM17019-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MELITA ENTRE SAMARIA Y JORDAN, CALLE CANAN ENTRE JORDANIA Y BETHANIA, COL. HERMOSA PROVINCIA.																		BENEFICIARIOS	204 PERS.	196
																		JORNALES	225	225
Observaciones: SE REQUIRIERON DOS DESCARGAS MENOS DE LAS PRESUPUESTADAS ORIGINALMENTE.		23/01/2012	23/02/2012	468,254	0	0	468,254	467,728	0	0	467,728	526	0	0	526	100	100			
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-001/2012																ML	383.50	422.30
11/FISM17018-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALANDRIA ENTRE GORRIONCILLO Y CANARIO, COL. EL FAISAN II.																		BENEFICIARIOS	268 PERS.	212
																		JORNALES	330	363
Observaciones: SE REALIZARON 14 DESCARGAS MENOS DE LAS PRESUPUESTADAS Y FUE NECESARIO AMPLIAR LA TUBERIA DE 8" PARA DEJAR OPERANDO EL PROYECTO.		16/01/2012	10/02/2012	594,642	0	0	594,642	593,292	0	0	593,292	1,350	0	0	1,350	100	100			
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-010/2012																ML	301.80	391.00
11/FISM17017-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. JAZMINES.																		BENEFICIARIOS	168 PERS.	160
																		JORNALES	262	339
Observaciones: SE REALIZARON DOS DESCARGAS MENOS DE LAS PRESUPUESTADAS Y FUE NECESARIO AMPLIAR LA TUBERIA DE 8" PARA DEJAR OPERANDO EL PROYECTO.		16/01/2012	31/01/2012	471,545	0	0	471,545	466,661	0	0	466,661	4,884	0	0	4,884	99	100			

Programa: 02 ALCANTARILLADO

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada			Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales			
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO			Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO											
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-006/2012													ML 199 200.50					
11/MT17005-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS GARDENIAS.															BENEFICIARIOS 48 PERS. 48					
Observaciones:															JORNALES 106 107					
		09/04/2012	26/04/2012	229,977	0	0	229,977	229,296	0	0	229,296	681	0	0	681	100	100			
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO			Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO											
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-007/2012																		
10/FISM17106-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y FRESNOS, CALLEJON INDEPENDENCIA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO.																				
		05/03/2012	05/03/2012	85,820	0	0	85,820	48,814	0	0	48,814	37,006	0	0	37,006	57	0			
Observaciones: LAS FECHAS QUE SE REGISTRAN CORRESPONDEN AL REINICIO DE LOS PAGOS QUE FINIQUITARON EL CONTRATO EXISTENTE.																				
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO			Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO											
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-021/2012													METRO 266.40					
12/MT17005-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FCO. I. MADERO ENTRE ACAYAPAN Y PEDRAZA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS															BENEFICIARIOS 212					
Observaciones:															JORNALES 307					
				636,399	0	0	636,399	0	0	0	636,399	0	0	636,399	0	100				
		SUMA		6,976,076	0	0	6,976,076	6,263,711	0	0	6,263,711	712,365	0	0	712,365					

Programa: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 11/FISM17063-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SALOME GONZALEZ HASTA LA TELESECUNDARIA, LOC. LA CANTERA				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2012				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	874.33	874.33
		01/03/2012	29/04/2012	536,378	0	0	536,378	535,585	0	0	535,585	793	0	0	793	100	100	BENEFICIARIOS	2,500 PERS.	2,500
																		JORNALES	114	114
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 11/FISM17062-CP EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ENCINO, PALAPA, COPAL Y AMPL. PALAPA, COL. OJO DE AGUA				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	1,746.72	1,735.97
		01/03/2012	27/04/2012	1,035,278	0	0	1,035,278	1,034,397	0	0	1,034,397	881	0	0	881	100	100	BENEFICIARIOS	1,000 PERS.	1000
																		JORNALES	472	469
Observaciones: LOS NUMEROS GENERADOS EN PROYECTO NO COINCIDIERON CON LOS EJECUTADOS EN CAMPO.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: SALAZARES 11/FISM17061-PR EMPEDRADO NORMAL CON SUB-BASE CALLE PRINCIPAL.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	774.33	930.10
		07/03/2012	31/03/2012	500,000	0	0	500,000	499,735	0	0	499,735	265	0	0	265	100	100	BENEFICIARIOS	400 PERS.	400
																		JORNALES	187	225
Observaciones: FALTA FINIQUITAR EL CONTRATO EXISTENTE. LA META SE AMPLIO PORQUE FUE NECESARIO RECUBRIR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO HASTA EL VADO.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 11/FISM17055-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INDIO MARIANO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ACAYAPAN, COL. SANTA TERESITA.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2012				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	729.20	729.20
		20/02/2012	12/03/2012	366,841	0	0	366,841	364,869	0	0	364,869	1,972	0	0	1,972	99	100	BENEFICIARIOS	10,000 PERS.	10,000
																		JORNALES	49	49
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 11/FISM17047-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ARGENTINA, BOLIVIA Y MORELOS, COL. LOMAS BONITAS.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2012				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	5,351.19	5,303.43
		01/03/2012	28/04/2012	2,789,510	0	0	2,789,510	2,780,469	0	0	2,780,469	9,041	0	0	9,041	100	100	BENEFICIARIOS	5,000 PERS.	5000
																		JORNALES	397	393
Observaciones: LOS NUMEROS GENERADOS EN PROYECTO NO COINCIDIERON CON LOS EJECUTADOS EN CAMPO.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 11/FISM17046-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TACUBAYA ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA, COL. AMADO NERVO.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-003/2012				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	1,429.67	1,416.42
		22/03/2012	29/05/2012	732,116	0	0	732,116	729,947	0	0	729,947	2,169	0	0	2,169	100	100	BENEFICIARIOS	10,000 PERS.	10,000
																		JORNALES	114	113
Observaciones: LOS NUMEROS GENERADOS EN PROYECTO NO COINCIDIERON CON LOS EJECUTADOS EN CAMPO.																				

Programa: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0412 PUENTES PEATONALES		Inciso: 04121 CONSTRUCCION				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-005/2012																		
10/FISM17115-CP CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA CALLE FCO. I. MADERO, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO.																				
		05/03/2012	05/03/2012	16,204	0	0	16,204	15,942	0	0	15,942	262	0	0	262	98	0			
Observaciones: LAS FECHAS QUE SE REGISTRAN CORRESPONDEN AL REINICIO DE LOS PAGOS QUE FINIQUITARON EL CONTRATO EXISTENTE.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-005/2012																		
10/FISM17105-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE 23 DE MARZO ENTRE JAZMINEZ Y ARBOL DE TULE, COL. VALLE DE MATATIPAC.																				
		02/03/2012	02/03/2012	29,786	0	0	29,786	14,745	0	0	14,745	15,041	0	0	15,041	50	0			
Observaciones: LAS FECHAS QUE SE REGISTRAN CORRESPONDEN AL REINICIO DE LOS PAGOS QUE FINIQUITARON EL CONTRATO EXISTENTE.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-005/2012																		
08/FISM17018-CP PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT, COL. EMILIO M. GONZALEZ.																				
		23/04/2012	23/04/2012	126,988	0	0	126,988	124,585	0	0	124,585	2,403	0	0	2,403	98	0			
Observaciones: LAS FECHAS QUE SE REGISTRAN CORRESPONDEN AL REINICIO DE LOS PAGOS QUE FINIQUITARON EL CONTRATO EXISTENTE.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411104 ACERAS O BANQUETAS				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: POCHOTITAN		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-018/2012																		
12/MT17001-PR CONSTRUCCION DE ANDADOR																				
				187,382	0	0	187,382	0	0	0	187,382	0	0	187,382	0	0		M2	190.81	
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: LO DE LAMEDO		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-019/2012																		
12/MT17002-PR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO POR ACCESO A LA AUTOPISTA																				
				566,120	0	0	566,120	0	0	0	566,120	0	0	566,120	0	0		M2	1078.89	
Observaciones:																				
				SUMA	6,886,603	0	0	6,886,603	6,100,274	0	0	6,100,274	786,329	0	0	786,329				

Programa: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD Localidad: EL REFUGIO 11/FISM17054-PR AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. EL REFUGIO				Inciso: 05191 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-004/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	500.00	422.50
		11/06/2012	05/07/2012	189,252	0	0	189,252	176,769	0	0	176,769	12,483	0	0	12,483	93	100	BENEFICIARIOS	180 PERS.	180 PERS.
																		JORNALES	57	48
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD Localidad: BARRANCA BLANCA 11/FISM17053-PR AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. BARRANCA BLANCA				Inciso: 05191 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-004/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	90.00	80.00
		11/06/2012	19/06/2012	38,504	0	0	38,504	36,106	0	0	36,106	2,398	0	0	2,398	94	100	BENEFICIARIOS	30 PERS.	30 PERS.
																		JORNALES	15	13
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD Localidad: TEPIC 11/FISM17052-PR AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOC. SAN CAYETANO LA JOYA.				Inciso: 05191 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-004/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						LUMIN.	18.00	18.00
		11/06/2012	14/06/2012	93,754	0	0	93,754	93,356	0	0	93,356	398	0	0	398	100	100	BENEFICIARIOS	300 PERS.	300 PERS.
																		JORNALES	15	15
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRICIDAD Localidad: TEPIC 11/FISM17040-CP AMPLIACION DE RED ELECTRICA JESUS SALAS				Inciso: 05191 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-004/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						ML	780.00	768.50
		23/03/2012	14/04/2012	621,163	0	0	621,163	618,297	0	0	618,297	2,866	0	0	2,866	100	100	BENEFICIARIOS	200 PERS.	200
																		JORNALES	165	163
Observaciones: FALTA FINIQUITAR EL CONTRATO EXISTENTE. LA DIFERENCIA EN METAS OBEDECE A UNA RECONFIGURACION QUE SE DIO EN OBRA, DE ACUERDO CON AUTORIDADES COMPETENTES PARA UN MEJOR FINANCIAMIENTO DE LA RED.																				
SUMA				942,673	0	0	942,673	924,528	0	0	924,528	18,145	0	0	18,145					

Programa: 08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA		Inciso: 08302 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-011/2012														M2 50,000.00 50,000.00				
11/FISM17028-CP ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC.																BENEFICIARIOS 4,000 PERS. 4,000				
																JORNALES 0				
Observaciones:		04/05/2012	15/05/2012	1,300,016	0	0	1,300,016	1,297,119	0	0	1,297,119	2,897	0	0	2,897	100	100			
		SUMA		1,300,016	0	0	1,300,016	1,297,119	0	0	1,297,119	2,897	0	0	2,897					

Programa: 012 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Informe: TRIMESTRAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTAS. 63260797-0 / 69050926-1

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 1238 GESTION Y ADMINISTRACION		Inciso:		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO												
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-TRASP-F3-017-012/2012												EQUIPO 3 3						
11/FISM17045-CP ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA, CAMARA FOTOGRAFICA, (PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL).														BENEFICIARIOS 120 PERS. 120						
														JORNALES 0						
Observaciones:		29/05/2012	21/06/2012	499,941	0	0	499,941	499,206	0	0	499,206	735	0	0	735	100	100			
		SUMA		499,941	0	0	499,941	499,206	0	0	499,206	735	0	0	735					