

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	4	NAY180401494432	Proyecto de inversión	\$2,500,000.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018
2018	4	NAY180401494693	Proyecto de inversión	\$2,048,577.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FLOREÑO MUNICIPIO DE TEPIC, NAY	17:Tepic
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CARRIL CONFINADO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA BASICA, EN CALLE PEDRAZA ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE TRABAJO EN LA COLONIA SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	17:Tepic

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC, NAY	2018-AYTO_DIC-003-0660
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2018-AYTO_DIC-002-0661

POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
N	0	0	120	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Floreño (El Capulín)
N	0	0	104	Metros Cuadrados	370.12	370.12	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERENCIA					FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO		
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
63000, Calle Juan Escutia 199, Centro, Tepic, Nay., México	-104.900208	21.51185148	01-01-2019	31-03-2019	\$2,500,000.01	\$2,500,000.01	\$2,500,000.00	\$2,484,483.37	\$2,484,483.37
-	-104.894166	21.516388	17-12-2018	31-03-2019	\$2,048,577.23	\$2,048,577.23	\$2,048,577.23	\$2,045,250.20	\$2,045,250.20

		CONTRATOS			
EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
\$0.00	\$0.00	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/36	SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A
\$0.00	\$0.00	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/37	CIA CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A

		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO			
\$2,484,483.37	\$2,484,483.37	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
\$2,045,250.20	\$2,045,250.20	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances