

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 2018 | 4 | NAY17170300954905 | Proyecto de inversión | \$1,410,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 |
| 2018 | 4 | NAY17170300954773 | Proyecto de inversión | \$8,500,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 |

| RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE |
|--|---|---|------------------------------|
| 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia El Naranjo. | 17:Tepic |
| 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Entre Tecnologico Y Lazaro Cardenas Col. 2 De Agosto. | 17:Tepic |

| TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO |
|---|--------------------|------------------|---|---------------------------|
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC. | 2017-AYTO_17-NOV-015-0597 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2017-AYTO_17-DIC-001-0598 |

| POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | GEOREFERENCIAL | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|------|-----------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION |
| N | 0 | 0 | 4116 | Otros | 1 | 218 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic | - |
| N | 0 | 0 | 7290 | Otros | 1 | 4052.77 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic | - |

| RENCIA | | | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | |
|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
| -104.894166 | 21.516388 | 01-12-2017 | | \$1,410,000.00 | \$1,384,715.59 | \$1,384,715.59 | \$1,384,715.59 | \$1,384,715.59 | \$1,384,715.59 |
| -104.894166 | 21.516388 | 01-01-2018 | | \$8,500,000.00 | \$8,355,932.20 | \$8,355,932.20 | \$8,355,932.20 | \$8,355,932.20 | \$8,355,932.20 |

| CONTRATOS | | | | |
|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE |
| \$1,384,715.59 | Obra | RAMO23-SIAPA-TEP-005-2017 | CONSULTORES EN AGUA, S.C. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A |
| \$8,355,932.20 | Obra | MT-DGOPM-R23-2017/23 | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A |

| | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| MONTO | MONTO MODIFICADO | | | |
| \$1,393,894.28 | | INICIO, PROCESO Y FIN | TERMINADO | Validado avances |
| \$8,355,932.20 | | INICIO, PROCESO Y FIN | TERMINADO | Validado avances |