

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2019	1	NAY190101505236	Proyecto de inversión	\$ 1,335,398.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Fed	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale
2019	1	NAY190101505221	Proyecto de inversión	\$ 1,342,732.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Fed	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale

NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 5254	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vial	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5254	S
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS - 5193	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vial	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5193	S

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO
90	84	0	Metros Cuadrados	1530	1530	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOM	-104.8726872	21.51233254	01-04-2019	31-05-2019	\$ 1,335,398.90	\$ 1,335,398.90
85	79	0	Metros Cuadrados	1549.9	1549.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGIST	-104.9381921	21.52007849	01-04-2019	31-05-2019	\$ 1,342,732.54	\$ 1,342,732.54

AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES	
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
\$ 1,335,398.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							0
\$ 1,342,732.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							0

FISICOS		ESTATUS	FLUJO
PORCENTAJE	FOTOS		
0 INICIO		En Ejecución	Validado avances
0 INICIO		En Ejecución	Validado avances