

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION
2018	5	NAY17170300955107	Proyecto de inversión	\$2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cineteca Tepic (Recinto Cultural) En La Col. La Cantera.	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo

SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERNCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTE
							UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO
Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2017-AYTO_17-JUL-033-0438	N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01-09-2017		\$2,500,000.00

TES DE	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	Obra	MT-DGOPM-R23-2017/15	ARMANDO OLVERA AMEZCUA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A.	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	1	100	INICIO, PROCESO, FIN	Terminado	Validado avances