

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO
2018	5	NAY17170300955006	Proyecto de inversión	\$566,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$2,017.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitacion Del Agora De La Uan	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2018	5	NAY17170300954870	Proyecto de inversión	\$1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$2,017.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Riveras De La Laguna	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
2018	5	NAY17170300954963	Proyecto de inversión	\$534,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$2,017.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitacion Del Centro Nayarita De Innovacion Y Transferencia De Tecnologia De La Uan.	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2018	5	NAY17170300955047	Proyecto de inversión	\$2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$2,017.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cineteca Tepic, En La Colonia La Cantera, Tercera Etapa	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2018	5	NAY17170300954773	Proyecto de inversión	\$8,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$2,017.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Entre Tecnologico Y Lazaro Cardenas Col. 2 De Agosto.	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
2018	5	NAY17170300954905	Proyecto de inversión	\$1,410,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$2,017.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia El Naranjo.	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	
								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD			LATITUD
Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2017-AYTO_17-NOV-002-0561	N	0	0	\$27,292.00	Otros	\$1.00	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01/12/2017	
Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.	2017-AYTO_17-NOV-036-0599	N	0	0	\$92.00	Metros Cuadrados	\$1.00	185	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	15/12/2017	
Educación	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2017-AYTO_17-NOV-001-0560	N	0	0	\$29,900.00	Otros	\$1.00	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01/12/2017	
Cultura y turismo	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2017-AYTO_17-NOV-012-0567	N	0	0	\$8,000.00	Metros Cuadrados	\$1.00	613.68	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01/12/2017	
Urbanización	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2017-AYTO_17-DIC-001-0598	N	0	0	\$7,290.00	Metros Cuadrados	\$1.00	4052.77	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01/01/2018	
Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.	2017-AYTO_17-NOV-015-0597	N	0	0	\$4,116.00	Metros Cuadrados	\$1.00	218	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01/12/2017	

FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$566,000.00	\$581,573.55	\$581,573.55	\$568,711.97	\$568,711.97	\$555,850.38	\$555,850.38	Obra	MT-DGOPM-R23-2017-21	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$555,850.38		0.65	65	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
\$1,350,000.00	\$1,325,791.53	\$1,325,791.53	\$1,319,254.60	\$1,319,254.60	\$1,319,254.60	\$1,319,254.60	Obra	RAMO23-SIAPA-TEP-006-2017	TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A.	\$1,319,254.60		185	100	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
\$534,000.00	\$524,424.20	\$524,424.20	\$520,681.27	\$520,681.27	\$520,681.27	\$520,681.27	Obra	MT-DGOPM-R-23-2017/20	JOSE DAVID MONTERO GOMEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$520,681.27		1	100	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
\$2,500,000.00	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,455,169.49	\$2,360,347.57	\$2,360,347.57	Obra	MT-DGOPM-R23-2017/22	EMMA TALAMANTES GOMEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$2,360,347.57	\$2,360,347.57	447.98	73.00	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
\$8,500,000.00	\$8,355,932.20	\$8,355,932.20	\$8,355,932.20	\$8,355,932.20	\$8,355,932.20	\$8,355,932.20	Obra	MT-DGOPM-R23-2017/23	JAVIER AARON MEZA AGUIRRE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$8,355,932.20		4052.77	100	INICIO, PROCESO, FIN	Terminado	Validado avances
\$1,410,000.00	\$1,384,715.59	\$1,384,715.59	\$1,384,715.59	\$1,384,715.59	\$1,384,715.59	\$1,384,715.59	Obra	RAMO23-SIAPA-TEP-005-2017	CONSULTORES EN AGUA, S.C.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,393,894.28		218	100	INICIO, PROCESO, FIN	Terminado	Validado avances