

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
2019	2	NAY18180201142520	Proyecto de inversión	\$5,528,602.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Prieto Crispin Col. 2 De Agosto

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA		
Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	FORT. FIN. 3	N	0	0	0	Otros	1	2478.84	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO
Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	16-07-2018		\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/14	REVESTIMIENTOS, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$5,528,602.00

AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$5,528,602.00	2478.84	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances