

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Tepic	Tepic	Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México	-104.8796082	21.51823949	08/01/2020	08/01/2021	572,535.88	572,535.88	1,145,071.76	1,145,071.76	735,803.79	735,803.79	735,803.79	Adquisiciones	AA-818017996-E20-2019	GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,145,071.75	1,145,071.76	0.64	64	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances