

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
														\$1,470,716	\$1,470,716	\$1,420,663	\$1,468,030	\$1,467,804	\$1,414,944	\$0								
HAT1414020334783	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Salvador Alende, En El Municipio De Tepic	18-01-0006-2014	Hayarit	Tepic	Salvador Alende Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructura Indígena			0-Bancleda y Crédito Público	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTABILIDAD DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8333,993	8333,993	8304,437	8331,824	8331,398	8498,731	8498,731	90.03	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. PRESUPUESTO PENDIENTE DE FIDUCIARIZADO. PROGRAMA RAMO 6 2014. / Pagadero: OBRAS TERMINADA PENDIENTE DE FIDUCIARIZADO. PROGRAMA RAMO 6 2014. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
HAT1414020334787	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Flores Del Tepejalte, En El Municipio De Tepic	18-01-0005-2014	Hayarit	Tepic	Las Flores Del Tepejalte Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructura Indígena			0-Bancleda y Crédito Público	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTABILIDAD DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8616,723	8616,723	8616,206	8616,206	8616,206	8616,206	99.91	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. PROGRAMA RAMO 6 2014. / Pagadero: OBRAS TERMINADA. PROGRAMA RAMO 6 2014. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
HAT1414040344636	Mejora De Vigilancia Autónoma Para Una Vida Libre De Violencia En Las Mujeres Del Municipio De Tepic	0-H INMURJERES	Hayarit	Tepic	Cóncordia Municipal	Comercio	010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género			0-Bancleda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	8305,000	8305,000	8305,000	8305,000	8305,000	8305,000	8305,000	100.00	00	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA IMPULSOR DEL 2014. / Pagadero: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA IMPULSOR DEL 2014. / Pagadero: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA IMPULSOR DEL 2014. - SISTEMA Para el siguiente nivel.