

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Observaciones						
															Presupuesto Modificado	Recursos (MILLONES)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Saldo Integrado	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual sobre Anual		
8451510305046433	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIRAZULICO DE CHILE ARICA CORONA ENTRE CALLES TUPAC KATARI Y CALLES COPAL, COL SÓPEA MURQUEA	2015-AVTO_17-MOR-076-0127	Bayarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subvención	USF Fondo de Desarrollo Municipal		21-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,910,339	\$4,910,339	\$4,910,339	\$4,906,368	\$2,299,274	\$2,299,274	\$1,299,274	46.83	50	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financieras OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015. TERCER TRIMESTRE 2015.
8451510305046437	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIRAZULICO DE CHILE JUCHITAN ENTRE CALLES JUCHITAN Y AV. DR. FARGAS, FRACC. JABARRANES	2015-AVTO_17-MOR-076-0128	Bayarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subvención	USF Fondo de Desarrollo Municipal		21-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,920,478	\$8,920,478	\$8,920,478	\$8,815,945	\$1,693,100	\$1,693,100	\$1,493,100	17.24	50	Metros Cuadrados	3,000	0.00	50.00	Financieras OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015. TERCER TRIMESTRE 2015.
8451510305054379	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIRAZULICO DE CHILE ROSA ENTRE AV. MENDOZA Y CALLE ROSA DE CASTILLA, COL. JARDINES DEL VALLE.	2015-AVTO_17-MOR-076-0143	Bayarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subvención	USF Fondo de Desarrollo Municipal		21-Previsiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,401,973	\$5,401,973	\$5,401,973	\$5,399,940	\$1,149,125	\$1,149,125	\$1,149,125	21.63	50	Metros Cuadrados	5,000	0.00	24.00	Financieras OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015 / FINANCIERAS OBRAS DE INICIACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS ANEXO 21 2015. TERCER TRIMESTRE 2015.