

H.XL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

Cuarto trimestre del 01 de octubre al 31 de diciembre 2015



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL AL EJERCICIO FISCAL 2015

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION (INCLUYE CALLES)	COLONIA Y/O LOCALIDAD	INVERCION APROBADA EN \$	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINAN. %	AVANCE FISICO %	META DE CAPACIDAD		META DE BENEFICIO	
								U.M	CANT.	U.M	CANT.
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE AZUCENA ENTRE BUGAMBILIAS Y PAPAYO	TEPIC, COL. AMP. JARDINES DEL VALLE	760,346.00	758,746.69	1,599.31	100%	100%	PERSONAS	1000	M²	941
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ARBOL DEL TULE, ENTRE FLOR DE LOTO Y VALLE DE PICACHOS, COL. VALLE VERDE SECCIÓN 1	CD. DE TEPIC, COL. VALLE VERDE SECC. 1	1,921,761.00	1,900,087.42	21,673.58	100%	100%	PERSONAS	500	M²	2,049
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRESIDENTE ENTRE PRINCIPAL Y PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	CD. DE TEPIC, COL. JUSTINO AVILA ARCE	436,878.00	436,724.22	153.78	100%	100%	PERSONAS	500	M²	598
4	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. LAS ROSAS ENTRE JAZMINEZ Y GIRASOL.	CD. DE TEPIC, COL. EL OCHO	1,032,146.00	1,030,172.45	1,973.55	100%	100%	PERSONAS	500	M²	1,335
5	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN ANDADOR SEGURIDAD PUBLICA ENTRE CABILDO Y VIVIENDA DIGNA.	TEPIC, COL. JUSTINO AVILA ARCE	321,032.00	320,670.03	361.97	100%	100%	PERSONAS	500	M²	447
6	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRIVADA MONTE ALBAN ENTRE IZTAPALAPA Y CERRADA.	CD. DE TEPIC, COL. RUINAS DE JAUJA	147,180.00	146,838.14	341.86	100%	100%	PERSONAS	500	M²	339
7	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE DOS Y CAMINO VIEJO A MICRO ONDAS.	CD. DE TEPIC, COL. AMERICA MANRIQUEZ	633,589.00	631,244.76	2,344.24	100%	100%	PERSONAS	1,000	M²	1,051
8	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	CD. DE TEPIC, COL. NUEVO VALEY	511,261.00	507,898.59	3,362.41	100%	100%	PERSONAS	300	COMEDOR	"
9	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIVIENDA DIGNA, ENTRE SERVICIOS PUBLICOS Y PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	CD. DE TEPIC, COL. JUSTINO AVILA ARCE	332,588.00	332,463.53	124.47	100%	100%	PERSONAS	500	M²	423
10	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SERVICIOS PUBLICOS, ENTRE CABILDO Y VIVIENDA DIGNA	CD. DE TEPIC, COL. JUSTINO AVILA ARCE	353,556.00	353,273.67	282.33	100%	100%	PERSONAS	500	M²	375

11	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE AMAPA ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHIN.	CD. DE TEPIC, COL. PLAN DE AYALA	491,770.00	482,576.96	9,193.04	100%	100%	PERSONAS	500	M²	576
12	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ARBOL DE TULE, ENTRE VALLE DE PICACHOS Y AV. BUGAMBILIAS.	CD. DE TEPIC, COL. VALLE DE LA CRUZ	1,212,005.00	1,189,962.34	22,042.66	100%	90%	PERSONAS	500	M²	1,288
13	CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN C. PORTUGAL, ENTRE BELGICA Y HUNGRIA, AUSTRIA, ENTRE BELGICA Y HUNGRIA E ITALIA ENTRE DINAMARCA Y HUNGRIA.	CD. DE TEPIC, COL. VALLE DE ZARAGOZA	3,755,232.00	3,237,268.97	517,963.03	100%	15%	PERSONAS	1,000	M²	6,532
14	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE COLOMO ENTRE AV. PRINCIPAL Y VIOLETA.	CD. DE TEPIC, COL. LOS COLOMOS	1,993,061.00	1,945,644.48	47,416.52	100%	100%	PERSONAS	1,000	M²	2,580
15	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN (PROPDIMDF)	FRACC. CD. DEL VALLE	988,932.00	986,638.58	2,293.42	100%	70%	REMODO. EDIF.	1	REMODO. EDIF.	1
			14,891,337.00	14,260,210.83	631,126.17						

H. XL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FONDO: 3

DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2015

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN (INCLUYE CALLES)	COLONIA Y/O LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	METAS DE		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANTIDAD	U. DE M.	CANTIDAD
15/FISM17008-CP	APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA A LA OBRA UNIDAD BASICA DE RECAMARA ADICIONAL EN ZONA URBANA. EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC	\$2,440,000.00	\$0.00	\$2,440,000.00	0.00%	0.00%	APORT.	1		
15/FISM17037-PR	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN EL EJIDO HERIBERTO CASAS	TEPIC	\$ 448,000.00	\$0.00	\$ 448,000.00	0.00%	0.00%	APORT.	1		
15/FISM17036-PR	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO (TECHO FIRME) EN VARIAS LOCALIDADES	TEPIC	\$ 81,339.00	\$0.00	\$ 81,339.00	0.00%	0.00%	APORT.	1		
15/FISM17040-CP	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL URBANA EN LAS COLONIAS, AZTLAN EL VERDE, FELIX PEÑA, CHE GUEVARA, LOS LIRIOS, LOMAS DEL VALLE, H. CASAS Y AMP. OJO DE AGUA.	TEPIC	\$ 484,000.00	\$0.00	\$ 484,000.00	0.00%	0.00%	APORT.	1		
15/FISM17038-PR	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN ZONA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES	TEPIC	\$ 880,000.00	\$0.00	\$ 880,000.00	0.00%	0.00%	APORT.	1		
<b>TOTALES</b>			<b>\$4,333,339.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,333,339.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO; RAMO 33  
 FONDO: TRES  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: DIR. DESARROLLO RURAL

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC  
 TRIMESTRAL  
 EJERCICIO 2015

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COLONIA Y/O LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS CAPACIDAD		METAS BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
15/FISM17039-PR	CONSTRUCCION DE GALLINEROS RUSTICOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPIC	JESUS MARIA CORTE, EL RINCON, SALVADOR ALLENDE, SAN ANDRES, LAS PILAS, ATONALISCO, EL JICOTE, C. I. SANTIAGO DE POCHOTITAN Y COLONIA HUANACAXTLE	\$91,422.00		\$91,422.00	0%	0%	GALLINERO	100.00	PERSONA	500
15/FISM17035-PR	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA RIEGO EN VARIAS LOCALIDADES DE TEPIC	VARIAS LOCALIDADES	\$337,610.00		\$337,610.00	0%	0%	METRO LINEAL	13,300.00	PERSONA	820
15/FISM17024-PR	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE CERCOS EN VARIAS LOCALIDADES DE TEPIC	VARIAS LOCALIDADES	\$112,140.00		\$112,140.00	0%	0%	METRO LINEAL	64,080.00	PERSONA	92
15/FISM17009-PR	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (BRECHAS SECUNDARIAS) CON MAQUINARIA PESADA	EL ESPINO, LOS SALAZARES, BENITO JUAREZ, CINCO DE MAYO, EL JICOTE, JUMATAN, COLONIA 14 DE MARZO Y EL PAJUELAZO	\$1 350,813.00		\$1 350,813.00	0%	0%	KM.	123.10	PERSONA	492
15/FISM17041-PR	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS	CALERAS DE COFRADOS	\$225,000.00		\$225,000.00	0%	0%	BORDO	1	PRODUCTOR	234
15/FISM17046-PR	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (BRECHAS SECUNDARIAS) CON MAQUINARIA PESADA II ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE TEPIC	EL TRAPICHILLO, JESUS MARIA CORTE, LO DE LAMEDO Y ATONALISCO	\$177,152.00		\$177,152.00	0%	0%	KILOMETRO	38	PERSONAS	152

OCT-DIC

## H. XL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FONDO: 3 (TRASPASO 2014)

DEPENDENCIA: SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y  
EJECUTORA: ALCANTARILLADO DE TEPIC

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2015

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2015

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN (INCLUYE CALLES)	COLONIA Y/O LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANTIDAD	U. DE M.	CANTIDAD
15/MT17008-CP	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD (CALLE MACARIO GRAXEOLA, MIGUEL AVALOS ORDAZ Y RIO VIEJO)	TEPIC	\$2,545,230.15	\$2,544,784.15	\$446.00	100.00%	100.00%	SIST.	1.00	HAB.	164
15/FISM17010-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PARAISO, CALLE HIGO ENTRE CALLE CIRUELO Y TAMARINDO	TEPIC	\$377,442.00	\$376,277.80	\$1,164.20	100.00%	100.00%	ML	134.90	HAB.	92
15/FISM17011-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SANTA TERESITA. CALLE RAYON - P. GUERRERO	TEPIC	\$557,587.00	\$555,656.92	\$1,930.08	100.00%	100.00%	ML	174.95	HAB.	264
15/FISM17012-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ECOLOGISTAS PRIMERA ETAPA	TEPIC	\$1,028,840.00	\$1,017,477.93	\$11,362.07	100.00%	100.00%	ML	688.15	HAB.	264
15/FISM17022-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PARIS ENTRE URUGUAY Y BRASIL, EN COLONIA LOS FRESNOS PTE.	TEPIC	\$589,084.00	\$572,172.97	\$16,911.03	100.00%	95.00%	ML	206.40	HAB.	172
15/FISM17020-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE AMAPA Y FLOR DE LIZ DE LA COL. EL OCHO	TEPIC	\$34,449.00	\$32,476.21	\$1,972.79	100.00%	100.00%	ML	44.50	HAB.	20
15/FISM17014-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVAS DELICIAS (SEGUNDA ETAPA)	TEPIC	\$1,505,776.00	\$1,233,404.67	\$272,371.33	82.00%	90.00%	ML	507.19	HAB.	72

## OCT-DIC

15/FISM17015-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE FERNANDO MONTAÑO Y NETZAHUALCOYOTL, CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y AZCAPOTZALCO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE FERNANDO MONTAÑO E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. CHAPULTEPEC	TEPIC	\$1,623,329.00	\$514,486.16	\$1,108,842.84	32.00%	65.00%	ML	500.20	HAB.	412
15/FISM17016-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEIS ENTRE AMADO NERVO Y E. ZAPATA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	TEPIC	\$1,161,009.00	\$1,137,981.35	\$23,027.65	100.00%	100.00%	ML	333.00	HAB.	264
15/FISM17018-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VILLA DE LINARES, VILLA DE BRASIL Y VILLA DE ARGENTINA ENTRE COPAL Y PROL. DIAZ ORDAZ EN LA COL. BUENOS AIRES	TEPIC	\$1,348,059.00	\$0.00	\$1,348,059.00	100.00%	70.00%	ML	490.95	HAB.	164
15/FISM17017-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERU ENTRE BLVD. TEPIC-XALISCO Y CALLE RIO LERMA EN LA COL. FRESNOS OTE.	TEPIC	\$657,253.00	\$508,650.55	\$148,602.45	77.00%	95.00%	ML	204.10	HAB.	172
15/FISM17019-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DURAZNO, MEMBRILLO Y TAMARINDO ENTRE MELOCOTON Y GUAYABO EN LA COL. PARAISO	TEPIC	\$365,565.00	\$360,931.77	\$4,633.23	58.00%	95.00%	ML	232.10	HAB.	136
15/FISM17025-CP	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO ACUAFERICO SUR II TEPIC, NAYARIT	TEPIC	\$1,878,540.00	\$0.00	\$1,878,540.00	0.00%	65.00%	POZO	1.00	HAB.	40,190
15/FISM17013-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS CONTINENTES (PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO)	TEPIC	\$687,081.00	\$0.00	\$687,081.00	0.00%	30.00%	ML	221.60	HAB.	32
15/FISM17023-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES SAN CAYETANO, LAS DELICIAS, LA ESCONDIDA, EL PICHON, EL REFUGIO, EL IZOTE, EL AHUACATE, LA FORTUNA, BUENAVISTA, BELLAVISTA, Y CAMINO A LAS ARENERAS DE LA COL. VALLE DE NAYARIT	TEPIC	\$2,224,156.00	\$1,188,034.25	\$1,036,121.75	53.00%	85.00%	ML	268.90	HAB.	364
15/FISM17032-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BETHEL	TEPIC	\$151,114.00	\$0.00	\$151,114.00	0.00%	68.00%	ML	260.50	HAB.	64
15/FISM17033-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA ENTRE REFORMA Y RIO GRIJALVA Y REFORMA ENTRE PRIVADA RIO GRIJALVA Y BELICE EN LA COL. FRESNOS PTE.	TEPIC	\$930,049.00	\$0.00	\$930,049.00	0.00%	0.00%	ML	345.70	HAB.	204

## OCT-DIC

15/FISM17026-CP	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO ACUAFERICO SUR III TEPIC. NAYARIT.	TEPIC	\$1,878,540.00	\$1,160,000.00	\$718,540.00	62.00%	62.00%	POZO	1.00	HAB.	40,190
15/FISM17021-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA ENTRE TUXPAN Y ACAPONETA, CALLE TUXPAN ENTRE PALMA Y EUCALIPTO Y CALLE PINO ENTRE SANTIAGO E IXTLAN EN LA COLONIA DEL BOSQUE	TEPIC	\$868,703.00	\$0.00	\$868,703.00	0.00%	50.00%	ML	177.20	HAB.	224
15/FISM17034-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES SAN JUAN, SAN MARTIN DE PORRES, SAN MARTIN CABALLERO Y SAN ISIDRO, COL. SAN JUANITO	TEPIC	\$1,758,130.00	\$0.00	\$1,758,130.00	0.00%	40.00%	ML	749.11	HAB.	352
15/FISM17033B-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS REUBICADOS DE LA PLAZA DEL MUSICO (ANEXO A LA COLONIA AZTLAN EL VERDE)	TEPIC	\$218,527.00	\$0.00	\$218,527.00	0.00%	95.00%	ML	50.60	HAB.	60
15/FISM17032B-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS REUBICADOS DE LA PLAZA DEL MUSICO (ANEXO A LA COLONIA AZTLAN EL VERDE)	TEPIC	\$59,694.00	\$0.00	\$59,694.00	0.00%	95.00%	ML	50.60	HAB.	60
15/FISM17035B-CP	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO DE CARCAMO DE BOMBEO JUVENTUD A COLECTOR COLOSIO EN ZONA ORIENTE DE TEPIC	TEPIC	\$1,949,803.00	\$0.00	\$1,949,803.00	0.00%	12.00%	ML	174.95	HAB.	20,000
15/FISM17036B-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE DIAMANTE COL. VALLE DE MATATIPAC, TEPIC NAYARIT	TEPIC	\$397,861.00	\$0.00	\$397,861.00	0.00%	0.00%	ML	48.80	HAB.	42,159
15/FISM17039B-CP	RECTIFICACION DE COLECTOR SANITARIO 2 DE AGOSTO COL. 2 DE AGOSTO	TEPIC	\$716,952.00	\$0.00	\$716,952.00	0.00%	0.00%	ML	56.20	HAB.	352
15/FISM17037B-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO A CARCAMO JUVENTUD	TEPIC	\$653,834.00	\$0.00	\$653,834.00	0.00%	0.00%	ML	70.60	HAB.	13,164
15/FISM17038B-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA GOBERNADORES	TEPIC	\$702,284.00	\$0.00	\$702,284.00	0.00%	0.00%	ML	78.80	HAB.	352
15/FISM17048-CP	REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL CENTRO HISTORICO PRIMERA ETAPA (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. REY NAYAR) DE LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC	\$41,296.00	\$0.00	\$41,296.00	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	HAB.	600
<b>TOTALES</b>			<b>\$26,910,187.15</b>	<b>\$11,202,334.73</b>	<b>\$15,707,852.42</b>						