

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total : 70

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual en % Acum				
NAV151000056498	Contribución De Raza Publica (Fracc. Jardines De La Cruz)	2015-AYTO-17-SEP-117-0643	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$3,252,001	\$3,253,323	\$3,253,323	\$3,234,107	\$3,234,107	\$970,232	\$970,232	29.99	\$1,216	Lotse	800	0.00	5.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056498	Contribucion De Colector Pucel De La Calle San Mateo En Col. Valle De Mojarric	2015-AYTO-17-AUG-024-0422	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$5,303,166	\$5,303,166	\$5,303,166	\$5,303,166	\$5,303,166	\$5,272,800	\$5,272,800	99.43	\$0	lotse	42,159	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056498	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Av. Ray Nayarit De La Ciudad De Tepic	2015-AYTO-17-AUG-025-0421	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$3,311,641	\$3,311,641	\$3,311,641	\$3,311,641	\$3,311,640	\$3,484,209	\$3,484,209	99.23	\$0	lotse	600	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056498	Contribucion De Espacio Deportivo En La Col. Plan De Ayala De La Ciudad De Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-AUG-026-0421	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecucion	2015	\$832,468	\$832,468	\$832,468	\$830,224	\$830,224	\$830,224	\$830,224	99.73	\$0	lotse	400	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contributor De Inmóvil Sanitario En Los Valles (Zona Noroeste De Tepic)	2015-ayto-17-juj-073-0423	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$3,486,499	\$6,398,491	\$6,398,491	\$6,005,599	\$6,005,599	\$1,606,974	\$1,606,974	25.11	\$0	lotse	17,522	0.00	55.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Inmóvil Sanitario En Los Valles (Zona Noroeste De Tepic)	2015-AYTO-17-AUG-025-0425	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$3,577,830	\$3,577,830	\$3,577,830	\$3,558,576	\$3,558,574	\$3,558,574	\$3,558,574	99.46	\$0	lotse	6,795	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Inmóvil Sanitario Adicional Y Otros Complementarios En Calle Manuel Llanos Entre Avenida Santa Teresita En Col. Luperón-Mojas De Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-AUG-023-0426	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$5,144,919	\$5,144,920	\$5,144,920	\$5,144,287	\$5,144,287	\$5,144,287	\$5,144,287	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	90.00	Financiera / Finica / Registro			
NAV151000056499	Contributor De Colector Sanitario En Los Valles (Zona Noroeste De Tepic)	2015-AYTO-17-AUG-021-0427	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$5,693,049	\$5,693,049	\$5,693,049	\$5,665,415	\$5,665,415	\$5,665,415	\$5,665,415	99.51	\$0	lotse	10,189	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Rehabilitacion De Plazas En Fracc. Los Aves En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-AUG-025-0428	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1,764,853	\$1,764,852	\$1,764,852	\$1,760,477	\$1,709,260	\$1,709,260	\$1,709,260	96.85	\$0	lotse	800	0.00	55.00	Financiera / Finica / Registro			
NAV151000056499	Reparacion En Calle Nayarit Y Calle 1800 Entre Calle Bolívar Y Manuel Atencio En El Ejecutorio Luperón De La Ciudad De Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-AUG-024-0429	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$3,135,532	\$3,135,532	\$3,135,532	\$3,122,058	\$3,122,046	\$3,122,046	\$3,122,046	99.57	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Reparación De Alcantarillado Sanitario, Calle Nayarit De La Laguna, Tramo Calle Alcantarillado Sanitario, Avenida Antonio de Mazarón Y Romero, P. Romero Atoyac Y Sierra Nevada	2015-AYTO-17-AUG-024-0441	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$4,125,581	\$4,125,581	\$4,125,581	\$4,112,375	\$4,112,375	\$1,982,523	\$1,982,523	48.06	\$0	lotse	450	0.00	80.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Colector Sanitario A Camarero Juvenal	2015-AYTO-17-AG-022-0442	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$3,119,133	\$3,119,134	\$3,119,134	\$3,119,130	\$3,119,130	\$3,068,567	\$3,068,567	98.38	\$0	lotse	13,164	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Rehabilitacion De Colector Sanitario En Los Valles (Zona Noroeste De Tepic) En Calle Bolívar	2015-AYTO-17-AUG-025-0443	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$6,434,925	\$6,434,925	\$6,434,925	\$6,403,995	\$6,403,995	\$6,118,171	\$6,118,171	88.22	\$0	lotse	3,300	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Colector Sanitario En La Colonia Gobernadora En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-AUG-146-0453	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$4,732,849	\$4,732,849	\$4,732,849	\$4,732,849	\$4,732,849	\$4,740,874	\$4,740,874	99.33	\$0	lotse	20,200	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Rehabilitacion De Colector Sanitario 2 De Agosto, En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-AG-145-0454	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$4,629,041	\$4,629,041	\$4,629,041	\$4,629,041	\$4,629,041	\$4,997,434	\$4,997,434	99.75	\$0	lotse	20,200	0.00	100.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Laguna, Tramo Calle Bolívar Entre Calle Tapanapa Y Gasolero Marcado En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-021-0463	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$4,110,858	\$4,110,858	\$4,110,858	\$4,090,802	\$4,090,802	\$2,997,788	\$2,997,788	72.92	\$0	lotse	450	0.00	70.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Raza Publica (Fracc. Sancho Barba)	2015-AYTO-17-SEP-027-0473	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1,773,422	\$1,773,422	\$1,773,422	\$1,770,151	\$1,770,151	\$1,770,151	\$1,770,151	99.82	\$0	lotse	5,000	0.00	90.00	Financiera / Finica / Registro			
NAV151000056499	Contribucion De Raza Publica En El Estado De Nuevo Laredo (El Centro)	2015-AYTO-17-SEP-028-0474	Nayarit	Tepic	Mesa de Pichón 01 (Cajón)	Rural	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1,304,766	\$1,304,766	\$1,304,766	\$1,296,709	\$1,296,709	\$1,296,709	\$1,296,709	99.38	\$0	lotse	800	0.00	71.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Casa De La Teoría Social En Colonia Las Cañadas	2015-AYTO-17-SEP-015-0475	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$481,117	\$481,117	\$481,117	\$479,511	\$479,511	\$479,511	\$479,511	99.67	\$0	lotse	800	0.00	15.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Camarero Francisco Aguirre Aguirre En Col. Juvenal	2015-AYTO-17-SEP-013-0476	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE SAPA-TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$3,181,900	\$3,181,900	\$3,181,900	\$3,141,400	\$3,141,400	\$1,836,502	\$1,836,502	57.72	\$0	lotse	20,000	0.00	50.00	Financiera / CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 / FICSA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Raza Publica (Fraccionamiento Alcantarillado)	2015-AYTO-17-SEP-020-0477	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$5,434,845	\$5,434,845	\$5,434,845	\$5,420,900	\$5,420,900	\$3,473,313	\$3,473,313	63.91	\$0	lotse	800	0.00	38.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Pavimento Hidraulico Calle 20 De Febrero Entre Calle Tapanapa Y Calle Sierra Y Calle Terna Y Leased En Col. De Agosto	2015-AYTO-17-SEP-021-0478	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$4,321,098	\$4,321,098	\$4,321,098	\$4,316,083	\$4,316,083	\$3,507,084	\$3,507,084	81.16	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	35.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Pavimento Hidraulico En Calle Camero, Tramo Calle Camero Entre Calle Tapanapa Y Calle Camero En Col. De Agosto	2015-AYTO-17-SEP-020-0480	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$5,794,200	\$5,794,200	\$5,794,200	\$5,786,792	\$5,786,792	\$4,124,965	\$4,124,965	71.19	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	40.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Parque Lineal En Colonia Juvenal	2015-AYTO-17-SEP-026-0502	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,850,339	\$7,850,339	\$4,094,208	\$4,094,208	52.11	\$0	lotse	6,500	0.00	27.00	Financiera / Finica / Registro			
NAV151000056499	Contribucion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Básica En Calle Zapala Entre Av. Tapanapa Y Calle Villa Centro Embarco Zapala	2015-AYTO-17-SEP-016-0505	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$7,855,697	\$7,855,697	\$7,855,697	\$7,840,965	\$7,840,965	\$2,937,903	\$2,937,903	37.40	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	8.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Pavimento De Concreto Hidraulico E Infraestructura Básica En Calle Bolívar Entre Calle Betancourt Y Calle Tapanapa En Col. Betancourt Francisco	2015-AYTO-17-SEP-015-0506	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$10,987,280	\$10,987,281	\$10,987,281	\$10,981,316	\$10,981,316	\$4,977,557	\$4,977,557	45.30	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	9.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Pavimento Hidraulico De Calle Bolívar Entre Calle Tapanapa Y Calle San Blas En Col. Luperón De La Cruz	2015-AYTO-17-SEP-018-0508	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$6,510,147	\$6,510,147	\$6,510,147	\$6,508,212	\$6,508,212	\$3,636,049	\$3,636,049	55.85	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	70.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Parque Alameda En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-118-0509	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$4,670,871	\$4,670,871	59.11	\$0	lotse	800	0.00	6.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Reformación De Raza Publica Indio Mariano En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-129-0510	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$6,874,475	\$6,874,475	\$6,874,475	\$6,861,325	\$6,861,325	\$3,522,925	\$3,522,925	51.25	\$0	lotse	800	0.00	37.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
NAV151000056499	Contribucion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Básica En Calle Bolívar Entre Av. Tapanapa Y Calle Villa Centro Embarco Zapala	2015-AYTO-17-SEP-016-0512	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercios	Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$19,943,328	\$19,943,328	\$19,943,328	\$19,938,998	\$19,938,998	\$7,700,032	\$7,700,032	38.65	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	13.00	Financiera / Finica / Registro			

Total: 70

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millón de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual hasta Acum
NAV1515040060906	Contribución De Fisco Publico Ffisc Jardines De La Cruz	2015-AFYO_17-SEP-17-0843	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$3,252,001	\$3,255,323	\$3,255,323	\$3,234,107	\$3,234,107	\$970,232	\$970,232	29.99	\$1,216	Lote	800	0.00	5.00	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel
NAV15150400604678	03-05-0602 Com. De Fomento Deportivo Col. Urban Antaresita Inv. 4	2015-AFYO_17-OCT-05-0602	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,029,938	\$1,029,938	\$1,029,938	\$1,026,028	\$1,026,028	\$139,854	\$139,854	13.58	\$0	Piezas	0	0.00	20.00	Financiero / Fisco / Registro LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES UNIDAD ESPORTIVA, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE LE CARGO COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA SISTEMA Para el siguiente nivel
NAV15150400609121	Dec 01 19725 Com. De Cancha Multisport Col. 15 De Mayo Inv. 8	2015-AFYO_17-DEC-01-19725	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$3,359,331	\$3,362,702	\$3,362,702	\$3,356,142	\$3,356,142	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero OBRA NO INICIADA / Fisco OBRA NO INICIADA / Registro OBRA NO INICIADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE LE CARGO COMO UNIDAD DE MEDIDA
NAV15150400605117	Dec 014 0726 Com. De Fomento Urbana Del Parque Col. 15 De Mayo	2015-AFYO_17-DEC-014-0726	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$3,192,319	\$3,195,570	\$3,195,570	\$3,191,155	\$3,191,155	\$0	\$0	0.00	\$4,415	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero OBRA NO INICIADA / Fisco OBRA NO INICIADA / Registro OBRA NO INICIADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE LE CARGO COMO UNIDAD DE MEDIDA
NAV15150400605164	Dec 013 0723 Rehabilitación Vial Y De Servicios Municipales Inv. 8	2015-AFYO_17-DEC-013-0723	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$6,946,807	\$6,953,881	\$6,953,881	\$6,936,070	\$6,936,070	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiero OBRA NO INICIADA / Fisco OBRA NO INICIADA / Registro OBRA NO INICIADA
NAV15150400605217	Dec 012 0724 Com. De Fomento De Cancha De Usos Múltiples Inv. 8	2015-AFYO_17-DEC-012-0724	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotlan	Rural	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$985,386	\$986,389	\$986,389	\$983,912	\$983,912	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero OBRA NO INICIADA / Fisco OBRA NO INICIADA / Registro OBRA NO INICIADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHUMBE, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE LE CARGO COMO UNIDAD DE MEDIDA
NAV15150400605254	Gastos Indirectos Contingencias Inv. 6	GASTOS INDIRECTOS	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$249,721	\$288,266	\$288,266	\$288,224	\$288,224	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiero proyecto no iniciado / Fisco proyecto no iniciado / Registro proyecto no iniciado - proyecto no iniciado - SISTEMA Para el siguiente nivel
NAV15150400605293	Gastos Indirectos Contingencias Inv. 4	GASTOS INDIRECTOS	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$919,130	\$919,130	\$919,130	\$915,629	\$915,629	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiero / Fisco / Registro GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS A LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE LE CARGO COMO UNIDAD DE MEDIDA - SISTEMA Para el siguiente nivel
NAV15150400605423	Gastos Indirectos Contingencias Inv. 5	GASTOS INDIRECTOS	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SAFA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$89425	\$5,198,278	\$5,198,278	\$89,240	\$89,240	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiero PROYECTOS NO INICIADOS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION Y / Fisco PROYECTOS NO INICIADOS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS Inv. 5 / Registro PROYECTOS NO INICIADOS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS Inv. 5
NAV15150400613403	Maneja mision De Aumentado Publica En Tepic Inv. 8		Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$19,574,396	\$19,638,592	\$19,638,592	\$19,574,396	\$19,574,396	\$0	\$0	0.00	\$0	Lumina	0	0.00	0.00	Financiero OBRA NO INICIADA / Fisco OBRA NO INICIADA / Registro OBRA NO INICIADA