

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	4	NAY18180201142507	Proyecto de inversión	3,286,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018
2018	4	NAY18180201142515	Proyecto de inversión	2,471,398.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018
2018	4	NAY18180201142520	Proyecto de inversión	5,528,602.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018
2018	4	NAY18180201142523	Proyecto de inversión	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018
2018	4	NAY18180201142527	Proyecto de inversión	9,691,445.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples En La Colonia Reforma	17:Tepic
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Emiliano Zapata Entre Lazaro Cardenas Y Vias Ffcc Col. 2 De Agosto	17:Tepic
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Prieto Crispin Col. 2 De Agosto	17:Tepic
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Chacala Entre Libramiento Y Jesus Maria Colonia Morelos	17:Tepic
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Albergue Cuarta Etapa,Col. Infonavit Solidaridad, Tepic Nayarit	17:Tepic

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	2018-AYTO_17-JUN-026-0305
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	2018-AYTO_17-JUN-016-0321
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	2018-AYTO_17-JUN-045-0320
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	2018-AYTO_17-JUN-015-0331
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	2018-AYTO_17-SEP-011-0527

POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFE				
				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION
N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-
N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-
N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-
N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-
N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-

RENCIA				FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO			
LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
-104.894166	21.516388	15-07-2018		3,286,800.00	3,286,800.00	3,286,800.00	3,280,056.76	3,280,056.76	2,216,452.37
-104.894166	21.516388	16-07-2018		2,471,398.00	2,471,398.00	2,471,398.00	2,467,932.45	2,467,932.45	2,364,942.30
-104.894166	21.516388	16-07-2018		5,528,602.00	5,528,602.00	5,528,602.00	5,528,602.00	5,528,602.00	5,349,029.58
-104.894166	21.516388	16-07-2018		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	989,481.52	989,481.52	501,652.52
-104.894166	21.516388	16-07-2018		9,691,445.00	9,691,445.00	9,691,445.00	9,672,877.37	9,672,877.37	2,251,459.95

CONTRATOS				
PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
2,216,452.37	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/11	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A
2,364,942.30	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/12	ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION LERAMA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A
5,349,029.58	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/14	REVESTIMIENTOS, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A
501,652.52	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/13	FERMIN EDUARDO MEJIA RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A
2,251,459.95	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/35	SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A

MONTO	MONTO MODIFICADO
\$3,280,056.76	\$3,280,056.76
\$2,467,932.45	\$2,467,932.45
\$5,528,602.00	\$5,528,602.00
\$989,481.52	\$989,481.52
\$9,672,877.37	\$9,672,877.37