

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	4	NAY18180201138793	Proyecto de inversión	\$7,560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE
23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Construcción De Empedrado Normal Con Huellas De Concreto En La Calle Reforma Entre Priv. Rio Grijalva Y Calle Peru Colonia Los Fresnos	17:Tepic

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC	PROG. REG. 2018

POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
N	0	0	0	Metros Cuadrados	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERENCIA					FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO		
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
-	-104.894166	21.516388	13-07-2018		\$7,560,000.00	\$7,560,000.00	\$7,560,000.00	\$7,558,841.29	\$7,558,841.29

0		CONTRATOS				
EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO
\$4,810,653.57	\$4,810,653.57	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/10	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$7,326,031.74

MONTO MODIFICADO
\$7,326,031.74