

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2019	1	NAY18180201138793	Proyecto de inversión	\$ 7,560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales

NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
Construcción De Empedrado Normal Con Huellas De Concreto En La Calle Reforma Entre Priv. Rio Grijalva Y Calle Peru Colonia Los Fresnos		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PROG. REG. 2018	N	0	0

BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERNCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
0	Metros Cuadrados	1	3181.68	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.516388	13-07-2018		\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS	
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE
\$ 7,558,841.29	\$ 7,558,841.29	\$ 7,453,008.62	\$ 7,453,008.62	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/10	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	7326031.74	7326031.74	3181.68	100
				Adquisiciones	AA-818017996-E12-2018	GRUPO DOSL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	58000.04	58000.04		
				Adquisiciones	AA-818017996-E13-2018	ABAD COMPUTACION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	119247.39	119247.39		

FOTOS	ESTATUS	FLUJO
INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances