

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2019	1	NAY180301379309	Proyecto de inversión	3118429.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena

NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA (LA TRISTEZA), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien	Sin identificar	SIAPA TEPIC	18/02/0008/2018	N

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD			LATITUD	APROBADO
0	0	176	Lote	1	1	1	Nayarit	Tepic	Roseta (La Trist Tepic, Nay., México	-104.9341965	21.7333508	02-07-2018	29-09-2018	\$ 3,118,429.98	\$ 2,377,084.78

AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
\$ 2,377,084.78	\$ 2,377,084.78	\$ 2,377,084.78	\$ 2,377,084.78	\$ 2,377,084.78	Obra	IO-818017998-E1-2018	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 4,443,030.17	\$ 4,443,030.17	1

FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
PORCENTAJE	100 INICIO, PROCESO, FIN	Terminado	Validado avances