

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
2020	1	NAY190401590115	Proyecto de inversión	40,056.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VICTOR MANU - 181160	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	181160	5	42	38	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2020	1	NAY190401590106	Proyecto de inversión	53,550.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y BIBLI - 181090	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	181090	5	42	38	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2020	1	NAY190401590216	Proyecto de inversión	82,317.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y BIBLI - 181570	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	181570	5	42	38	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2020	1	NAY190401590202	Proyecto de inversión	15,112.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CRISTO - 181502	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	181502	5	42	38	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2020	1	NAY190401590228	Proyecto de inversión	28,706.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 26 DE S - 181639	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	181639	5	42	38	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERENCIA						FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LOS SAUCES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SAUCES, CALLE LIBANO LA COLONIA LOS SAUCES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8771829	21.46920721	01-10-2019	31-10-2019	\$ 40,056.13	\$ 39,247.32	\$ 39,247.32	\$ 39,247.32	\$ 39,247.32	\$ 39,247.32	\$ 39,247.32	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/27-B	MONIO- INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 39,247.32	\$ 39,247.32	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE AHUACATLAN COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HUAICORI Y CALLE CHACALA, CALLE CORREGIDORA LA COLONIA MORELOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9008836	21.49341891	01-10-2019	31-10-2019	\$ 53,550.62	\$ 52,956.35	\$ 52,956.35	\$ 52,956.35	\$ 52,956.35	\$ 52,956.35	\$ 52,956.35	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/27-A	MONIO- INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 52,956.35	\$ 52,956.35	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE CONSTITUCION COLONIA EL MIRADOR INFONAVIT, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OBRERISMO, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA INFOVANIT EL MIRADOR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8855768	21.52458967	01-10-2019	31-10-2019	\$ 82,317.86	\$ 81,980.22	\$ 81,980.22	\$ 81,980.22	\$ 81,980.22	\$ 81,980.22	\$ 81,980.22	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/27-D	MONIO- INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 81,980.22	\$ 81,980.22	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE V CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9069165	21.51621488	01-10-2019	31-10-2019	\$ 15,112.94	\$ 15,024.39	\$ 15,024.39	\$ 15,024.39	\$ 15,024.39	\$ 15,024.39	\$ 15,024.39	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/27-C	MONIO- INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 15,024.39	\$ 15,024.39	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE IRO DE MAYO COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OCELOTE Y CALLE COLIST, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8821837	21.47400178	01-10-2019	31-10-2019	\$ 28,706.74	\$ 28,697.44	\$ 28,697.44	\$ 28,697.44	\$ 28,697.44	\$ 28,697.44	\$ 28,697.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/27-E	MONIO- INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 28,697.44	\$ 28,697.44	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances