

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA		
2022		1 NAY220102065571	Proyecto de inversión	914104.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT.	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	22/MF417002-CP	N	0	0	288	Metros Cuadrados	684.55	684.55	1	Nayarit
2022		1 NAY220102065577	Proyecto de inversión	4696287.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	22/MF417001-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	668.05	668.05	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
Tepic	Tepic	CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS	-104.855426	21.485975	01-03-2022	30-04-2022	914,104.29	914,104.29	228,526.08	0.00	0.00	0.00	0.00						0	0		En Ejecución	Validado / Registrado avances
Tepic	Tepic	BACHEO DE CALLES	-104.898839	21.500859	01-03-2022	30-04-2022	4,696,287.05	4,696,287.05	1,174,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00						0	0		En Ejecución	Validado / Registrado avances