

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021	5	NAY210201908753	Proyecto de inversión	972,439.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7804	S	29	26	0	Metros lineales	324	324.3		1	Nayarit
2021	5	NAY210301969165	Proyecto de inversión	2,940,242.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL SOBRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y REPÚBLICA DE BRASIL EN LA COLONIA MENCHACA TEPIC NAYARIT - 107667	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	107667	S	88	81	0	Metros Cuadros	149	149.45		1	Nayarit
2021	5	NAY210402040572	Proyecto de inversión	3,894,239.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES: CIRCUITO MAR DE BERING, MAR CARIBE ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y LAGO SUPERIOR, MAR DEL NORTE EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY, TEPIC; NAYARIT. - 305286	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	305286	S	358	331	0	Metros lineales	766	766		1	Nayarit
2021	5	NAY210402041286	Proyecto de inversión	400,889.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE ROBERTO FIERRO Y PRIV. JULIO ZINCER, PRIVADA JULIO ZINCER EN LA COLONIA AVIACION, TEPIC; NAYARIT. - 308620	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	308620	S	116	107	0	Metros lineales	232	232		1	Nayarit
2021	5	NAY210402038471	Proyecto de inversión	90,820.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296185	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296185	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021		5 NAY210402038458	Proyecto de inversión	112,479.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296140	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296140	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	3	1	Nayarit
2021		5 NAY210402038443	Proyecto de inversión	95,632.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296084	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296084	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	3	1	Nayarit
2021		5 NAY210402038411	Proyecto de inversión	90,820.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 295979	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	295979	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	3	1	Nayarit
2021		5 NAY210402038271	Proyecto de inversión	305,091.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD OTATISTE MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 295438	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	295438	S	13	11	0	Kilómetro lineal	2	2	2	1	Nayarit
2021		5 NAY210402038236	Proyecto de inversión	114,885.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 295268	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	295268	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	3	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210402026807	Proyecto de inversión	116,089.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252086	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252086	S	13	11	0	Metros lineales	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402026806	Proyecto de inversión	120,901.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CATORCE DE MARZO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252083	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252083	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402026804	Proyecto de inversión	113,684.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252079	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252079	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402026795	Proyecto de inversión	111,277.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252054	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252054	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402026793	Proyecto de inversión	129,323.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252052	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252052	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021		5 NAY210402026791	Proyecto de inversión	139,942.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252049	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252049	S	13	11	0	Kilómetro lineal	4	4	1	Nayarit
2021		5 NAY210402026789	Proyecto de inversión	119,699.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252043	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252043	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021		5 NAY210402026788	Proyecto de inversión	107,665.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252040	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252040	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021		5 NAY210402027030	Proyecto de inversión	106,461.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 253020	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253020	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021		5 NAY210402037793	Proyecto de inversión	92,023.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 293458	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	293458	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210402037753	Proyecto de inversión	106,461.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 293305	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	293305	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402037663	Proyecto de inversión	117,293.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 292955	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	292955	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402038483	Proyecto de inversión	99,243.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296232	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296232	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3	1	Nayarit
2021	5	NAY210402030102	Proyecto de inversión	744,050.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA MIGUEL HIDALGO TEPIC NAYARIT. - 263368	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	263368	S	15	13	0	Metros Cuadros	649	649.2	1	Nayarit
2021	5	NAY210402027244	Proyecto de inversión	748,538.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE VILLAS DE BRASIL ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, COLONIA BUENOS AIRES, TEPIC; NAYARIT. - 253644	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253644	S	78	72	0	Metros Cuadros	592	625.92	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210402027162	Proyecto de inversión	2,205,495.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE 29 DE FEBRERO Y SAN CAYETANO, COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC NAYARIT - 253446	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253446	S	78	72	0	Metros lineales	1582	1582.12	1	Nayarit
2021	5	NAY210402027116	Proyecto de inversión	759,215.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LINDAVISTA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CANAL, COLONIA NUEVO VALEY, FRANCISCO I MADERO (PUGA). - 253295	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253295	S	67	62	0	Metros Cuadros	792	792	1	Nayarit
2021	5	NAY210402027069	Proyecto de inversión	1,968,390.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PAVO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE GOLONDRINA, COLONIA ECOLOGISTAS. - 253127	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253127	S	78	72	0	Metros Cuadros	1558	1558	1	Nayarit
					MUNICIPAL																			
2021	5	NAY210402042101	Proyecto de inversión	2,850,634.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE GIRASOL Y PASEO DEL LAGO FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC; NAYARIT. - 311284	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	311284	S	52	48	0	Metros Cuadros	2906	2906	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210301998011	Proyecto de inversión	2,125,966.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LINDA VISTA ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y PROLONGACIÓN CHURUBUSCO COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, TEPIC; NAYARIT. - 219583	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	219583	S	144	148	0	Metros Cuadros	2323	2333.21	1	Nayarit
2021	5	NAY210301978196	Proyecto de inversión	1,691,167.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE AV DIANA CAZADORA Y MANUEL LOZADA COL MIGUEL HIDALGO TEPIC NAYARIT - 141004	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	141004	S	75	69	0	Metros Cuadros	1385	1385.23	1	Nayarit
2021	5	NAY210301978180	Proyecto de inversión	1,086,652.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE REYNA ISABEL ENTRE CALLE BELLAVISTA Y TRIBU BENJAMIN COLONIA BETHEL TEPIC NAYARIT - 140896	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	140896	S	52	48	0	Metros Cuadros	667	667	1	Nayarit
2021	5	NAY210301976811	Proyecto de inversión	1,170,312.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE FLOR DE AZALEA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO COLONIA JAZMINES TEPIC NAYARIT - 134381	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	134381	S	25	23	0	Metros Cuadros	882	882.83	1	Nayarit
2021	5	NAY210301992162	Proyecto de inversión	2,354,265.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PLÁTANO ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNIÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO, TEPIC; NAYARIT. - 198960	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	198960	S	62	58	0	Metros Cuadros	2025	2024.51	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210301985904	Proyecto de inversión	1,687,936.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO NORMAL Y HUELLA DE CONCRETO CALLE PARTIDO LIBERAL ENTRE LIBRADO RIVERA Y GERANIO COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC; NAYARIT. - 173381	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	173381	S	81	75	0	Metros Cuadros	1224	1224.2	1	Nayarit
2021	5	NAY210301985846	Proyecto de inversión	1,196,990.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC; NAYARIT. - 173120	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	173120	S	52	48	0	Metros Cuadros	910	925.18	1	Nayarit
2021	5	NAY210301960495	Proyecto de inversión	1,310,025.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO NORMAL CALLE TONANTZIN ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MOCTEZUMA COL. AMPLIACION 12 DE DICIEMBRE TEPIC, NAYARIT. - 7805	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	7805	S	35	33	0	Metros Cuadros	824	929.07	1	Nayarit
2021	5	NAY210301960840	Proyecto de inversión	745,339.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE VILLA DE LINARES ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES - 23363	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	23363	S	52	48	0	Metros Cuadros	626	637.17	1	Nayarit
2021	5	NAY210402025436	Proyecto de inversión	1,015,542.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LILA ENTRE PIRUL Y PARAÍSO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 246714	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	246714	S	106	100	0	Metros lineales	153	153.6	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210402025394	Proyecto de inversión	492,596.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LILA ENTRE PIRUL Y PARAÍSO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS. - 246521	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	246521	S	106	100	0	Metros lineales	160	160	1	Nayarit
2021	5	NAY210402041345	Proyecto de inversión	979,823.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE ROBERTO FIERRO Y PRIV. JULIO ZINCER, PRIVADA JULIO ZINCER EN LA COLONIA AVIACION, TEPIC; NAYARIT. - 308828	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	308828	S	116	107	0	Metros lineales	239	239.2	1	Nayarit
2021	5	NAY210402038773	Proyecto de inversión	205,074.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATANO ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, COLONIA AMPLIACION PARAISO TEPIC; NAYARIT. - 297299	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	297299	S	21	23	0	Metros lineales	71	71	1	Nayarit
2021	5	NAY210402040466	Proyecto de inversión	2,548,038.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES: CIRCUITO MAR DE BERING, MAR CARIBE ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y LAGO SUPERIOR, MAR DEL NORTE, MAR DE CHINA ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y LAGO SUPERIOR EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY, TEPIC; NAYARIT. - 304770	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	304770	S	358	331	0	Metros lineales	859	859	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021	5	NAY210402038716	Proyecto de inversión	201,942.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLATANO ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, COLONIA AMPLIACION PARAISO TEPIC; NAYARIT. - 297094	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	297094	S	21	23	0	Metros lineales	142	142		1	Nayarit
2021	5	NAY210402040817	Proyecto de inversión	3,097,329.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MARIA CURIE ENTRE AV. REY NAYAR Y HERNÁNDEZ TERÁN, PITÁGORAS ENTRE AV. INSURGENTES Y MARIA CURIE, SÓCRATES ENTRE MARIA CURIE Y GASCÓN MERCADO, FRANCISCO I MADERO ENTRE MARIA CURIE Y HERNÁNDEZ TERÁN, PRIVADA MARIA CURIE, JARDÍN EN LA COLONIA BURÓCRATA FEDERAL TEPIC; NAYARIT. - 306699	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	306699	S	201	185	0	Metros lineales	688	688.4		1	Nayarit
2021	5	NAY210402040985	Proyecto de inversión	584,872.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUCE Y CALLE SAUCE ENTRE ROBLE Y AVENIDA DE LAS PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE, TEPIC; NAYARIT. - 307414	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	307414	S	40	36	0	Metros lineales	173	173		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021	5	NAY210402040616	Proyecto de inversión	1,274,088.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES: MARIA CURIE ENTRE AV. REY NAYAR Y HERNANDEZ TERAN, SOCRATES ENTRE MARIA CURIE Y GASCON MERCADO, FRANCISCO I MADERO ENTRE MARIA CURIE Y GASCON MERCADO, PRIVADA MARIA CURIE, JARDIN EN LA COLONIA BUROCRATA FEDERAL, TEPIC; NAYARIT. - 305538	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	305538	S	201	185	0	Metros lineales	585	585		1	Nayarit
2021	5	NAY210402040908	Proyecto de inversión	192,830.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUCE Y CALLE SAUCE ENTRE ROBLE Y AV. DE LAS PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE, TEPIC; NAYARIT. - 307140	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	307140	S	35	33	0	Metros lineales	153	153		1	Nayarit
2021	5	NAY210301983034	Proyecto de inversión	529,328.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA ENTRE RUBÉN JARAMILLO Y JUANA DE ARCO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC NAYARIT. - 161087	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	161087	S	40	36	0	Metros lineales	114	114		1	Nayarit
2021	5	NAY210301983032	Proyecto de inversión	220,403.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA ENTRE RUBÉN JARAMILLO Y JUANA DE ARCO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC; NAYARIT. - 161085	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	161085	S	40	36	0	Metros lineales	105	105		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021		5 NAY210301971543	Proyecto de inversión	435,907.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AMADO NERVO EN LA COLONIA H. CASAS - 116025	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	116025	S	42	38	0	Metros lineales	116.1	116.1		1	Nayarit
2021		5 NAY210301989582	Proyecto de inversión	165,408.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y FRANCISCO RAMÍREZ ROMANO EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC; NAYARIT. - 187854	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187854	S	22	20	0	Metros lineales	80	80		1	Nayarit
2021		5 NAY210301985497	Proyecto de inversión	1,208,331.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE SEBASTIÁN LERDO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, TEPIC; NAYARIT. - 171798	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	171798	S	146	135	0	Metros lineales	268.7	268.7		1	Nayarit
2021		5 NAY210301989579	Proyecto de inversión	463,573.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSÉ M. RIVAS ALLENDE ENTRE MARCO A. MEZA PÉREZ Y CARLOS LINEO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA, TEPIC; NAYARIT. - 187832	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187832	S	42	38	0	Metros lineales	133	133		1	Nayarit
2021		5 NAY210301985472	Proyecto de inversión	621,575.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE SEBASTIÁN LERDO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, TEPIC; NAYARIT - 171721	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	171721	S	146	135	0	Metros lineales	279.4	279.4		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021	5	NAY210301983167	Proyecto de inversión	564,692.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLO EN LUCHA ENTRE 20 DE FEBRERO Y LAS VÍAS DEL FF.CC. EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO, TEPIC; NAYARIT. - 162567	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	162567	S	66	60	0	Metros lineales	305	305.1		1	Nayarit
2021	5	NAY210301989711	Proyecto de inversión	277,325.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA OJO DE AGUA, TEPIC; NAYARIT. - 188323	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188323	S	46	42	0	Metros lineales	105	105		1	Nayarit
2021	5	NAY210301989091	Proyecto de inversión	218,513.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ M. RIVAS ALLENDE ENTRE MARCO A. MEZA PÉREZ Y CARLOS LINEO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA, TEPIC; NAYARIT. - 185689	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	185689	S	42	38	0	Metros lineales	137	137		1	Nayarit
2021	5	NAY210301985187	Proyecto de inversión	1,421,435.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PUEBLO EN LUCHA ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y LAS VÍAS DEL FF. CC. EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO, TEPIC; NAYARIT. - 170542	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	170542	S	66	60	0	Metros lineales	284.5	284.5		1	Nayarit
2021	5	NAY210301989590	Proyecto de inversión	425,643.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y FRANCISCO RAMÍREZ ROMANO EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC; NAYARIT. - 187933	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187933	S	22	20	0	Metros lineales	72	72.3		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210301989769	Proyecto de inversión	1,830,503.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JERICÓ ENTRE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, TEPIC; NAYARIT - 188601	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188601	S	155	143	0	Metros lineales	345	345.1	1	Nayarit
2021	5	NAY210301989754	Proyecto de inversión	844,311.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JERICÓ ENTRE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, TEPIC; NAYARIT. - 188526	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188526	S	155	143	0	Metros lineales	329	329	1	Nayarit
2021	5	NAY210301989744	Proyecto de inversión	563,926.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA OJO DE AGUA, TEPIC; NAYARIT. - 188475	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188475	S	46	42	0	Metros lineales	110	110	1	Nayarit
2021	5	NAY210301963774	Proyecto de inversión	671,089.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ESTACIÓN ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES EN LA COLONIA FERROCARRILEROS 2DA SECCIÓN - 65316	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	65316	S	98	90	0	Metros lineales	116	116.1	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021	5	NAY210301962910	Proyecto de inversión	1,035,842.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE REFORMA AGRARIA Y LIBRAMIENTO EN LA COLONIA MOCTEZUMA - 56481	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	56481	S	100	93	0	Metros lineales	232	232.6		1	Nayarit
2021	5	NAY210301962909	Proyecto de inversión	1,155,873.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE REFORMA AGRARIA Y LIBRAMIENTO EN LA COLONIA MOCTEZUMA - 56480	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	56480	S	100	93	0	Metros lineales	216	216		1	Nayarit
2021	5	NAY210301969188	Proyecto de inversión	543,061.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EJIDO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AMADO NERVO, EN LA COLONIA H. CASAS - 107808	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	107808	S	42	38	0	Metros lineales	94	94		1	Nayarit
2021	5	NAY210301969173	Proyecto de inversión	8,974,571.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS AGAVES EN LA COLONIA LOS COLOMOS EN LA CIUDAD DE TEPIC - 107736	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	107736	S	1000	1000	0	Pozo(s)	1	1		1	Nayarit
2021	5	NAY210301963695	Proyecto de inversión	1,320,295.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR ESTACIÓN ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES EN LA COLONIA FERROCARRILeros 2DA SECCIÓN - 64613	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64613	S	98	90	0	Metros lineales	297	297		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210301960665	Proyecto de inversión	546,552.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZICACALCO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA INDECO - 18560	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	18560	S	48	44	0	Metros lineales	165	324.3	1	Nayarit
2021	5	NAY210301960661	Proyecto de inversión	1,790,213.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZICACALCO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA INDECO - 18536	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	18536	S	54	50	0	Metros lineales	742	742	1	Nayarit
2021	5	NAY210201925478	Proyecto de inversión	293,869.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TALPA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SANTA FE - 51854	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	51854	S	70	65	0	Metros lineales	165	165	1	Nayarit
2021	5	NAY210201925476	Proyecto de inversión	644,481.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TALPA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SANTA FE - 51849	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	51849	S	70	65	0	Metros lineales	153	153	1	Nayarit
2021	5	NAY210201929297	Proyecto de inversión	623,262.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE ENTRE CARLOS LINEO Y LIC CELSO H DELGADO CALLE ALEJANDRO RIVAS CURIEL ENTRE DATIL Y CIRCUITO JULIAN GAZCON MERCADO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA - 64509	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64509	S	51	50	0	Metros lineales	200	200	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210201929263	Proyecto de inversión	322,172.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE ENTRE CARLOS LINEO Y LIC CELSO H DELGADO CALLE ALEJANDRO RIVAS CURIEL ENTRE DATIL Y CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA. - 64366	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64366	S	51	50	0	Metros lineales	204	204	1	Nayarit
2021	5	NAY210201908755	Proyecto de inversión	348,973.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GRANMA ENTRE MATANZAS Y SANTIAGO, 25 JULIO ENTRE P. GIRON Y STA CLARA, FIDEL CASTRO ENTRE J. MARTI Y MONCADA, EN LA COLONIA CUBA. - 7806	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7806	S	59	54	0	Metros lineales	365	365	1	Nayarit
2021	5	NAY210201908735	Proyecto de inversión	325,539.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CERRO DEL VIGIA, EN LA COLONIA CUAUHEMOC. - 7778	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7778	S	29	26	0	Metros lineales	326	326	1	Nayarit
2021	5	NAY210201908729	Proyecto de inversión	1,147,578.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7772	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7772	S	50	47	0	Metros lineales	482	482	1	Nayarit
2021	5	NAY210201908725	Proyecto de inversión	1,083,876.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7767	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7767	S	50	47	0	Metros lineales	512	512	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210402033405	Proyecto de inversión	35,657.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL OCHO DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 276231	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	276231	S	2	2	0	Metros Cuadros	14	14.21	1	Nayarit
2021	5	NAY210402033050	Proyecto de inversión	54,799.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273739	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273739	S	2	2	0	Metros Cuadros	22	22	1	Nayarit
2021	5	NAY210402033046	Proyecto de inversión	37,452.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273733	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273733	S	2	2	0	Metros Cuadros	15	15	1	Nayarit
2021	5	NAY210402033042	Proyecto de inversión	47,498.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273724	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273724	S	2	2	0	Metros Cuadros	17	18.15	1	Nayarit
2021	5	NAY210402033039	Proyecto de inversión	94,219.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ZITACUA DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273720	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273720	S	4	4	0	Metros Cuadros	35	35	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	5	NAY210402033032	Proyecto de inversión	35,915.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273694	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273694	S	2	2	0	Metros Cuadros	13	13.18	1	Nayarit
2021	5	NAY210402033533	Proyecto de inversión	2,198,031.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 277020	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	277020	S	102	94	0	Metros Cuadros	902	902.14	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	AVENIDA CENTRAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CALLE CERRO DEL VIGIA, CALLE SABINO LA COLONIA	-104.9070779	21.4849564	01-04-2021	30-06-2021	972,439.75	883,399.69	883,399.69	883,399.69	883,399.69	883,399.69	833,399.69	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2021-IR/B	JOSIMAR ENRIQUE BARBOSA SIERRA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	926,398.46	926,398.46	324.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REPUBLICA DE BRASIL COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL CAIRO, CALLE PREPARATORIAS LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA CIUDAD DE LA CULTURA POR LA UNIVERSI	-104.8883767	21.4953339	01-07-2021	31-10-2021	2,940,242.14	2,933,418.45	2,933,418.45	2,933,418.45	2,933,418.45	2,933,415.45	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2021-IR	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,935,943.50	2,935,943.50	149.45	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
Tepic	Tepic	CIRCUITO MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y CIRCUITO LAGO SUPERIOR, CIRCUITO MAR MEDITERRANEO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI	-104.8642401	21.4829583	01-12-2021	31-12-2021	3,894,239.76	3,887,689.74	3,887,679.74	3,887,679.74	3,887,679.74	3,887,679.74	3,887,679.74	Obra	F3-SIAPA-TEP-026-2021-IR/A	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3,887,679.74	3,887,679.74	766	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JULIO ZINCER COLONIA AVIACIÓN, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PRIV. JULIO ZINCER, CALLE MIGUEL LEBRIJA SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE ROBERTO FIERR	-104.8828446	21.4781398	01-12-2021	31-12-2021	400,889.86	399,849.94	399,849.94	399,849.94	399,849.94	399,849.94	399,486.94	Obra	F3-SIAPA-TEP-029-2021-IR/B	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	399,849.94	399,849.94	232	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Lo de Gar	CAMINO TRAMO LO DE GARCIA - LA CORDILLERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined EJIDO LO DE GARCÍA, 63512 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KM DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA BIFURCACIÓN DE DOS	-105.0212445	21.534387	01-12-2021	31-12-2021	90,820.45	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(63)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	90,527.12	90,527.12	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Jumatán	CAMINO TRAMO TANQUE DE AGUA - CAMINO VIEJO AL PAJUELAZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO JUMATÁN, 63517 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN AL PAJUELAZO EL	-105.0371026	21.6439036	01-12-2021	31-12-2021	112,479.79	112,350.90	112,350.90	112,350.90	112,350.90	112,350.90	112,350.90	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(55)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	112,350.90	112350.9	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Los Otates	CAMINO TRAMO LOS OTATES - LAS NOPALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 PUEBLO LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA QUE CONDUCEN A LAS NOPALERAS. LOS OTATES	-104.9703696	21.6316991	01-12-2021	31-12-2021	95,632.77	95,546.15	95,546.15	95,546.15	95,546.15	95,546.15	95,546.15	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(65)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	95,546.15	95546.15	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Cerro de	CAMINO TRAMO CAMINO A LAS ANTENAS - LA PAROTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63518 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 KM DE CAMINO QUE CONDUCE	-104.9448729	21.6087396	01-12-2021	31-12-2021	90,820.45	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(67)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	90,527.12	90527.12	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Otatiste	CAMINO TRAMO OTATISTE - TEPETILTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 2 RANCHO OTATISTE, 63519 OTATISTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL CAMINO SACACOSECHAS QUE CONDUCE DE OTATISTE A TEPETILTE CON UN TOTAL DE 1.7	-105.0298131	21.5014227	01-12-2021	31-12-2021	305,091.81	305,091.18	305,091.18	305,091.18	305,091.18	305,091.18	305,091.18	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(50)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	305,091.18	305091.18	2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Caleras	CAMINO TRAMO CAMINO A LOS IBARRA - LOS CAFETALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS EN DIFERENTE	-104.7036047	21.6148692	01-12-2021	31-12-2021	114,885.17	114,771.03	114,771.03	114,771.03	114,771.03	114,771.03	114,771.03	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(52)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	114,771.03	114771.03	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Benito Juárez	CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS) - POTRERILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO BENITO JUÁREZ LAS CHIVAS, 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARA EL CAMINO SACACOSECHAS	-105.0088514	21.6032488	01-12-2021	31-12-2021	116,089.42	115,843.08	115,843.08	115,843.08	115,843.08	115,843.08	115,843.08	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(61)	PIERO MASCORRO OLAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	115,843.08	115843.08	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Colonia	CAMINO TRAMO COLONIA CATORCE DE MARZO - LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KILOMETROS EN DIVERSOS TRAMOS QU	-105.0794158	21.7353611	01-12-2021	31-12-2021	120,901.74	120,896.56	120,896.56	120,896.56	120,896.56	120,896.56	120,896.56	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(53)	PIERO MASCORRO OLAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	120,896.56	120896.56	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Jesús María	CAMINO TRAMO JESUS MARÍA CORTE - EL VOLANTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS ESPECIFICAMENTE EN	-104.8852476	21.7218755	01-12-2021	31-12-2021	113,684.05	113,661.64	113,661.64	113,661.64	113,661.64	113,661.64	113,661.64	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(54)	PIERO MASCORRO OLAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	113,661.64	113661.64	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	La Resolana	CAMINO TRAMO LA RESOLANA - JUMATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA DIVIDIDOS EN DOS TRAMOS DE LOS CUALES UNO ES	-105.0217929	21.6305533	01-12-2021	31-12-2021	111,277.11	111,259.39	111,259.39	111,259.39	111,259.39	111,259.39	111,259.39	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(56)	PIERO MASCORRO OLAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	111,259.39	111259.39	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Las Blancas	CAMINO TRAMO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS) - LA CIENEGA (PANTEON VIEJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO LAS BLANCAS CARRETONES DE CERRITOS, 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y ,	-104.8394141	21.7984611	01-12-2021	31-12-2021	129,323.69	129,197.92	129,197.92	129,197.92	129,197.92	129,197.92	129,197.92	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(66)	PIERO MASCORRO OLAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	129,197.92	129197.92	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Los Salazar	CAMINO TRAMO LOS SALAZARES - LAS IGLESIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL TRAMO QUE CONDUCE A LAS IGLESIAS. SE REHABILITARÁN 4 KM	-104.9811231	21.7083285	01-12-2021	31-12-2021	139,942.83	139,743.30	139,743.30	139,743.30	139,743.30	139,743.30	139,743.30	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(68)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	139,743.30	139743.3	4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Mesa de	CAMINO TRAMO MESA DE PICACHOS - CAMINO AL CHILTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHERIA MESA DE PICACHOS EL CASCO, 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA APROXIMA	-104.853835	21.7693972	01-12-2021	31-12-2021	119,699.05	119,335.26	119,335.26	119,335.26	119,335.26	119,335.26	119,335.26	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(60)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	119,335.26	119335.26	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Santiago	CAMINO TRAMO ARROYO AGUA LIMPIA - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL CAMINO QUE CONDUCE DE POCHOT	-104.6907982	21.5786813	01-12-2021	31-12-2021	107,665.91	107,552.67	107,552.67	107,552.67	107,552.67	107,552.67	107,552.67	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(59)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	107,552.67	107552.67	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Las Palomas	CAMINO TRAMO LAS PALOMAS - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHO LAS PALOMAS, 63523 LAS PALOMAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA DIVIDIDO EN DOS TRAMOS. UN TRAM	-104.8446539	21.6782005	01-12-2021	31-12-2021	106,461.66	106,403.23	106,403.23	106,403.23	106,403.23	106,403.23	106,403.23	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(58)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	106,403.23	106403.23	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	La Herradura	CAMINO TRAMO LA HERRADURA - LA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHERIA LA HERRADURA, 63513 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KMS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CAMINO DIVIDIDO QUE COND	-104.9619765	21.6241528	01-12-2021	31-12-2021	92,023.14	91,620.19	91,620.19	91,620.19	91,620.19	91,620.19	91,620.19	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(62)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	91,620.19	91620.19	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	El Limón	CAMINO TRAMO EL LIMON - COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA EL LIMÓN, 63513 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS DIVIDIDO EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO COMI	-105.0126082	21.645379	01-12-2021	31-12-2021	106,461.66	106,351.55	106,351.55	106,351.55	106,351.55	106,351.55	106,351.55	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(57)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	106,351.55	106351.55	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	El Jicote	CAMINO TRAMO PANTEON - CARRETERA FEDERAL 15 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA DIVIDIDOS EN 3 TRAMOS LOS CUALES SON DE	-105.0613316	21.7290747	01-12-2021	31-12-2021	117,293.68	117,283.80	117,283.80	117,283.80	117,283.80	117,283.80	117,283.80	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(51)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	117,283.80	117283.8	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Las Peñitas	CAMINO TRAMO AUTOPISTA - CAMINO A PALO SANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO LAS PEÑITAS LA REPISA, 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS COMENZANDO A	-105.0236085	21.5617893	01-12-2021	31-12-2021	99,243.96	99,036.76	99,036.76	99,036.76	99,036.76	99,036.76	99,036.76	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(64)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	99,036.76	99036.76	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MINERVA LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.862797	21.471858	01-11-2021	31-12-2021	744,050.42	741,496.51	741,496.51	741,496.51	741,496.51	741,496.51	741,496.51	Obra	MT-FISM-F3-2021/23	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	741,496.53	741496.53	649.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VILLAS DE BRASIL COLONIA BUENOS AIRES, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE ARGENTINA LA COLONIA BUENOS AIRES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA COL	-104.9048609	21.5341748	01-11-2021	31-12-2021	748,538.88	745,756.73	745,756.73	745,756.73	745,756.73	745,756.73	745,756.73	Obra	MT-FISM-F3-2021/17	JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	745,756.73	745756.73	625.92	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 29 DE FEBRERO Y CALLE SAN CAYETANO, CALLE SAN FERNANDO - TRIBU NEFTALI LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE T	-104.9087304	21.4779343	01-11-2021	31-12-2021	2,205,495.97	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	Obra	MT-FISM-F3-2021/20	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,194,401.31	2194401.31	1582.12	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Francisco	CALLE LINDAVISTA COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE CANAL, CALLE 3 DE MAYO LA CALLE QUE SE REHABILITARÁ ES LA CALLE LINDAVISTA LA CUAL ES LA CALLE DE ACCESO A L	-104.8152111	21.5819789	01-11-2021	31-12-2021	759,215.27	757,506.17	757,506.17	757,506.17	757,506.17	757,506.17	757,506.17	Obra	MT-FISM-F3-2021/16	ARRENDAMIENTOS Y CONST DE NAY S, A, DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	757,506.17	757506.17	792	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PAVO COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE GAVIOTAS SE REHABILITARÁ LA CALLE PAVO ENTRE AGUILA Y GOLONDRINA EN LA COLONIA ECOLOGISTAS. LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LO	-104.9378493	21.5202497	01-11-2021	31-12-2021	1,968,390.69	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	Obra	MT-FISM-F3-2021/18	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,964,115.56	1964115.56	1558	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
							154,221.50	153,375.03													INICIO, PROCESO Y FIN			
Tepic	Tepic	CALLE HORTENCIA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PASEO DEL LAGO, CALLE HELECHOS LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC SE REALIZARÁ LA REHABILITAC	-104.8556157	21.4843093	01-12-2021	31-12-2021	2,696,412.59	2,694,285.47	2,847,660.50	2,847,660.50	2,847,660.50	2,847,660.50	2,847,660.50	Obra	MT-FISM-F3-2021/26	T Y C DE OCCIDENTES S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,847,660.50	2847660.5	2906	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE PROLONGACION CHURUBUSCO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD	-104.8730344	21.5130457	01-09-2021	30-11-2021	2,125,966.28	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	Obra	MT-FISM-F3-2021/14	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,122,294.12	2122294.12	2333.21	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DIANA CAZADORA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA ES COLINDAN	-104.8616545	21.4716141	01-06-2021	31-07-2021	1,691,167.90	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/05	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,688,280.21	1688280.21	1385.23	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REYNA ISABEL COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE TRIBU BENJAMIN, CALLE TRIBU EFRAIN Y MANASES LA COLONIA BETHEL SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.9085076	21.4812802	01-04-2021	31-05-2021	1,086,652.31	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/03	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,084,489.96	1084489.96	667	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE FLOR DE AZALEA COLONIA JAZMINES, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO, CALLE FLOR DE CAPOMO LA COLONIA JAZMINES SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA CONOCIDA COMO LA	-104.8325279	21.4853023	01-06-2021	31-07-2021	1,170,312.02	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/06	KAPOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,168,137.69	1168137.69	882.83	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PLATANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, CALLE PAPAYOS LA COLONIA AMPLIACION PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA SALIDAD LLENDO AL P	-104.8703914	21.5359808	01-09-2021	31-10-2021	2,354,265.74	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/13	CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,350,841.05	2350841.05	2024.51	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Tepic	Tepic	CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE GERANIO, CALLE TREBOL LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZON	-104.8230887	21.4945781	01-08-2021	31-10-2021	1,687,936.67	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/11	MONJO INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,686,110.90	1686110.9	1224.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA, CALLE PAVO LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA SALIDA DE LA CIUDAD	-104.9386885	21.5216668	01-08-2021	31-10-2021	1,196,990.68	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/08	GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,193,960.69	1193960.69	925.18	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE TONANTZIN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA CERCA DE LAS VIAS DEL TREN ES UNA COLONIA QUE S	-104.8758519	21.4886793	01-04-2021	31-05-2021	1,310,025.80	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	Obra	MT-FISM-F3-2021/15	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,305,917.20	1305917.2	929.07	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LINARES COLONIA BUENOS AIRES, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE BRASIL LA COLONIA BUENOS AIRES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES LA ULTIMA COLON	-104.9052518	21.5342247	03-05-2021	30-06-2021	745,339.50	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/02	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	744,494.84	744494.84	637.17	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE LILA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE PARAISO, CALLE HIEDRA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA ESTA UBICADA POR LA AV COLOSI	-104.8562562	21.4859785	01-11-2021	31-12-2021	1,015,542.62	981,071.88	981,071.88	981,071.88	981,071.88	981,071.88	981,071.88	Obra	F3-SIAPATEP-022-2021-IR/B	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,014,807.70	1.01E+07	153.6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE LILA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE PARAISO, CALLE HIEDRA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA ESTA UBICADA POR LA AV COLOSI	-104.8562638	21.4860671	01-11-2021	31-12-2021	492,596.22	490,354.26	490,354.26	490,354.26	490,354.26	490,354.26	490,354.26	Obra	F3-SIAPA-TEP-022-2021-IR/A	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	490,354.26	490354.26	160	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JULIO ZINCER COLONIA AVIACIÓN, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PRIV. JULIO ZINCER, CALLE MIGUEL LEBRIJA SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE R	-104.8828547	21.4782485	01-12-2021	31-12-2021	979,823.29	976,930.38	976,930.38	976,930.38	976,930.38	976,930.38	976,930.38	Obra	F3-SIAPA-TEP-029-2021-IR/A	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	976,930.38	976930.38	239.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PLATANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, CALLE LIMAS LA COLONIA AMPLIACION PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESPECIFICAMENTE SE REALIZ	-104.8702375	21.5359833	01-12-2021	31-12-2021	205,074.72	205,074.72	205,074.72	205,074.72	205,074.72	205,074.72	205,074.72	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/13CA	CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,019,432.28	201942.28	71	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CIRCUITO MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y CIRCUITO LAGO SUPERIOR, CIRCUITO MAR MEDITERRANEO SE HARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES CIRCU	-104.8639934	21.4833152	01-12-2021	31-12-2021	2,548,038.02	2,545,474.99	2,545,474.99	2,545,474.99	2,545,474.99	2,545,474.99	2,545,474.99	Obra	F3-SIAPA-TEP-026-2021-IR/B	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,545,475.00	2545475	859	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE PLATANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, CALLE LIMAS LA COLONIA AMPLIACION PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESPECIFICAMENTE SE REALIZ	-104.8700766	21.5359633	01-12-2021	31-12-2021	201,942.28	201,942.28	201,942.28	201,942.28	201,942.28	201,942.28	201,942.28	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/13CA	CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,019,432.28	201942.28	142	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE MARIA CURIE COLONIA BURÓCRATA FEDERAL, 63156 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA REY NAYAR Y CALLE HERNANDEZ TERAN, AVENIDA DE LOS INSURGENTES SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA	-104.8765729	21.4830057	01-12-2021	31-12-2021	3,097,329.32	3,093,168.47	3,093,168.47	3,093,168.47	3,093,168.47	3,093,168.47	3,093,168.47	Obra	F3- SIAPA-TEP-027-2021-IR/A	CASIAL CONSTRUCCIONES S.A.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3,097,167.13	3097167.13	688.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SAUCE, CALLE PALMAS SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUC	-104.9040958	21.4921105	01-12-2021	31-12-2021	584,872.70	577,870.77	577,870.77	577,870.77	577,870.77	577,870.77	577,870.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-028-2021-IR/A	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	580,671.61	580671.61	173	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE MARIA CURIE COLONIA BURÓCRATA FEDERAL, 63156 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA REY NAYAR Y CALLE HERNANDEZ TERAN, AVENIDA DE LOS INSURGENTES SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES MARIA C	-104.8766272	21.483175	01-12-2021	31-12-2021	1,274,088.03	1,273,592.72	1,273,592.72	1,273,592.72	1,273,592.72	1,273,592.72	1,273,592.72	Obra	F3-SIAPA-TEP-027-2021-IR/B	CASIAL CONSTRUCCIONES S.A.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,273,592.72	1273592.72	585	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SAUCE, CALLE PALMAS SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUCE Y CALLE SA	-104.9041162	21.4921362	01-12-2021	31-12-2021	192,830.38	186,543.68	186,543.68	186,543.68	186,543.68	186,543.68	186,543.68	Obra	F3-SIAPA-TEP-028-2021-IR/B	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	186,543.71	186543.71	153	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCION PROLETARIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CULTURA POPULAR LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL N	-104.8811101	21.5057662	01-09-2021	30-11-2021	529,328.71	525,985.88	525,985.88	525,985.88	525,985.88	525,985.88	525,985.88	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2021-IR/A	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	528,473.02	528473.02	114	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCION PROLETARIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CULTURA POPULAR LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL N	-104.8810231	21.5057435	01-09-2021	30-11-2021	220,403.80	217,380.82	217,380.82	217,380.82	217,380.82	217,380.82	217,380.82	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2021-IR/B	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	219,189.55	219189.55	105	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESPECIFICAMENTE LA	-104.9020539	21.5177659	01-05-2021	31-07-2021	435,907.34	432,679.40	432,679.40	432,679.40	432,679.40	432,679.40	432,679.40	Obra	F3-SIAPATEP-006-2021-IR/B	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	434,112.03	434112.03	116.1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO GOMEZ REYES Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ROMANO, CALLE DOCTOR JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA AL SURE	-104.8736976	21.484653	01-09-2021	30-11-2021	165,408.19	164,151.45	164,151.45	164,151.45	164,151.45	164,151.45	164,151.45	Obra	F3-SIAPATEP-020-2021-IR/B	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	164,750.03	164750.03	80	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SEIS LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA C	-104.9168854	21.5258399	01-08-2021	31-10-2021	1,208,331.55	1,206,559.74	1,206,559.74	1,206,559.74	1,206,559.74	1,206,559.74	1,206,559.74	Obra	F3-SIAPATEP-015-2021-IR/B	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,206,559.74	1206559.74	268.7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARCO A MEZA PEREZ Y CALLE CARLOS LINEO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE	-104.8765505	21.4927406	01-09-2021	30-11-2021	463,573.78	460,888.88	460,888.88	460,888.88	460,888.88	460,888.88	460,888.88	Obra	21/FISM17034-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	463,573.78	463573.78	133	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SEIS LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA C	-104.9169843	21.525652	01-08-2021	31-10-2021	621,575.65	591,930.43	591,930.43	591,930.43	591,930.43	591,930.43	591,930.43	Obra	F3-SIAPATEP-015-2021-IR/A	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	618,885.98	618885.98	279.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE PUEBLO EN LUCHA COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE VIAS DEL FFCC, CALLE RUBEN JARAMILLO LA COLONIA 2 DE AGOSTO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLON	-104.8722447	21.4789472	01-08-2021	31-10-2021	564,692.08	562,313.45	562,313.45	562,313.45	562,313.45	562,313.45	562,313.45	Obra	F3-SIAPATEP-016-2021-IR/A	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	562,313.46	562313.46	305.1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OJO DE AGUA, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA OJO DE AGUA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA	-104.8990594	21.5322372	01-09-2021	30-11-2021	277,325.99	275,168.11	275,168.11	275,168.11	275,168.11	275,168.11	275,168.11	Obra	F3-SIAPATEP-021-2021-IR/B	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	275,168.11	275168.11	105	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARCO A MEZA PEREZ Y CALLE CARLOS LINEO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE	-104.8765032	21.4927293	01-09-2021	30-11-2021	218,513.21	213,679.39	213,679.39	213,679.39	213,679.39	213,679.39	213,679.39	Obra	F3-SIAPATEP-018-2021-IR/A	JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	216,225.90	216225.9	137	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PUEBLO EN LUCHA COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE VIAS DEL FFCC, CALLE RUBEN JARAMILLO LA COLONIA 2 DE AGOSTO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONI	-104.8718025	21.4786631	01-08-2021	31-10-2021	1,421,435.65	1,420,139.43	1,420,139.43	1,420,139.43	1,420,139.43	1,420,139.43	1,420,139.43	Obra	F3-SIAPATEP-016-2021-IR/B	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,420,139.43	1420139.43	284.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO GOMEZ REYES Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ROMANO, CALLE DOCTOR JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA AL SURE	-104.8736702	21.4846584	01-09-2021	30-11-2021	425,643.89	424,180.81	424,180.81	424,180.81	424,180.81	424,180.81	424,180.81	Obra	21/FISM17036-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	425,643.89	425643.89	72.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE JERICO COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR, CALLE EGIPTO LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA C	-104.8798636	21.4826112	01-09-2021	30-11-2021	1,830,503.63	1,830,050.55	1,830,050.55	1,830,050.55	1,830,050.55	1,830,050.55	1,830,050.55	Obra	21-FISM17035-BIS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,830,503.63	1830503.63	345.1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JERICO COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR, CALLE EGIPTO LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA C	-104.8798955	21.4826598	01-09-2021	30-11-2021	844,311.72	841,943.73	841,943.73	841,943.73	841,943.73	841,943.73	841,943.73	Obra	F3-SIAPA-TEP-019-2021-IR/B	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	841,943.83	841943.83	329	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OJO DE AGUA, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA OJO DE AGUA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA	-104.8990659	21.5322358	01-09-2021	30-11-2021	563,926.46	562,288.75	562,288.75	562,288.75	562,288.75	562,288.75	562,288.75	Obra	21-FISM17037-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	563,926.46	563926.46	110	100	{1989744 /proyecto_ INICIO, 1989744/ proyecto_ FIN, 1989744/ proyecto_ PROCESO, 1989744/ proyecto_ FIN, 1989744/ proyecto_ PROCESO }	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	ANDADOR ESTACIÓN COLONIA FERROCARRILERO 2A SECC., 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES, CALLE INGENIERÍA LA COLONIA FERROCARRILERO 2DA SECCION TIENE COMO COLINDANTES AL NORTE LA COLONIA AMPLIAC	-104.8759948	21.5007549	01-06-2021	31-08-2021	671,089.39	669,283.65	669,283.65	669,283.65	669,283.65	669,283.65	669,283.65	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2021-IR/A	JUAN MANUEL MEZA VELEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	669,283.66	669283.66	116.1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE ARGENTINA LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONI	-104.9017589	21.4865037	01-05-2021	31-07-2021	1,035,842.31	1,028,574.88	1,028,574.88	1,028,574.88	1,028,574.88	1,028,574.88	1,028,574.88	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2021-IR/A	LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,028,574.88	1028574.88	232.6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE ARGENTINA LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONI	-104.9017374	21.4864999	01-05-2021	31-07-2021	1,155,873.71	1,143,954.47	1,143,954.47	1,143,954.47	1,143,954.47	1,143,954.47	1,143,954.47	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2021-IR/B	LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,143,954.46	1143954.46	216	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESPECIFICAMENTE L	-104.9020751	21.5177307	01-05-2021	31-07-2021	543,061.26	541,844.33	541,844.33	541,844.33	541,844.33	541,844.33	541,844.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2021-IR/A	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	541,844.33	541844.33	94	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE AGAVES COLONIA LOS COLOMOS, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA COLOMOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL OTRO LADO DE LAS VIAS DEL TREN	-104.8785333	21.4968903	01-07-2021	31-10-2021	8,974,571.44	8,934,519.04	8,934,519.04	8,934,519.04	8,934,519.04	8,934,519.04	8,934,519.04	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2021-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	8,963,079.44	8963079.44	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	ANDADOR ESTACIÓN COLONIA FERROCARRILERO 2A SECC., 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES, CALLE INGENIERÍA LA COLONIA FERROCARRILEROS 2DA SECCION TIENE COMO COLINDANTES AL NORTE LA COLONIA AMPLIAC	-104.8760758	21.5007259	01-06-2021	31-08-2021	1,320,295.23	1,318,298.56	1,318,298.56	1,318,298.56	1,318,298.56	1,318,298.56	1,318,298.56	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2021-IR/B	JUAN MANUEL MEZA VELEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,318,298.55	1318298.55	297	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE ZICACALCO COLONIA INDECO, 63022 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MANUEL AVILA, CALLE GUAYABO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZICACALCO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MANUE	-104.9026221	21.5300575	01-04-2021	30-06-2021	546,552.10	521,344.98	521,344.98	521,344.98	521,344.98	521,344.98	521,344.98	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2021-IR/B	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	546,552.10	546552.1	324.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ZICACALCO COLONIA INDECO, 63022 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MANUEL AVILA, CALLE GUAYABO LA COLONIA INDECO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL NOR	-104.902705	21.5301004	01-04-2021	30-06-2021	1,790,213.65	1,740,818.19	1,740,818.19	1,740,818.19	1,740,818.19	1,740,818.19	1,740,818.19	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2021-IR/A	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,784,421.27	1784421.27	742	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GUADALUPE LA COLONIA SANTA FE SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLON	-104.8964284	21.5343607	01-05-2021	31-07-2021	293,869.06	277,464.31	277,464.31	277,464.31	277,464.31	277,464.31	277,464.31	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2021-IR/A	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	293,257.29	293257.29	165	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GUADALUPE LA COLONIA SANTA FE SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLON	-104.8964534	21.5343536	01-05-2021	30-06-2021	644,481.86	589,445.07	589,445.07	589,445.07	589,445.07	589,445.07	589,445.07	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2021-IR/B	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	642,608.65	642608.65	153	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS LINEO Y CALLE CELSO H DELGADO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LAS VIAS DE	-104.8764626	21.49097	01-06-2021	31-08-2021	623,262.61	516,777.43	516,777.43	516,777.43	516,777.43	516,777.43	516,777.43	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2021-IR/A	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	620,725.05	620725.05	200	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS LINEO Y CALLE CELSO H DELGADO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LAS VIAS D	-104.8764807	21.4909929	01-06-2021	31-08-2021	322,172.77	263,273.50	263,273.50	263,273.50	263,273.50	263,273.50	263,273.50	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2021-IR/B	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	321,324.87	321324.87	204	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE GRANMA COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MATANZAS Y CALLE SANTIAGO, CALLE ROSAL LA COLONIA CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLONIA VALLE DE LA	-104.8661545	21.5203252	01-04-2021	30-06-2021	348,973.80	347,732.95	347,732.95	347,732.95	347,732.95	347,732.95	347,732.95	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2021-IR	FUNDIDORA GMZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	347,732.94	347732.94	365	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	AVENIDA CENTRAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CALLE CERRO DEL VIGIA, CALLE SABINO LA COLONIA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.907146	21.4849315	01-04-2021	30-06-2021	325,539.41	325,539.41	325,539.41	325,539.41	325,539.41	325,539.41	325,539.41	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2021-IR/A	JOSIMAR ENRIQUE BARBOSA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	324,692.33	324692.33	326	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC. AL NORTE COLINDA CON LA COLONI	-104.8941158	21.4735375	01-04-2021	30-06-2021	1,147,578.33	1,142,127.72	1,142,127.72	1,142,127.72	1,142,127.72	1,142,127.72	1,142,127.72	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/B	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,142,128.59	1142128.59	482	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLONIA	-104.8954073	21.4736979	01-04-2021	30-06-2021	1,083,876.33	1,077,453.24	1,077,453.24	1,077,453.24	1,077,453.24	1,077,453.24	1,077,453.24	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/A	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,077,458.27	1077458.27	512	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE MARGARITA COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE VILLA LAS ROSAS, CALLE CLAVEL SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA EL OCHO ESPECIFICAMENTE EN CALLE MARGARITA NO. 2 E	-104.8989302	21.4786716	01-12-2021	31-12-2021	35,657.05	35,159.35	35,159.35	35,159.35	35,159.35	35,159.35	35,159.35	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-D	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	35,608.73	35608.73	14.21	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE LOMA DE LA CRUZ 131 INTERIOR 131 131 COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA GRANDE Y CALLE CERRO, CALLE LOMA DEL FRESNO SE REALIZARÁ UNA ACCION EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LA CALLE LOMA DE	-104.8888164	21.5360182	01-12-2021	31-12-2021	54,799.95	52,893.02	52,893.02	52,893.02	52,893.02	52,893.02	52,893.02	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-B	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	54,788.99	54788.99	22	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HÉROES 77 INTERIOR 77 77 COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MORELOS, CALLE LUCHA Y LIBERTAD SE REALIZARÁ UNA ACCION EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN EN LA CALLE NIÑO	-104.8721261	21.5024387	01-12-2021	31-12-2021	37,452.47	37,268.85	37,268.85	37,268.85	37,268.85	37,268.85	37,268.85	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-C	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	37,431.67	37431.67	15	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUDAS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES SE REALIZARÁ UNA ACCION EN LA COLONIA SAN JUANITO LA DIRECCION ES SANTA CECILIA NO 17	-104.8683249	21.5128217	01-12-2021	31-12-2021	47,498.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-E	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	47,385.04	47385.04	18.15	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENADO AZUL COLONIA ZITACUA, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE TACUCHI NAKAWE, SE CONSTRUIRAN 34.61 M2 DE TECHO DE CONCRETO EN DOS DOMICILIOS DE LA COLONIA ZITACUA LOS DOMICILIOS SON VENADO AZUL N	-104.869905	21.5055317	01-12-2021	31-12-2021	94,219.65	86,269.78	86,269.78	86,269.78	86,269.78	86,269.78	86,269.78	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-A	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	94,089.14	94089.14	35	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MANUEL LOZADA, SE CONSTRUIRÁN 13.18 M2 DE TECHO FIRME EN EL DOMICILIO DE JUAN DE LA BARRERA 108 ENTRE FRAN	-104.8742075	21.5122803	01-12-2021	31-12-2021	35,915.65	33,195.49	33,195.49	33,195.49	33,195.49	33,195.49	33,195.49	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-F	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	35,855.54	35855.54	13.18	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE OCHO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RENOVACION, CALLE SIETE SE REALIZARÁN 49 ACCIONES DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAY	-104.9186009	21.5288855	01-12-2021	31-12-2021	2,198,031.39	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-G	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,197,151.22	2197151.22	902.14	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances