

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
08/FISM17018-CP	TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT COL. EMILIO M. GONZALEZ	126,988	124,585	2,403	100%	98%	METROS CUADRADOS	1.00		
		AGUA POTABLE									
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN									
11/MT17004-CP	TEPIC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. OJO DE AGUA	35,977	35,967	10	100%	100%	METRO LINEAL	95.00		
		POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE									
		EQUIPAMIENTO									
11/MT17003-CP	TEPIC	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. SANTA FE	553,963	553,896	67	100.0%	100.0%	POZO	1.00		
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS									
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN									
10/FISM17115-CP	TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. PUENTE SAN CAYAETANO	16,204	15,942	262	98.4%	100.0%	ALCANTARILLA	1.00		
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO MEJORAMIENTO									
11/MT17005-CP	TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS GARDENIAS	229,977	229,296	681	99.7%	100.0%	METRO LINEAL	199.00		
10/FISM17106-CP	TEPIC	10/FISM170106-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRANCISCO I. MADERO/AV. TECNOLOGICO Y FRESNOS, CALLEJON INDEPENDENCIA/FCO. I. MADERO Y CERRADA CALLE PUENTE DE SAN CAYETANO	85,820	48,814	37,006	56.9%	100.0%	RED	1.00		
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES									

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
		CONSTRUCCIÓN									
10/FISM17105-CP	TEPIC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE 23 DE MARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DE TULE COL. VALLE DE MATATIPAC	29,786	14,745	15,041	49.5%	100.0%	METROS CUADRADOS	1.00		
		AGUA POTABLE									
		SISTEMA DE AGUA POTABLE									
		CONSTRUCCIÓN									
11/FISM17060-CP	TEPIC	11/FISM17060-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	224,538	223,708	830	99.6%	98.4%				
		AMPLIACIÓN									
11/FISM17015-PR	SAN CAYETANO	AMPL. AGUA POTABLE CALLE RIO COMPOSTELA/LAGUNA DE MEXICO	304,625	282,812	21,813	92.8%	100.0%				
		MANTENIMIENTO									
11/FISM17029-CP	TEPIC	11/FISM17029-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS ENTRE P. GUERRERO Y SAN FRANCISCO COL. EMILIANO ZAPATA	330,897	330,896	1	100.0%	100.0%				
11/FISM17034-CP	TEPIC	11/FISM17034-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. AMADO NERVO	89,571	89,571	0	100.0%	147.8%				
11/FISM17050-CP	TEPIC	11/FISM17050-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTRE COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	160,738	158,291	2,447	98.5%	90.5%				
12/MT17003CP	TEPIC	12/MT17003CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN EN LA COL. LOPEZ MATEOS	174,102	0	174,102	0.0%	0.0%				
12/MT17004CP	TEPIC	12/MT17004CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA EN LA COL. MOCTEZUMA	117,162	0	117,162	0.0%	0.0%				

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
		POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE									
		EQUIPAMIENTO									
11/FISM17056-CP	TEPIC	11/FISM17056-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA REFORMA	531,037	530,536	501	99.9%	100.0%				
11/FISM17057-CP	TEPIC	11/FISM17057-CP EQUIPAMIENTOS DE POZOS PROFUNDOS COL. RESERVA TERRITORIAL LOS SAUCES, MOCTEZUMA, MORELOS, LOPEZ MATEOS, PTA. DE LA LAGUNA, JARDINES DEL VALLE, FELIX PEÑA Y A. NERVO	3,089,197	3,086,474	2,723	99.9%	100.0%				
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS									
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO									
		CONSTRUCCIÓN									
11/FISM17030-CP	TEPIC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRIBU DE BENJAMIN ENTRE TRIBU ZABULON Y PRIV. SINAI, CALLE TRIBU LEVI ENTRE TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD COLONIA BETHEL	362,150	358,223	3,927	98.9%	166.7%				
11/FISM17049-CP	TEPIC	11/FISM17049-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PALAPA/NOGAL Y PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA/ADOLFO LOPE MATEOS Y PALAPA COL. OJO DE AGUA	93,671	93,647	24	100.0%	100.0%				
11/FISM17067-CP	TEPIC	11/FISM17067-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE NAYARIT	487,659	487,231	428	99.9%	92.2%				
		MEJORAMIENTO									
11/FISM17017-CP	TEPIC	11/FISM17017-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JAZMINES	471,545	466,661	4,884	99.0%	129.6%				

**FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
11/FISM17018-CP	TEPIC	11/FISM17018-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALANDRIA ENTRE GORRIONCILLO Y CANARIO COL. EL FAISAN II.	594,642	593,292	1,350	99.8%	110.1%				
11/FISM17019-CP	TEPIC	11/FISM17019-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MELITA ENTRE SAMARIA Y JORDAN, CALLE CANAN ENTRE JORDAN Y BETHANIA COL. HERMOSA PROVINCIA	468,254	467,728	526	99.9%	100.0%				
11/FISM17020-CP	TEPIC	11/FISM17020-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TRAMO 1/FCO. I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS, TRAMO 2/R. FLORES MAGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL.OJO DE AGUA	740,687	739,848	839	99.9%	106.2%				
11/FISM17021-CP	TEPIC	11/FISM17021-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y P. GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	620,508	620,508	0	100.0%	99.8%				
11/FISM17022-CP	TEPIC	11/FISM17022-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZICACALCO COL. LOPEZ MATEOS	451,428	442,261	9,167	98.0%	100.0%				
11/FISM17033-CP	TEPIC	11/FISM17033-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. AMADO NERVO	216,175	205,390	10,785	95.0%	23.0%				
11/FISM17048-CP	TEPIC	11/FISM17048-CP REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. MEXICO Y LEONA VICARIO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CONSTITUCION Y LEONA VICARIO COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	525,558	523,239	2,319	99.6%	100.3%				

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
11/FISM17059-CP	TEPIC	11/FISM17059-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE ARGENTINA ENTRE BOLIVIA Y ALASKA, CALLE BOLIVIA ENTRE ARGENTINA Y MORELOS Y CALLE MORELOS ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA COL. LOMAS BONITAS	991,603	987,573	4,030	99.6%	100.6%				
		MANTENIMIENTO									
12/MT17005CP	TEPIC	12/MT17005CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	636,399	0	636,399	0.0%	0.0%				
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL									
		CALLES									
		CONSTRUCCIÓN									
11/FISM17046-CP	TEPIC	11/FISM17046-CP CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TACUBAYA ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA COL. AMADO NERVO	732,116	729,947	2,169	99.7%	99.1%				
11/FISM17047-CP	TEPIC	11/FISM17047-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ARGENTINA, BOLIVIA, Y MORELOS COL. LOMAS BONITAS	2,789,510	2,780,469	9,041	99.7%	99.1%				
11/FISM17055-CP	TEPIC	11/FISM17055-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INDIO MARIANO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ACAYAPAN COL. SANTA TERESITA	366,841	364,869	1,972	99.5%	100.0%				
11/FISM17061-PR	LOS SALAZARES	11/FISM17061-PR EMPEDRADO NORMAL CON SUB-BASE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LOS SALAZARES	500,000	499,735	265	99.9%	120.1%				
11/FISM17062-CP	TEPIC	11/FISM17062-CP EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ENCINO, PALAPA, COPAL Y AMPLIACION PALAPA COLONIA OJO DE AGUA	1,035,278	1,034,397	881	99.9%	99.4%				

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
11/FISM17063-PR	LA CANTERA	11/FISM17063-PR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SALOME GONZALEZ HASTA LA TELESECUNDARIA LOCALIDAD LA CANTERA	536,378	535,585	793	99.9%	100.0%				
12/MT17001PR	SANTIAGO DE POCHOTITÁN	12/MT17001PR-CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN	187,382	0	187,382	0.0%	0.0%				
12/MT17002PR	LO DE LAMEDO	12/MT17002PR-EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN ACCESO A AUTOPISTA LO DE LAMEDO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	566,120	0	566,120	0.0%	0.0%				
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES									
		ALUMBRADO PÚBLICO									
		AMPLIACIÓN									
11/FISM17052-PR	SAN CAYETANO	11/FISM17052-PR AMPLIACION DE ALUMBRADO LOC. SAN CAYETANO LA JOYA	93,754	93,356	398	99.6%	100.0%				
		RED DE ELECTRICIDAD									
11/FISM17040-CP	TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA JESUS SALAS	621,163	618,297	2,866	99.5%	98.5%				
11/FISM17053-PR	BARRANCA BLANCA	11/FISM17053-PR AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA	38,504	36,106	2,398	93.8%	88.9%				
11/FISM17054-PR	EL REFUGIO	11/FISM17054-PR AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD EL REFUGIO	189,252	176,769	12,483	93.4%	84.5%				
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA									
		VIVIENDA									
		MEJORAMIENTO									
11/FISM17028-CP	TEPIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC	1,300,016	1,297,119	2,897	99.8%	100.0%				
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL									

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2012 (REFRENDOS Y TRASPASOS)
CIERRE DE EJERCICIO DE 2012

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. DE OBRA	LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
								U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
		OPERATIVA									
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE									
11/FISM17045-CP	TEPIC	11/FISM17045-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA, CAMARA FOTOGRAFICA (PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	499,941	499,206	735	99.9%	100.0%				
		TOTAL	22,217,116	20,376,989	1,840,127						