

Inversión Pública 2013

En ejecución a agosto por programa

INVERSION	F3 REFRENDOS	F3 DIRECTO	RECURSOS PROPIOS	CFE	HABITAT	3X1	RESCATE	PDZP	FOFA	PROCAPI	PET	PIBAI	CONADE	FOPADEIE	RAMO 23	TOTALES
FEDERAL				781,600.00	7,185,072.57	941,798.00	1,708,044.30	553,320.00		7,000,000.00	3,622,590.00	486,295.00	13,299,996.38	19,980,000.00	7,494,697.00	63,053,413.25
ESTATAL					1,217,117.00	941,798.00						60,787.00				2,219,702.00
MUNICIPAL	6,336,048.00	18,340,158.00	1,048,108.00	2,846,200.00	3,572,959.00	941,798.00	1,138,696.20		1,118,700.00			60,787.00		962,316.07		36,365,770.27
BENEFICIARIOS						941,798.00				7,000,000.00						7,941,798.00
TOTALES	6,336,048.00	18,340,158.00	1,048,108.00	3,627,800.00	11,975,148.57	3,767,192.00	2,846,740.50	553,320.00	1,118,700.00	14,000,000.00	3,622,590.00	607,869.00	13,299,996.38	20,942,316.07	7,494,697.00	109,580,683.52



Tepic
Gobierno Municipal
2011-2014

Inversión Pública 2013

En ejecución a agosto por rubro

RUBRO	INVERSION APROBADA
PAVIMENTACION	29,294,783.22
DRENAJE SANITARIO	10,809,696.00
DRENAJE PLUVIAL	3,844,721.00
AGUA POTABLE	10,447,615.00
ESPACIOS PUBLICOS	6,134,681.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	22,131,379.60
ELECTRIFICACION	4,066,000.00
VIVIENDA	1,553,320.00
DESARROLLO COMUNITARIO	7,298,487.70
PROYECTOS PRODUCTIVOS	14,000,000.00
T O T A L E S	109,580,683.52



PROGRAMA	OBRAS	ACCIONES	ESTRUCTURA FINANCIERA											BENEF.	TOTAL
			FEDERAL					ESTATAL	MUNICIPAL						
			RAMO 06	RAMO 11	RAMO 20 /RAMO 15	RAMO 23	OTROS		FONDO 3 REFERENDOS 2012	FONDO 3	ODM	AGO			
PROCAPI (CDI)	4		7,000,000											7,000,000	14,000,000
FONDO 3 REFERENDOS	16									6,335,980					6,335,980
CONADE (RAMO 11)	6	1		13,300,000											13,300,000
PROG. ESP. DE PREVENCIÓN AL DELITO		1						1,118,699							1,118,699
PRODIM (FONDO 3)		1									885,542				885,542
INDIRECTOS (FONDO 3)		1									1,301,850				1,301,850
PBAI (CDI)	1		486,295						60,787		60,787				607,869
CFE (PRIMER CONVENIO)	6							875,700			2,043,300				2,919,000
FONDO 3 (APROBACION FEBRERO)	1										630,453				630,453
OBRA DIRECTA (APROBACION FEBRERO)	7											1,050,039			1,050,039
FOPADEIE (RAMO 23)	13						20,000,000								20,000,000
FONDO 3 (APROBACION ABRIL)	10	2									9,993,082				9,993,082
PDZP (ESTUFAS ECOLOGICAS)		265			553,320										553,320
CFE (SEGUNDO CONVENIO)	2							531,900			1,241,100				1,773,000
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GRAL.	56	55			20,996,462				3,796,523		7,951,438	2,332,775			35,077,198
OBRA DIRECTA (APROBACION MAYO)	2											208,531			208,531
FONDO 3 (APROBACION MAYO)	2	2									2,979,100				2,979,100
VIVIENDA DIGNA 2013		170			5,220,000						4,213,348			767,750	10,201,098
3 X 1 MIGRANTES	5	7			941,797				941,798		816,801	125,000	941,798		3,767,194
RAMO 23 PROY. REG. (1a APROBACIÓN)	2						2,088,449								2,088,449
RAMO 23 PROY. REG. (2a APROBACIÓN)	5						12,000,000								12,000,000
RAMO 23 PROY. REG. (3a APROBACIÓN)	2						3,206,249								3,206,249
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	3			1,690,042							1,156,698			2,846,740
FONDO 3 (APROBACION MAYO)	1										3,499,315				3,499,315
PET PREVENTIVO E INMEDIATO		19			3,622,590										3,622,590
FONDO 3 (APROBACION AGOSTO)	1										942,644				942,644
CASA DE LA MUJER (FONDO DE INV)	1								807,389						807,389
ELECTRIFICACION CON ESTADO	1								2,212,851		600,000				2,812,851
3 X 1 MIGRANTES PROYECTOS PROD.		1			137,500								137,500		275,000
HABITAT VIP	1	21			6,349,497						2,176,970	544,243			9,070,710
3 X 1 MIGRANTES AMPLIACION	1				214,099						107,049		107,050		428,198
TOTAL	148	549	7,486,295	13,300,000	39,725,307	37,294,698	2,526,299	7,819,348	6,335,980	39,442,779	5,417,286	1,186,348	7,767,750	168,302,090	
APROBADO POR CABILDO SIN OFICIO DE APROBACION															
APROBADO POR CABILDO Y EN EJECUCION															
POR PROPONER A CABILDO															
APROBADO POR CABILDO CON AJUSTES A PROPONER															
RECURSOS MUNICIPALES COMPROMETIDOS										52,382,393					
FONDO 3 ASIGNADO										44,286,881					
FONDO 3 SALDO										4,844,102					



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FCO. I, MADERO ENTRE ACAYAPAN Y PEDRAZA	636,399.00	F3	SIAPA	100%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANUEL LOZADA ENTRE SANTA TERESITA Y PEDRAZA	371,902.00	F3	SIAPA	100%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FCO. VILLA ENTRE SEBASTIAN LERDO Y MIGUEL HIDALGO.	130,012.00	F3	SIAPA	100%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FCO. I. MADERO ENTRE ACAYAPAN Y BELISARIO DOMINGUEZ.	167,661.00	F3	SIAPA	80%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE FCO. I. MADERO ENTRE ACAYAPAN Y BELISARIO DOMINGUEZ.	38,495.00	F3	SIAPA	80%
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE FCO. I. MADEROM ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN	174,102.00	F3	SIAPA	100%
AMADO NERVO	ESCALINATAS, CALLE LUIS G. URBINA ENTRE COYOACAN Y BAJADA A LA TENOCHTITLAN	620,074.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
AMERICA MANRIQUEZ	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SEIS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y SEBASTIAN LERNO DE TEJADA; SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE SEIS Y PROL. GUADALUPE VICTORIA.	685,861.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
AVIACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE GILLERMO VILLASANA ENTRE LEYES DE REFORMA Y CERRADA	749,360.00	F3	SOPM	100%
BELLAVISTA	BECAS ECONOMICAS	20,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN TRAMITE DE ENTREGA



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
BENITO JUAREZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	12,528.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
BENITO JUAREZ ORIENTE, PROL. NARANJO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	238,767.00	ODM	SOPM	100%
CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE MINA ENTRE OAXACA Y MAZATLAN	1,641,944.38	FOPAIDEIE	SOPM	100%
CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE MIÑON ENTRE P. SANCHEZ Y 12 DE OCTUBRE	2,230,573.14	FOPAIDEIE	SOPM	40%
CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE MORELOS ENTREO LEON Y MORELIA	1,107,378.91	FOPAIDEIE	SOPM	100%
CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO , AV. JUAREZ ENTRE ZACATECAS Y SAN LUIS	2,200,000.00	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
CENTRO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL, AV. INSURGENTES ESQUINA CON LEON	106,639.00	ODM	SOPM	100%
CERROS DE LOS TIGRES	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	100%
COLORADO DE LA MORA	CANCHA DE FUTBOL	1,060,592.00	FOPAIDEIE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
COLORADO DE LA MORA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	607,869.00	PIBAI	SIAPA	90%
COMERCIANTES	SUSTITUCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES PERA ENTRE MORA Y LA VID; PERA ENTRA GRANADA Y ABASTO; DURAZNO ENTRE ABASTO Y MEMBRILLO; MORA ENTRE NOGAL Y MELON; AND. PIÑON ENTRE CHABACANO Y MANGO	1,140,644.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
COMERCIANTES	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES PERA ENTRE VID Y MORA; PERA ENTRE GRANADA Y ABASTO; DURAZNO ENTRE ABASTO Y MEMBRILLO, MORA ENTRE NOGAL Y MELON; ANDADOR PIÑON ENTRE CHABACANO Y MANDO	315,171.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
CUEVITAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	6,264.00	PDZP	VIVIENDA	100%
DR. IGNACIO CUESTA BARRIOS	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DR. IGNACIO CUESTA BARRIOS ENTRE CTO. JULIAN GAZCON MERCADO Y ANTONIO GONZALES GUEVARA	173,855.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
EL AGUACATE	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	743,740.00	F3	SIAPA	90%
EL CORRAL DE SORIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	12,528.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
EL ESPINO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	22,968.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
EL LIMON	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	8,352.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
EL LIMON	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	8,352.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
EL NUEVO OCHO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,320,801.00	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
EL NUEVO OCHO	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE	885,447.00	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO
MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
EL OCHO	COSNTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TULIPAN ENTRE ORQUIDEA Y AV. LAS ROSAS, CALLE NAZARIO VAZQUEZ ENTRE TULIPAN Y CLAVEL.	315,090.00	F3	SIAPA	100%
EL PICHON	SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	35,496.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE ALLENDE E INSURGENTES	1,285,705.86	FOPADEIE	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
EMILIO M. GONZALEZ	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y OBRA COMPLEMETARIA	1,495,900.57	CONADE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
ESTACION ROSETA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	6,264.00	PDZP	VIVIENDA	100%
FRACC. CANTERA DEL NAYAR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,522,256.33	CONADE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
FRACC. SOCIAL REVOLUCION	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	834,582.82	CONADE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
FRACC. VALLE REAL	CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINETAS	1,054,585.51	CONADE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
FRESNOS PONIENTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PERU ESQUINA CON BOULEVARD TEPIC-XALISCO	38,572.00	ODM	SOPM	100%
FRACC. JACARANDAS	COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE RECURSOS MUNICIPALES PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA OBRA EMF003, PLAZA ESPACIO CULTURAL	131,839.00	ODM	SOPM	100%



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
H. CASAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EJIDO ENTRE AV. VICTORIA Y ZARAGOZA	1,807,550.00	FOPAIDEI	SOPM	15%
INDEPENDENCIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PIPILA ENTRE CEDRO Y ALONDIGA DE GRANADITAS.	575,692.00	F3	SIAPA	100%



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
INFONAVIT EL MIRADOR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, 2DA. ETAPA	2,510,401.62	CONADE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
INSURGENTES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VICTORIANO HUERTA A LOMAS DEL LABERINTO, FRANCISCO VILLA HASTA LIM. DE LA COLONIA	186,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
JARDINES DEL VALLE AMPLIACION TERCERA SECCION	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VALLE DORADO ENTRE BUGAMBILIAS Y VALLE DE PICACHOS	259,910.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
JARDINES DEL VALLE AMPLIACION TERCERA SECCION	EMPEDRADO AHOGADO, CALLE VIOLETA ENTRE BUGAMBILIAS Y LIRIO	211,415.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
JESUS MARIA CORTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	10,440.00	PDZP	VIVIENDA	100%
JESUS SALAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO DE ACCESO	458,490.00	F3	SOPM	100%
JUMATAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	35,496.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
JUMATAN	BECAS ECONOMICAS	30,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN TRAMITE DE ENTREGA
JUSTINO AVILA ARCE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA CALLE TESORERIA	180,485.00	3x1	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
LA ANTORCHA	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA	1,122,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
LA HERRADURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	25,056.00	PDZP	VIVIENDA	100%



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
LAS RESOLANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	12,528.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
LAS BLANCAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	100%
LAS BLANCAS	REPRODUCCION DE ALEVINES	4,000,000.00	PROCAPI	SOPM	15%
LAS BLANCAS	ENGORDA DE TILAPIA	4,000,000.00	PROCAPI	SOPM	15%
LAS BLANCAS	HORMONADO DE ALEVINES	2,000,000.00	PROCAPI	SOPM	15%
LAS BLANCAS	PRODUCCION DE HORTALIZAS DE ACUAPONIA	4,000,000.00	PROCAPI	SOPM	15%
LAS CONCHAS	SUSTITUCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ALFREDO DELGADILLO ENTRE JOAQUIN VIZCARRA Y NAYARIT; HECTOR MAYAGOITIA ENTRE SALVADOR LAMIS Y ALFREDO DELGADILLO	1,069,379.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
LAS NORIAS DEL MANANTIAL	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA	705,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
LAS PALOMAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	100%
LAS PAREDES	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	14,616.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
LAS PEÑITAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	25,056.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
LAS PILAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
LO DE GARCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	10,440.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
LO DE ALAMEDO	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO POR ACCESO A LA AUTOPISTA	566,120.00	F3	SOPM	100%
LOMA HERMOSA	CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LOMA DEL NAYAR ENTRE LOMA BONITA Y LOMA DEL PUNTO	230,675.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
LOMA HERMOSA	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DEL NAYAR ENTRE LOMA BONITA Y LOMA DEL PUNTO	52,193.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
LOMAS ALTAS	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLES ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE PROL. VICTORIA Y TECOMAN Y LA CALLE TECOMAN ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE REFORMA	246,874.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
LOMAS DE CORTEZ	CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE AV. ZAPOPAN Y CERRADA	354,620.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
LOMAS DE LA LAGUNA	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL LOZADA	625,856.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
LOMAS DE LA LAGUNA	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE FERNANDO MONTEZ DE OCA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL LOZADA	655,824.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
LOPEZ MATEOS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DELFIN ENTRE SANTA TERESITA Y ACAYAPAN.	364,307.00	F3	SIAPA	90%



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE DELFIN ENTRE SANTA TERESITA Y ACAYAPAN.	114,820.00	F3	SIAPA	90%
LOS OTATES	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	14,616.00	PDZP	VIVIENDA	100%
LOS SABINOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	100%
LOS SAUCES	PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA ADULTOS MAYORES, PARQUE PUBLICO COL. LOS SAUCES	40,491.40	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	INST. DE LA MUJER	EN PROCESO DE LICITACION
LOS SAUCES	APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS, PARQUE PUBLICO COL. LOS SAUCES	54,900.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SEDESO	EN PROCESO DE LICITACION
LOS SAUCES	TORNEOS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL RAPIDO, CONFORMACION DE RED SOCIAL, PARQUE PUBLICO COL. LOS SAUCES	75,572.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	DEPORTES	EN PROCESO DE LICITACION
LOS SAUCES (AMPLIACION ZAPATA)	COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE RECURSOS MUNICIPALES PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA OBRA EMF001, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	135,447.00	ODM	SOPM	100%
LOS VALLES	UNIDAD DEPORTIVA LOS VALLES	2,154,804.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
LOS VALLES	APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS, UNIDAD DEPORTIVA LOS VALLES	73,500.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SEDESO	EN PROCESO DE LICITACION
LOS VALLES	CONFORMACION DE RED SOCIAL, UNIDAD DEPORTIVA LOS VALLES	118,068.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SEDESO	EN PROCESO DE LICITACION
LOS VALLES	CURSOS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, UNIDAD DEPORTIVA LOS VALLES	59,855.70	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	INST. DE LA MUJER	EN PROCESO DE LICITACION



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
LUIS ECHEVERRIA	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 7 ENTRE MICROONDAS Y RENOVACION	340,579.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
MENCHACA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE COLOMBIA Y JOSE MA. MENCHACA	332,354.11	FOPADEIE	SOPM	30%
MENCHACA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NUEVA GALICIA ENTRE AV. INSURGENTES Y DR. MARTINEZ	750,635.69	FOPADEIE	SOPM	10%
MESA DE PICACHOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	27,144.00	PDZP	VIVIENDA	100%
MOCTEZUMA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	117,162.00	F3	SIAPA	100%
MOCTEZUMA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	314,564.00	F3	SIAPA	100%
MORA	BECAS ECONOMICAS	12,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN TRAMITE DE ENTREGA
NUEVA ALEMANIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,221,713.00	3x1	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
NUEVA ALEMANIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	172,995.00	3x1	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
NUEVA ALEMANIA	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	1,275,166.00	3x1	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTICIPO
OJO DE AGUA	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE P. GUERRERO Y LA PAZ	431,609.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
OJO DE AGUA	SUSTITUCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE P. GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	369,537.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
PAJUELAZO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
PLAN DE AYALA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	416,833.00	3x1	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
PLATANITOS	BECAS ECONOMICAS	31,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN TRAMITE DE ENTREGA
PUERTA DE LA LAGUNA	AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CAMINO A LAS ANTENAS, ENTRE GAZCON MERCADO Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, GAZCON MERCADO, ENTRE CAMINO A LAS ANTENAS Y RAFAEL AVILA	757,652.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
PUERTA DE LA LAGUNA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE ELEUTERIO EL GRANDE ENTRE AZCAPOTZALCO Y 2 DE JULIO	139,414.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
REAL DE LOZADA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES C Y G	2,444,040.05	FOPADEIE	SOPM	EN PROCESO DE PAGO DE ANITICIPO
SALAZARES	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	31,320.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
SALVADOR ALLENDE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	25,056.00	PDZP	VIVIENDA	100%
SAN JUANITO (CUBA)	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA	651,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
SANCAYETANO	BECAS ECONOMICAS	14,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN TRAMITE DE ENTREGA



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
SANTA CECILIA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE EJIDO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA	121,373.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
SANTA CECILIA	CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CALLE EJIDO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA	295,519.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
SANTA TERESITA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. VICTORIA Y SANTA TERESITA	2,119,020.50	FOPADEIE	SOPM	EN PROCESO DE PAGO DE ANTIICIPO
SANTIAGO DE POCHOTITAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	52,200.00	PDZP	VIVIENDA	100%
SANTIAGO DE POCHOTITAN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LAS ARRAYANERAS Y LA PUERTA DE ESA LOCALIDAD	806,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
POCHOTITAN	COSNTRUCCION DE ANDADOR	187,382.00	F3	SOPM	100%
TEPIC	CUBIERTA DE CENTRO ACUATICO EN EL PARQUE METROPOLITANO	5,882,269.53	CONADE	SOPM	EN PROCESO DE ENTREGA DE ANTIICIPO
UNION ANTORCHISTAS	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	395,158.00	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
UNION ANTORCHISTA	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE	1,693,291.00	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
VALLE DE MATATIPAC	ESPACIO CULTURAL PLAZA VALLE DE MATATIPAC	98,586.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION
VALLE DE MATATIPAC	APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS, ESPACIO CULTURAL PLAZA VALLE DE MATATIPAC	54,900.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SEDESO	EN PROCESO DE LICITACION

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
VALLE DE MATATIPAC	CONFORMACION DE RED SOCIALA, ESPACIO CULTURAL PLAZA VALLE DE MATATIPAC	75,572.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ARTE Y CULTURA	EN PROCESO DE LICITACION
VALLE DE MATATIPAC	CURSOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA, AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, ESPACIO CULTURAL PLAZA VALLE DE MATATIPAC	40,491.40	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	INST. DE LA MUJER	EN PROCESO DE LICITACION
VALLE DE MATATIPAC	COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE RECURSOS MUNICIPALES PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA OBRA EMF004, ESPACIO CULTURAL, PLAZA VALLE DE MATATIPAC.	145,786.00	ODM	SOPM	100%
VALLE DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA EN CALLE AUSTRIA ENTRE CALLE UNION Y CALLE BELGICA	266,944.00	F3	SOPM	100%
VENUSTIANO CARRANZA	CANCHA DE USOS MULTIPLES	708,761.24	FOPADEIE	SOPM	10%
VERSALLES	REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE COUNTRY CLUB ESQUINA CON AV. INSURGENTES	251,058.00	ODM	SOPM	100%
VILLAS DE AZTLAN	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TEXCALTLIPOCA	279,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
VISTAS DEL VALLE	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA	317,000.00	F3	CFE	EN PROCESO DE LICITACION
ZAPOTE DE PICACHOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20,880.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
ZITACUA	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN MONUMENTO HUICHOL	517,539.00	HABITAT	SOPM	EN PROCESO DE LICITACION

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO
MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
14 DE MARZO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	10,440.00	PDZP	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA
2 DE AGOSTO	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR DE FERROCARRIL A 75.24 MTS HACIA 2 DE OCTUBRE	729,089.00	F3	SOPM	100%
2 DE AGOSTO	LINEA DE ENERGIA ELECTRICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO.	630,453.00	F3	SIAPA	100%
2 DE AGOSTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE CHE GUEVARA Y 20 DE FEBRERO	2,607,327.58	FOPADEIE	SOPM	10%
2 DE AGOSTO	SUSTITUCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAZAO CARDENAS Y LAS VIAS DEL TREN	311,545.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
2 DE AGOSTO	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAZAO CARDENAS Y LAS VIAS DEL TREN	97,498.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
2 DE AGOSTO	AGUA POTABLE EN LAS CALLES CALLE PLAN DE AYALA ENTRE COLONO COMBATIVO Y LAZARO CARDENAS Y CHE GUEVARA E IDEALES DE JUSTICIA	184,580.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
2 DE AGOSTO	SUSTITUCION DE DRENAJE EN LAS CALLES CALLE PLAN DE AYALA ENTRE COLONO COMBATIVO Y LAZARO CARDENAS Y CHE GUEVARA E IDEALES DE JUSTICIA	649,389.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION
2 DE AGOSTO	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES GOMEZ REYES ENTRE JESUS VALDEZ Y CTO. GASCON MERCADO, CTO. GASCON MERCADO ENTRE GOMEZ REYES Y LAMBERTO LUNA, LAMBERTO LUNA ENTRE CTO. GASCON MERCADO Y SANTOS GODINEZ, EDUARDO LOPEZ ENTRE GOMEZ REYES Y LAMBERTO LUNA Y LA CALLE SANTOS GODINES ENTRE RICARDO VELARDE Y LAMBERTO LUNA PLATA	1,116,563.00	HABITAT	SIAPA	EN PROCESO DE LICITACION



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
VARIAS	CALENDARIO DE GASTOS DE INDIRECTOS DE 2013	1,301,850.00	F3	SEDESO	80%
VARIAS	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA)	885,542.00	F3	SEDESO	100%
VARIAS	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	1,837,407.00	F3	SOPM	100%
VARIAS	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ERR-2K, PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	162,584.00	F3	SOPM	100%
VARIAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MOLOLOA 2	4,399,840.00	F3	SIAPA	100%
VARIAS	ADQUISICION DE 15,274.40 LITROS DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ERR-2K, PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	203,229.00	F3	SOPM	50%
VARIAS	ADQUISICION DE 763.72 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	2,296,744.00	F3	SOPM	50%
VARIAS	PROGRAMA DE APOYO CON RESERVORIOS DE AGUA (SUMINISTRO DE TINACOS)	999,711.00	F3	SIAPA	EN PROCESO DE ENTREGA
VARIAS	SUMNISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO INFANTIL Y DEPORTIVO	2,450,977.98	FOPADEIE	SOPM	EN PROCESO DE PAGO DE ANITICIPO
VARIAS	CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN TRASPATIOS, LOTES Y CALLES (PREVENCION DEL DENGUE)	3,622,590.00	PET	SALUD	EN PROCESO DE LICITACION



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

MONTOS APROBADOS 2013

FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO 2013

COLONIA / LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO	PROGRAMA	EJECUTORA	ESTATUS DE LO OBRA Y/O ACCION
VARIAS	ADQUISICION DE LAPTOP	250,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN PROCESO DE LICITACION
VARIAS	BECAS ECONOMICAS	143,000.00	3x1	INST. DE LA MUJER	EN TRAMITE DE ENTREGA
VARIAS	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION AL DELITO	1,118,700.00	FONDO DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRATIVO	SOPM	100%
VARIAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC	1,000,000.00	F3	VIVIENDA	EN PROCESO DE ENTREGA