

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum		
NAY00130400248550	2014-Sop-Ene-055-0024 Pavimentación Y Rehabilitación De Servicios Básicos De La Calle Joaquín Canovas 0024 (Referendo 2013)	2014-SOP-ENE-055-0024	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,072,025	\$5,052,086	\$5,052,086	\$5,052,004	\$5,052,004	\$5,052,004	\$5,052,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA DE REFERENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400248563	2014-Sop-Ene-069-0019 Pavimentación Y Rehabilitación De Servicios Básicos De Calles Gavitas, Alondras Y Canarios Col. Las Aves (Referendo 2013)	2014-SOP-ENE-069-0019	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,941,307	\$5,941,307	\$5,941,307	\$5,941,307	\$5,941,307	\$5,941,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
NAY00130400248573	2014-Sop-Ene-040-033 Pavimentación Y Rehabilitación De Servicios básicos De Av. De La Cultura	2014-SOP-ENE-040-033	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,125,278	\$4,042,764	\$4,042,764	\$3,735,724	\$3,735,724	\$3,735,724	\$3,735,724	92.41	\$0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA DE REFERENDO / Física: EJECUTADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400248594	2014-Sop-Ene-041-0103 Pavimentación De Calles Pezcuero, Urupán, Michimón Y Santiago Valle De La Colonia Lazaro Cardenas	2014-SOP-ENE-041-0103	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,841,889	\$3,831,810	\$3,831,810	\$3,831,809	\$3,831,809	\$3,831,809	\$3,831,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400263768	Construccion De Ciclovías	2013-AYTO-17-NOV-014	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$3,980,000	\$3,980,000	\$3,980,000	\$3,980,000	\$3,975,993	\$3,975,993	\$3,975,993	99.90	\$4,007	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400273291	2014-Sop-Ene-060-0014 Pavimentación Asfáltica En Avenida Insurgentes Entre Avenida Jacarandas Y Calle Alaska (Referendo 2013)	2014-SOP-ENE-060-0014	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,101,490	\$12,101,490	\$12,101,490	\$12,101,458	\$12,101,458	\$12,101,458	\$12,101,458	100.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100292912	2014-Sop-Ene-022-0001 Rehabilitación Del Parque Metropolitano La Loma En El Estado De Nayarit	2014-SOP-ENE-022-0001	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	332,863	100.00	0.00	Financiera: METAS TOTALES SON OBRA 1, PERSONAS 332863, JORNALES 85714 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100292964	2014-Sop-Mar-036-0119 Rehabilitación De Alumbrado Publico En Avenida Insurgentes, Tramo: Av. Aguascalientes Calle Alaska En El Municipio De Tepic	2014-SOP-MAR-036-0119	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	332,863	100.00	0.00	Financiera: METAS TOTALES SON LUMINARIAS 721, PERSONAS 332863, JORNALES 14286 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100294653	2014-Sop-Mar-067-0121 Rehabilitación De Calle Queretaro Entre: Hidalgo Y Avenida Allende, En Tepic	2014-SOP-MAR-067-0121	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$9,704,630	\$9,704,630	\$9,704,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	0.00	Financiera: LAS METAS TOTALES SON: METRO CUADRADO 2240, PERSONAS 332863, JORNALES 13864 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100294679	2014-Sop-Mar-068-0125 Rehabilitación De La Calle Durango Entre Hidalgo Y Av. Allende En Tepic	2014-SOP-MAR-068-0125	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$8,369,228	\$8,369,228	\$8,369,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: METROS CUADRADOS 2240, PERSONAS 332863, JORNALES 11956 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100294731	2014-Sop-Mar-070-0124 Pavimentación De Calles: Juárez, Monterrey, Morelos, V. Carranza, Sonora, Vicente Guerrero Y Mexico En La localidad De Francisco I. Madero (Puga)	2014-SOP-MAR-070-0124	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7,091	100.00	0.00	Financiera: METROS CUADRADOS 9082.22, PERSONAS 7091, JORNALES 4286 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100294756	2014-Sop-Mar-065-0122 Rehabilitación De La Avenida Victoria Entre Mexico Y Juan Escutia En La Ciudad De Tepic	2014-SOP-MAR-065-0122	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$26,375,511	\$26,375,511	\$26,375,511	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: METAS TOTALES SON 16467.20, PERSONAS 332863, JORNALES 34837 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100294771	2014-Sop-Mar-078-0123 Rehabilitación De La Avenida Flores Magón, Tramo: Avenida Insurgentes- Calle Arayapan En Tepic	2014-SOP-MAR-078-0123	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 16467.20, PERSONAS 332863, JORNALES 71429 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100294795	2014-Sop-Mar-072-0127 Rehabilitación De La Avenida Flores Magón, Tramo: Calle Arayapan-Calle Copal En Tepic	2014-SOP-MAR-072-0127	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$24,400,000	\$24,400,000	\$24,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: METRO CUADRADO 10443.53, PERSONAS 332863, JORNALES 34837 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100295131	2014-Sop-Ene-027-0138 Pavimentación Y Rehabilitación De Avenida Lagos Del Country Tramo Avenida Tecnológico-Mar Mediterraneo En Varias Colonias De La Ciudad De Tepic Nayarit	2014-SOP-ENE-027-0138	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: METAS TOTALES SON: METRO CUADRADO 18278, PERSONAS 332863, JORNALES 10714 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100295209	2014-Sop-Ene-030-0129 Rehabilitación De La Calle Exclusion Social, Tramo: Avenida De La Cultura-Avenida Prisciliano Sanchez En El Municipio De Tepic	2014-SOP-ENE-030-0129	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	0.00	Financiera: METRO CUADRADO 16524, PERSONAS 332863, JORNALES 37143 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163207	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calles C, H, J, K Y Cruce De Canal Real De Utsada	2013-AYTO-17-AGO-088	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,898,696	\$3,898,696	\$3,898,696	\$3,898,696	99.97	\$1,304	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163320	Construccion De Techumbre Del Instituto Martires 20 De Febrero Ciudad De La Cultura Amado Nervo (Uan)	2013-AYTO-17-AGO-087	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	9994.063	9994.036	9994.036	9994.036	99.40	55,964	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163384	Pavimentación Con Concreto Estampado En Avenida Juárez Entre zacatecas Y San Luis	2013-AYTO-17-JUL-167	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,198,106	\$2,197,990	\$2,197,990	\$2,197,990	99.91	\$2,010	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum	
NAY00130400248550	2014-Sop-Ene-055-0024 Pavimentación Y Rehabilitación De Servicios Básicos De La Calle Joaquín Canovas 0024 (Refrendo 2013)	2014-SOP-ENE-055-0024	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,072,025	\$5,052,086	\$5,052,086	\$5,052,004	\$5,052,004	\$5,052,004	\$5,052,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA DE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163412	Pavimentacion Con Concreto Estampado En Calle Vicente Guerrero Entre Tecatecas Y San Luis	2013-AYTO-17-AGO-089	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,611	\$998,611	\$998,611	\$998,611	99.86	\$1,389	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). - RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). - RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163454	Pavimento Hidraulico En Calle Ideales De Justicia Entre Genaro Vasquez Y Egipto Colonia 2 De Agosto	2013-AYTO-17-AGO-100	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,898,670	\$3,898,670	\$3,898,670	\$3,898,670	99.97	\$1,330	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). - RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1). - RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163577	Construccion De Casa De La Cultura Colonia Union Antorchista	2013-AYTO-17-JUL-013	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$395,158	\$395,158	\$395,158	\$393,496	\$393,496	\$393,496	\$393,496	99.58	\$1,662	Obra	1,200	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163627	Construccion De Teatro Al Aire Libre En La Colonia Union Antorchista	2013-AYTO-17-JUL-012	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,693,291	\$1,693,291	\$1,693,291	\$1,692,871	\$1,691,533	\$1,691,533	\$1,691,533	99.90	\$1,758	Obra	1,200	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200163984	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Colonia Nuevo Ocho	2013-AYTO-17-JUL-131	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$885,447	\$885,447	\$885,447	\$881,734	\$881,731	\$881,731	\$881,731	99.58	\$3,716	Obra	1,200	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY13130200164114	Construccion De Teatro Al Aire Libre Colonia Nuevo Ocho	2013-AYTO-17-JUL-132	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,320,801	\$2,320,801	\$2,320,801	\$2,317,436	\$2,317,400	\$2,317,400	\$2,317,400	99.85	\$3,401	Obra	700	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Física: PROYECTO TERMINADO. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO TERMINADO. EL SALDO SE REINTEGRA. RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.