

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Apoyación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fraguamiento	Modificado	Reservado (Miles de \$)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual sobre Avance	
NA15110202025881	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado del Barrio de La Colonia San Juan)	AB20-EIAPA-TEP-018-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,389,210	\$1,386,210	\$1,356,868	\$1,284,968	\$1,220,387	\$1,220,387	\$1,222,387	68.05	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ARAD RMO 16 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025918	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-022-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras: OBRAS TERMINADA / Físicas: OBRAS TERMINADA / Registro: RMO 16 ARAD, OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025937	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-023-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,448	\$320,448	\$324,761	\$324,761	\$324,761	\$324,761	\$324,761	99.80	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD, OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025941	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-024-2014-06-A	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$554,600	\$554,600	\$434,639	\$551,477	\$434,639	\$434,639	\$434,639	78.37	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD, OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025957	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-024-2014-06-B	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,524	\$483,524	\$529,364	\$487,224	\$529,364	\$529,364	\$529,364	108.88	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD, OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025964	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-027-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,394,997	\$1,394,997	\$1,399,044	\$1,399,044	\$1,399,044	\$1,399,044	\$1,399,044	93.12	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD, OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025972	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-031-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,300,715	\$1,300,715	\$601,980	\$1,300,715	\$601,980	\$601,980	\$601,980	46.28	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025979	Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-032-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,294,447	\$1,294,447	\$1,044,799	\$1,249,565	\$1,044,799	\$1,044,799	\$1,044,799	80.74	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD, OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025911	Asesoría Social Comunitaria Social	ARAD ATENCION SOCIAL	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Asistencia social	En Ejecución	2015	\$3,831	\$4,831	\$1,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA15110202025927	Superación Técnica Agua	ARAD SUPERVISION TECNICA	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Asistencia social	En Ejecución	2015	\$23,380	\$23,380	\$40,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA151102020256444	Mejoramiento de la Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-028-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,184,439	\$2,184,439	\$524,431	\$2,011,489	\$1,999,148	\$524,431	\$524,431	23.98	00	Lote	0	0.00	20.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NA151102020256454	Mejoramiento de la Infraestructura Hidráulica de El Centro Histórico de la Ciudad de Bayamón	AB20-EIAPA-TEP-024-2014-06	Bayamón	Tejico	Tejico	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y saneamiento en zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARRILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,350	\$354,350	\$240,783	\$245,562	\$240,783	\$240,783	\$240,783	67.57	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: RMO 16 ARAD - SISTEMA Para el siguiente nivel.