



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200651888	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo D En Acuaferico Norte - 48388	48388	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200661547	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Fracc Villas De La Paz Por La Calle Rio De La Plata Y Rio Eufrates Entre Guatemala - 55642	55642	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200687971	Recamara Adicional En Buenos Aires - 173061	173061	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200687973	Losa Llena De Concreto En Ampliación Unidad Obrera - 173112	173112	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200687974	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Privada Rio Grijalva Entre Reforma Y Rio Grijalva Col Fresnos Poniente - 118481	118481	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200687975	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Jazmines Entre Gladela Y Alcatraz - 118170	118170	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200693507	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Aztlan El Verde - 164012	164012	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200693508	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Jazmines Entre Av De Las Rosas Y Sauces Col El Ocho - 118287	118287	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200693509	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Victoriano Huerta Entre Priv Fco I Madero Y Felipe Berriozabal Col Insurgentes - 126798	126798	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200693510	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Lozada Entre Valencia Y Proyeccion De La Calle Almendras Col Ampl Para - 126878	126878	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200693511	Acondicionamiento Y Equipamiento Del Instituto Municipal De Planeación De Tepic. - 125992	125992	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200693512	Recamara Adicional En El Poblado Seis De Enero - 172890	172890	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200698932	Recamara Adicional En La Colonia San Juanito - 186651	186651	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200698934	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Higo Entre Ciruelo Y Tamarindo Co El Paraiso - 114787	114787	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200698937	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Toronjo Entre And 7 De Noviembre Y Rio Ameca Col Los Limones - 88348	88348	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200698941	Recamara Adicional En El Ejido De Atonalisco - 172722	172722	Nayarit	Tepic	Atonalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200698942	Recamara Adicional En El Poblado De Las Blancas - 155712	155712	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones de Cerritos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200704369	Recamara Adicional En La Colonia Tierra Y Libertad - 155000	155000	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200704370	Recamara Adicional En La Colonia Jardines Del Paraiso - 155418	155418	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200704377	Recamara Adicional En Las Delicias - 175229	175229	Nayarit	Tepic	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200704378	Recamara Adicional En Parejas Altas - 175529	175529	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200709881	Recamara Adicional En La Colonia Los Lirios - 155370	155370	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200709882	Recamara Adicional En La Colonia Ampliación Paraíso - 172974	172974	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200709883	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ecologistas Segunda Etapa - 108646	108646	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200709885	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Prolongación Jesús García Entre Calle Colomo Y Lucio Cabañas Col El Colomo - 127152	127152	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200709891	Recamara Adicional En El Rincon - 155743	155743	Nayarit	Tepic	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200709893	Recamara Adicional En El Poblado La Yerba - 155461	155461	Nayarit	Tepic	La Yerba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200715204	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Valle De La Cruz - 125804	125804	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200715205	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Feliciano Maldonado Entre Papayos Y Naranjos Col Ampliación Paraíso - 118438	118438	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200715210	Recamara Adicional En El Poblado De Venustiano Carranza - 155687	155687	Nayarit	Tepic	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200726089	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Mololoa - 125778	125778	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO CON PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160200726090	Recamara Adicional En Lomas Altas - 156796	156796	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300781640	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ec Carretera Internacional No Quince Mexico Nogales Cerro De Los Tigres Tramo Del Km Cinco Mas Quinie - 281466	281466	Nayarit	Tepic	Cerro de los Tigres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782604	Construccion Del Sistema De Agua Potable Obra Convenida Con El Programa De Infraestructura Indigena Proii Localidad La Bendicion - 281320	281320	Nayarit	Tepic	La Bendición	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782837	Equipamiento Y Mejoramiento De Las Fuentes De Abastecimiento Del Acuaferico Norte En La Ciudad De Tepic - 359149	359149	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782838	Sustitucion De Linea De Alimentacion De Tanque Reforma En Calle Camino Viejo A San Juanito Entre San Juan Y Margarita Maza De Juarez En Col - 358731	358731	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782839	Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Naranjal - 347542	347542	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782840	Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Cristo Rey Ii - 347483	347483	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782841	Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Cristo Rey - 347451	347451	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782850	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Valle De Nayarit - 335222	335222	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782851	Equipamiento Y Mejoramiento De Las Fuentes De Abastecimiento Del Acuaferico Sur En La Ciudad De Tepic - 339164	339164	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782855	Construccion De Alcantarillado Pluvial Calle Britania Col Lomas Bonitas - 331445	331445	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO CO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIM FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782863	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Siete Entre Microondas Y Renovacion Y Calle Renovacion Entre Siete Y Ocho D - 335695	335695	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782870	Construcción De Línea De Conduccion En La Colonia Loma Hermosa - 307469	307469	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782873	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 277023	277023	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782894	Sustitución De Equipamiento Electromecánico En Cárcamo Matatipac Y Emisor A Presión En El Fraccionamiento Bugambillas - 240898	240898	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782926	Construcción De Un Canal De Riego En La Localidad De Francisco I Madero - 341320	341320	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782934	Modernización Del Camino Tipo C Ec Km Treinta Y Siete Mas Cero Cero Cero Tepic Aguamilpa Salvador Allende Tramo Del Km Treinta Y Siete Mas - 281432	281432	Nayarit	Tepic	Salvador Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY16160300782936	Establecimiento De Una Granja Rustica Para Producción De Huevo De Rancho Y Pies De Cria - 340797	340797	Nayarit	Tepic	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170200866091	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manantial Entre Nicaragua Y Lopez Mateos Col Moctezuma - 57617	57617	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170200866098	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 48654	48654	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401005391	Construcción De Vado En El Camino A Los Veranos En La Localidad Catorce De Marzo - 314691	314691	Nayarit	Tepic	Colonia Catorce de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401005513	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Corral De Soria - 314463	314463	Nayarit	Tepic	El Corral de Soria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO CO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIM FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006409	Equipamiento Del Pozo Profundo A Del Acuaferico Norte De La Ciudad De Tepic - 335883	335883	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006410	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Copal Entre Villas De Linares Y Delfin Col Buenos Aires - 326834	326834	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006411	Construcción De Emisor A Presion Del Carcamo De Aguas Pluviales Fovissste Colosio A Pluvial Existente En La Calle Mar Japon Fovissste Colosi - 327114	327114	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006412	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Bellavista Entre Calle Veintinueve De Febrero Y Calle Las Delicias Col Valle De Nayarit - 326723	326723	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006413	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Tres Entre Orquidea Y Cerrada Calle Dalías Entre Lotos Y Jazmines Calle N - 326996	326996	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006414	Construcción De Carcamo De Bombeo En Aguas Pluviales Y Emisor A Presion En Las Colonias Comerciantes Y Valles Del Country - 318490	318490	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006415	Construcción De Dos Recamaras Adicionales En La Colonia Unidad Obrera - 311592	311592	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006416	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia San Jose - 311780	311780	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006417	Construcción De Dos Recamaras Adicionales En La Colonia Loma Hermosa - 311667	311667	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006419	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Arcorís Entre Av De Los Continentes Y Primavera Calle Primavera Entre Arc - 309518	309518	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006420	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo Profundo Rubi Ti Col Canteras Del Nayar - 309310	309310	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006421	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo Profundo Francisco Villa Iii Col Loma Hermosa - 309195	309195	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006422	Ampliación De Agua Potable En Calle Luis Pasteur Entre Samuel Morse E Isaac Newton And Rodolfo Neri And Kepler And Marie Curie Y And Sigmun - 309047	309047	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006423	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Av De Las Rosas Entre Nazario Vazquez Y Crisantemo Col El Ocho - 309666	309666	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006424	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Prieto Crispin - 313674	313674	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006425	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Luis Echeverria - 313631	313631	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006426	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Heriberto Casas - 313623	313623	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006427	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Lopez Mateos - 313616	313616	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006428	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia El Punto - 313596	313596	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006429	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Francisco Villa Entre Prolongación Churubusco E Ignacio Allende Col Lomas De La Laguna - 314366	314366	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006430	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Michoacan Entre Niños Heroes Y Chihuahua Col Emilio M Gonzalez - 308847	308847	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006431	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Genaro Vazquez Entre Diez De Abril Y Camichin Colonia Plan De Ayala - 311127	311127	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COM PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIM FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006432	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Cantera Entre Aguamilpa Y Villa De Ibarquengoitia Col Ejidal - 311045	311045	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006433	Rehabilitación Y Mejoramiento De Instalaciones En Acuaferico Sur Tepic - 310308	310308	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006434	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Dos De Agosto - 311300	311300	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006435	Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Ampliación Unidad Obrera - 311244	311244	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006436	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre Belisario Dominguez Y Plutarco Elias Calles Colo - 309829	309829	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006437	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias En Calle Fco I Madero Entre Belisario Dominguez Y Plutarco Elias Calles Colonia Adolfo Lopez Mateos - 309774	309774	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006438	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle K Entre Cerrada Y De Los Maestros Calle J Entre Calle Uno Y De Los Maestros - 310830	310830	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006439	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Camino Viejo Al Punto Entre Loma Agraria Y Loma Del Nayar Loma Canario Entre Loma Matatip - 309476	309476	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006440	Rehabilitación Y Equipamiento Del Carcamo San Juanito Aztlan El Verde - 309436	309436	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006441	Construcción De Línea Y Subestación Eléctrica En El Basurero El Ixtete Tepic Nayarit - 310514	310514	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006442	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles Girasol Y Amapola Desde Rosal Hasta Camino A San Juanito Col Aztlan El Verde - 308971	308971	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006443	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles E Zapata Y E Zapata Iii Entre Cantera Y Cerrada Y Calle Cantera Entre Zapata Iii Y Cerr - 310014	310014	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006444	Rehabilitacion Y Mejoramiento En Acuaferico Norte Tepic - 310072	310072	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006445	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Frida Khalo Entre Paseo Del Geranio Y Amalia Sol En El Fraccionamiento Bicentenario - 284408	284408	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006446	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Informatica Entre Arquitectura Y Urbanismo Entre Botanica E Informatica Y Botanica Entr - 284507	284507	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006447	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Nicaragua Entre Rio Colorado Y Rio Suchiate Col Fresnos Oriente - 277647	277647	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006448	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Peru En La Colonia Moctezuma - 284600	284600	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006449	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Che Guevara Aquiles Serdan Doroteo Arango Patria Y L Cardenas Entre Blvr Luis Donal - 277824	277824	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006450	Rehabilitacion De Linea De Alimentacion Del Tanque Infonavit Solidaridad Infonavit Solidaridad - 277714	277714	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006451	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Rosal Entre Girasol Y Jazmin Jazmin Entre Rosal Y Camino A San Juanito Su - 277273	277273	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006452	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Art Cuarenta Entre Sebastian Lerdo De Tejada Y Cerrada Col Reforma - 277397	277397	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO CO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIM FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006453	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Jesus M Ferreira Entre Gilberto Flores Muñoz Y Juventino Espinoza Y Calles Candelario Miramont - 277167	277167	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006454	Entronque De Línea De Pozo Guadalupe Al Tran De Piezas Del Pozo Infonavit Solidaridad Inf Aztlan Solidaridad - 277474	277474	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006455	Contruccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Camino Viejo Al Punto Entre Calle Loma Del Nayar Y Loma Agraria Calle Loma C - 250680	250680	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006456	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Rio Ingenio Fracc Rio Ingenio - 250713	250713	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006457	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Fernando Montes De Oca Entre Rio Suchiate Y Blvd Tepic Xalisco Colonia Juan Escutia - 244264	244264	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006458	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Entre Construccion Y Tenochtitlan Col Mololoa - 244207	244207	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006459	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sandino Entre Veintiuno De Febrero Y Coordinadora Nacional Privada Veinti - 244305	244305	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006460	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Auucena Entre Union Popular Y Jacarandas Jazmin Entre Olivo Y Plan De Ayala Amapa Entre Union - 233129	233129	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006461	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Auucena Entre Jacarandas Y Union Popular Jazmin Entre Cedro Y Av Los Sa - 233071	233071	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006462	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Canada Entre Alaska Y Bolivia Col Lomas Bonitas - 232980	232980	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO CO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIM FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006463	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Genaro Vazquez Entre Diez De Abril Y Camichin Col Plan De Ayala - 233018	233018	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006464	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Lucio Cabañas Entre Niños Héroes Y Coras Col Prieto Crispin - 232648	232648	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006465	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Tres De Mayo Entre Calle Tres De Mayo Y Libramiento Carretero Col - 232843	232843	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006468	Equipamiento De Pozo Profundo Brisas Uno En El Fraccionamiento Las Brisas - 300107	300107	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006469	Rehabilitación Y Equipamiento Del Carcamo Puerta De La Laguna Col Puerta De La Laguna - 326972	326972	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006470	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Informatica Y Botanica Entre Arquitectura Y Cauce Del Rio Y C Ingeniería Ma - 327158	327158	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006471	Construcción Y Equipamiento Del Sistema De Cloración De Acuaferico Sur Colonia Felix Peña - 327084	327084	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006472	Encarpetamiento Asfáltico En Calle Abasto Ente Blvd Gobernadores Y Cerezo Col Comerciantes - 326905	326905	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006473	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Valencia Entre AV Bellavista Y Zaramora Col Ampliación Paraíso Segunda Sección - 326876	326876	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006474	Construcción De Vado En El Camino A El Pinal En La Localidad De Atonalisco - 314651	314651	Nayarit	Tepic	Atonalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006475	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Barranca Blanca - 314493	314493	Nayarit	Tepic	Barranca Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 127

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15160300782891	Construcción Del Entronque A Carcamo De Bombo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056	241056	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006476	Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad Bellavista - 320054	320054	Nayarit	Tepic	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006477	Construcción De Vado Alcantarilla En El Camino A Potrerillos En La Localidad De Benito Juárez - 314680	314680	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006478	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Caleras De Cofrados - 314546	314546	Nayarit	Tepic	Caleras de Cofrados	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006479	Construcción De Vado En El Camino A Los Picachos En La Localidad Las Blancas - 314607	314607	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones de Cerritos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006480	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Las Blancas - 314529	314529	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones de Cerritos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006481	Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad Seis De Enero - 313578	313578	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006482	Construcción De Vado En El Camino A El Resbaloso En La Localidad De El Jicote - 314629	314629	Nayarit	Tepic	El Jicote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006483	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Santiago De Pochotitan - 314515	314515	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY17170401006486	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De El Floreño - 314585	314585	Nayarit	Tepic	El Floreño (El Capulín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC

INSTITUCIONAL DE TEPIC

TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017

ANEXO 33. EJECUCION BUDGETARIA MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INSTITUCIONAL DE TEPIC

TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017

ANALISIS FINANCIERO MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017 CONTABILIDAD MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017 EJERCICIO FISCAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017 CONTABILIDAD MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$547,739	\$547,739	\$547,739	\$513,921	\$513,921	\$154,176	\$154,176	28.15	\$0	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera: \$154,176.32 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17023-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,476,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 17FISM1710B-CF / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$196,075							0.00		Otros	15	100.00		Financiera: / Física: / Registro: RAMO 33 FONDO 3 12-01-18
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$195,247	\$195,247	\$195,247	\$195,247	\$195,247	\$195,247	\$195,247	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: \$58,574.19 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17045-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18

INSTITUCIONAL DE TEPIC

TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017

ANALISIS FINANCIERO Y FISICO MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,873	\$394,042	\$394,042	\$393,034	\$393,034	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLEMENTADA CON APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Fisica: 17FISM17066-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 12-01-18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,031,163	\$1,031,163	\$1,031,163	\$1,031,163	\$1,031,163	\$1,031,163	\$1,031,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: \$309,349.02 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17006-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$961,842	\$961,842	\$961,842	\$957,449	\$957,449	\$787,937	\$787,937	81.92	\$0	Metros lineales	180	100.00	80.00	Financiera: \$260,446.60 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17041B-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$900,090	\$900,090	\$900,090	\$900,090	\$900,090	\$900,090	\$900,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	732	100.00	100.00	Financiera: \$270,026.88 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17004-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,614,507	\$1,614,507	\$1,614,507	\$1,614,507	\$1,614,507	\$1,614,507	\$1,614,507	100.00	\$0	Metros lineales	332	100.00	100.00	Financiera: \$418,859.09 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17024-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,863,061	\$3,863,061	\$3,863,061	\$3,863,061	\$3,863,061	\$3,844,620	\$3,844,620	99.52	\$0	Otros	1,643	100.00	100.00	Financiera: \$1,931,530.42 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17037-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,496	\$172,496	\$172,496	\$172,496	\$172,496	\$172,496	\$172,496	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: \$56,024.61 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17028B1-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17028B3-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,196	\$180,196	\$180,196	\$180,196	\$180,196	\$180,196	\$180,196	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: \$56,024.61 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17028B2-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$915,487	\$915,487	\$915,487	\$915,435	\$915,435	\$915,435	\$915,435	99.99	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: \$274,646.17 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17030-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,334,574	\$1,334,574	\$1,334,574	\$1,334,574	\$1,334,574	\$1,334,574	\$1,334,574	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	100.00	Financiera: \$400,372.17 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17020-CP U.M. SISTEMA / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INSTITUCIONAL DE TEPIC

TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017

FINANCIERA MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,867,552	\$1,867,552	\$1,867,552	\$1,867,552	\$1,867,552	\$1,516,580	\$1,516,580	81.21	\$0	Otros	16,454	100.00	100.00		Financiera: \$560,265.50 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17021-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11/01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$209,017	\$209,017	\$209,017	\$209,017	\$209,017	\$62,705	\$62,705	30.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00		Financiera: \$62,704.96 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17013-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$132,927	\$132,927	\$132,927	\$132,927	\$132,927	\$39,878	\$39,878	30.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00		Financiera: \$39,877.97 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17035-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$171,138	\$171,138	\$171,138	\$171,138	\$171,138	\$86,755	\$86,755	50.69	\$0	Vivienda	3	100.00	95.00		Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17028B5-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,615	\$82,615	\$82,615	\$82,615	\$82,615	\$82,615	\$82,615	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00		Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM1728B-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00		Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17028-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	\$88,433	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00		Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17028B8-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,432	\$88,432	\$88,432	\$88,432	\$88,432	\$88,432	\$88,432	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00		Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17028B4-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,481,648	\$1,481,648	\$1,481,648	\$1,481,648	\$1,481,648	\$1,481,648	\$1,481,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00		Financiera: \$444,494.32 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17008-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$425,136	\$425,136	\$425,136	\$425,136	\$425,136	\$127,541	\$127,541	30.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	100.00		Financiera: \$120,540.77 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17012-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,970	\$155,970	\$155,970	\$155,970	\$155,970	\$155,970	\$155,970	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00		Financiera: \$46,791.12 PAGO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17032-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017 ANALISIS FINANCIERO MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,319,571	\$1,319,571	\$1,319,571	\$1,319,571	\$1,319,571	\$1,319,571	\$1,319,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: \$395,871.19 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17005-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,977,975	\$2,977,975	\$2,977,975	\$2,971,070	\$2,971,070	\$2,103,560	\$2,103,560	70.64	\$0	Otros	250	100.00	80.00	Financiera: \$1,006,507.94 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17040-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,992	\$83,992	\$83,992	\$83,992	\$83,992	\$83,992	\$83,992	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17028B6-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,292	\$85,292	\$85,292	\$85,292	\$85,292	\$85,292	\$85,292	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17028B7-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$689,628	\$689,628	\$689,628	\$689,628	\$689,628	\$689,628	\$689,628	100.00	\$0	Metros lineales	188	100.00	100.00	Financiera: \$206,888.51 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17034-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	100.00	\$0	Metros lineales	188	100.00	100.00	Financiera: \$64320.82 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17033-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,109,010	\$1,109,010	\$1,109,010	\$1,109,010	\$1,109,010	\$1,109,010	\$1,109,010	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: \$332,703.34 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17017-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$283,235	\$283,235	\$283,235	\$283,235	\$283,235	\$84,971	\$84,971	30.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: \$84,970.52 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17025-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$674,018	\$674,018	\$674,018	\$674,018	\$674,018	\$674,018	\$674,018	100.00	\$0	Otros	7,000	100.00	100.00	Financiera: \$202,205.42 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17019-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Urbanización	En Ejecución	2017	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$372,635	\$372,635	60.52	\$0	Otros	20,000	100.00	98.00	Financiera: \$206,345.10 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17053-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$268,655	\$268,655	\$268,655	\$268,655	\$268,655	\$80,597	\$80,597	30.00	\$0	Metros lineales	156	100.00	100.00	Financiera: \$80,596.58 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17016-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017 CONTABILIDAD MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$139,395	\$139,395	\$139,395	\$139,395	\$139,395	\$41,819	\$41,819	30.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera: \$41,818.56 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17036-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,430,098	\$1,430,098	\$1,430,098	\$1,430,098	\$1,430,098	\$1,218,052	\$1,218,052	85.17	\$0	Otros	20,200	100.00	60.00	Financiera: \$429,029.26 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17038-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$395,979	\$395,979	\$395,979	\$395,979	\$395,979	\$395,979	\$395,979	100.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: \$119,372.71 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17011-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,518	\$125,518	\$125,518	\$125,518	\$125,518	\$125,518	\$125,518	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: 17FISM17014-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-03-18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,578,128	\$1,578,128	\$1,578,128	\$1,578,128	\$1,578,128	\$1,578,128	\$1,578,128	100.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: \$473,438.35 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17002-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,763,484	\$7,763,484	\$7,763,484	\$7,763,484	\$7,763,484	\$7,763,484	\$7,763,484	100.00	\$0	Otros	7,539	100.00	100.00	Financiera: \$2,252,340.01 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17022-CP U.M. TANQUE / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$859,776	\$859,776	\$859,776	\$859,776	\$859,776	\$859,776	\$859,776	100.00	\$0	Metros lineales	328	100.00	100.00	Financiera: \$258,013.86 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17031-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,178,069	\$2,178,069	\$2,178,069	\$2,178,069	\$2,178,069	\$2,178,069	\$2,178,069	100.00	\$0	Metros lineales	3,743	100.00	100.00	Financiera: \$653,420.55 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17015-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 10-01-18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$620,729	\$620,729	\$620,729	\$620,729	\$620,729	\$620,729	\$620,729	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: \$188,001.64 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17001-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$818,208	\$818,208	\$818,208	\$818,208	\$818,208	\$818,208	\$818,208	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: \$245,462.40 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17003-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18

INSTITUCIONAL DE TEPIC

TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2017

FINANCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Cuarto Trimestre 2017

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,679	\$90,679	\$90,679	\$90,679	\$90,679	\$90,679	\$90,679	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: \$28,012.30 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17027B-PR / Registro: PROYECTO CON REDUCCION PRESUPUESTAL CAPTURA 10-01-18
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$99,070	\$100,747	\$100,747	\$100,736	\$100,736	\$60,062	\$60,062	59.62	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: \$18,018.61 PAGADO DE ANTICIPO, OBRA COMPLEMENTADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Fisica: 17FISM17052-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 12-01-18
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$326,899	\$326,899	\$326,899	\$326,899	\$326,899	\$326,899	\$326,899	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: \$98,069.80 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17042-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$127,894	\$127,894	\$127,894	\$127,883	\$127,883	\$93,827	\$93,827	73.36	\$0	Otros	28	100.00	15.00	Financiera: \$28,148.24 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17050-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	\$107,139	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: \$32,141.66 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17043-CP / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Vivienda	En Ejecución	2017	\$91,766	\$91,766	\$91,766	\$91,766	\$91,766	\$91,766	\$91,766	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: \$28,012.30 pagado de anticipo / Fisica: 17FISM17027-PR / Registro: PROYECTO CON REDUCCION PRESUPUESTAL CAPTURA 10-ENERO-18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$150,974	\$150,974	\$150,974	\$150,857	\$150,857	\$97,312	\$97,312	64.46	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: \$29,193.60 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17049-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$359,199	\$359,199	\$359,199	\$359,199	\$359,199	\$359,199	\$359,199	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: \$107,759.85 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17047-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$112,156	\$112,156	\$112,156	\$112,156	\$112,156	\$95,360	\$95,360	85.02	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: \$33,651.97 PAGADO DE ANTICIPO / Fisica: 17FISM17044-PR / Registro: RAMO 33 FONDO 3 11-01-18