

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	
2021	3	NAY210201908725	Proyecto de inversión	1083876.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7767	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	7767	S	50	47	0	Metros lineales	512	512		1	Nayarit
2021	3	NAY210201908753	Proyecto de inversión	972439.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CERRO DEL VIGIA, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC. - 7804	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	7804	S	29	26	0	Metros lineales	324	324		1	Nayarit
2021	3	NAY210301960840	Proyecto de inversión	745339.5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE VILLA DE LINARES ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES - 23363	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	23363	S	52	48	0	Metros Cuadrados	626	626		1	Nayarit
2021	3	NAY210301960495	Proyecto de inversión	1310025.8	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO NORMAL CALLE TONANTZIN ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MOCTEZUMA COL. AMPLIACION 12 DE DICIEMBRE TEPIC, NAYARIT. - 7805	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	7805	S	35	33	0	Metros Cuadrados	824	824		1	Nayarit
2021	3	NAY210301969165	Proyecto de inversión	2940242.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL SOBRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y REPÚBLICA DE BRASIL EN LA COLONIA MENCHACA TEPEC NAYARIT - 107667	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	107667	S	88	81	0	Metros Cuadrados	149	149		1	Nayarit
2021	3	NAY210301969173	Proyecto de inversión	8974571.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS AGAVES EN LA COLONIA LOS COLOMOS EN LA CIUDAD DE TEPEC - 107736	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	107736	S	1000	1000	0	Pozo(s)	1	1		1	Nayarit
2021	3	NAY210301989744	Proyecto de inversión	563926.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA OJO DE AGUA, TEPEC; NAYARIT. - 188475	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	188475	S	46	42	0	Metros lineales	110	110		1	Nayarit
2021	3	NAY210301989754	Proyecto de inversión	844311.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JERICÓ ENTRE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, TEPEC; NAYARIT. - 188526	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	188526	S	155	143	0	Metros lineales	329	329		1	Nayarit
2021	3	NAY210301989769	Proyecto de inversión	1830503.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JERICÓ ENTRE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, TEPEC; NAYARIT - 188601	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	188601	S	155	143	0	Metros lineales	345	345		1	Nayarit
2021	3	NAY210301985846	Proyecto de inversión	1196990.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPEC; NAYARIT. - 173120	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	173120	S	52	48	0	Metros Cuadrados	910	910		1	Nayarit
2021	3	NAY210301985904	Proyecto de inversión	1687936.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO NORMAL Y HUELLA DE CONCRETO CALLE PARTIDO LIBERAL ENTRE LIBRADO RIVERA Y GERANIO COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPEC; NAYARIT. - 173381	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEC	173381	S	81	75	0	Metros Cuadrados	1224	1224		1	Nayarit

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	3	NAY210301989590	Proyecto de inversión	425643.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y FRANCISCO RAMÍREZ ROMANO EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC; NAYARIT. - 187933	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187933	5	22	20	0	Metros lineales	72	72	1	Nayarit
2021	3	NAY210301985187	Proyecto de inversión	1421435.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PUEBLO EN LUCHA ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y LAS VÍAS DEL FF. CC. EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO, TEPIC; NAYARIT. - 170542	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	170542	5	66	60	0	Metros lineales	284.5	284.5	1	Nayarit
2021	3	NAY210301989091	Proyecto de inversión	218513.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ M. RIVAS ALLENDE ENTRE MARCO A. MEZA PÉREZ Y CARLOS LINEO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA, TEPIC; NAYARIT. - 185689	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	185689	5	42	38	0	Metros lineales	137	137	1	Nayarit
2021	3	NAY210301989711	Proyecto de inversión	277325.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA OJO DE AGUA, TEPIC; NAYARIT. - 188323	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188323	5	46	42	0	Metros lineales	105	105	1	Nayarit
2021	3	NAY210301992162	Proyecto de inversión	2354265.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PLÁTANO ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNIÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PARAISO, TEPIC; NAYARIT. - 198960	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	198960	5	62	58	0	Metros Cuadrados	2025	2024.5	1	Nayarit
2021	3	NAY210301983167	Proyecto de inversión	564692.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLO EN LUCHA ENTRE 20 DE FEBRERO Y LAS VÍAS DEL FF.CC. EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO, TEPIC; NAYARIT. - 162567	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	162567	5	66	60	0	Metros lineales	305	305	1	Nayarit
2021	3	NAY210301985472	Proyecto de inversión	621575.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE SEBASTIÁN LERDO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, TEPIC; NAYARIT - 171721	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	171721	5	146	135	0	Metros lineales	279.4	279.4	1	Nayarit
2021	3	NAY210301989579	Proyecto de inversión	463573.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSÉ M. RIVAS ALLENDE ENTRE MARCO A. MEZA PÉREZ Y CARLOS LINEO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA, TEPIC; NAYARIT. - 187832	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187832	5	42	38	0	Metros lineales	133	133	1	Nayarit
2021	3	NAY210301985497	Proyecto de inversión	1208331.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE SEBASTIÁN LERDO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, TEPIC; NAYARIT. - 171798	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	171798	5	146	135	0	Metros lineales	268.7	268.7	1	Nayarit
2021	3	NAY210301989582	Proyecto de inversión	165408.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y FRANCISCO RAMÍREZ ROMANO EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC; NAYARIT. - 187854	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187854	5	22	20	0	Metros lineales	80	80	1	Nayarit
2021	3	NAY210301976811	Proyecto de inversión	1170312.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE FLOR DE AZALEA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO COLONIA JAZMINES TEPIC NAYARIT - 134381	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	134381	5	25	23	0	Metros Cuadrados	882	882	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	3	NAY210301983032	Proyecto de inversión	220403.8	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA ENTRE RUBÉN JARAMILLO Y JUANA DE ARCO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC; NAYARIT. - 161085	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	161085	5	40	36	0	Metros lineales	105	105	1	Nayarit
2021	3	NAY210301983034	Proyecto de inversión	529328.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA ENTRE RUBÉN JARAMILLO Y JUANA DE ARCO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC NAYARIT. - 161087	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	161087	5	40	36	0	Metros lineales	114	114	1	Nayarit
2021	3	NAY210301978180	Proyecto de inversión	1086652.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE REYNA ISABEL ENTRE CALLE BELLAVISTA Y TRIBU BENJAMIN COLONIA BETHEL TEPIC NAYARIT - 140896	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	140896	5	52	48	0	Metros Cuadrados	667	667	1	Nayarit
2021	3	NAY210301978196	Proyecto de inversión	1691167.9	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE AV DIANA CAZADORA Y MANUEL LOZADA COL MIGUEL HIDALGO TEPIC NAYARIT - 141004	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	141004	5	75	69	0	Metros Cuadrados	1385	1385	1	Nayarit
2021	3	NAY210301998011	Proyecto de inversión	2125966.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LINDA VISTA ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y PROLONGACIÓN CHURUBUSCO COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, TEPIC; NAYARIT. - 219583	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	219583	5	144	148	0	Metros Cuadrados	2323	2323	1	Nayarit
2021	3	NAY210301971543	Proyecto de inversión	435907.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AMADO NERVO EN LA COLONIA H. CASAS - 116025	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	116025	5	42	38	0	Metros lineales	116.1	116.1	1	Nayarit
2021	3	NAY210301963774	Proyecto de inversión	671089.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ESTACIÓN ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES EN LA COLONIA FERROCARRILeros 2DA SECCIÓN - 65316	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	65316	5	98	90	0	Metros lineales	116	116	1	Nayarit
2021	3	NAY210301962910	Proyecto de inversión	1035842.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE REFORMA AGRARIA Y LIBRAMIENTO EN LA COLONIA MOCTEZUMA - 56481	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	56481	5	100	93	0	Metros lineales	232	232	1	Nayarit
2021	3	NAY210301962909	Proyecto de inversión	1155873.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE REFORMA AGRARIA Y LIBRAMIENTO EN LA COLONIA MOCTEZUMA - 56480	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	56480	5	100	93	0	Metros lineales	216	216	1	Nayarit
2021	3	NAY210301969188	Proyecto de inversión	543061.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EJIDO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AMADO NERVO, EN LA COLONIA H. CASAS - 107808	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	107808	5	42	38	0	Metros lineales	94	94	1	Nayarit
2021	3	NAY210301963695	Proyecto de inversión	1320295.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR ESTACIÓN ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES EN LA COLONIA FERROCARRILeros 2DA SECCIÓN - 64613	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64613	5	98	90	0	Metros lineales	297	297	1	Nayarit

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS							
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO			
2021	3	NAY210301960665	Proyecto de inversión	546552.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZICACALCO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA INDECO - 18560	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	18560	5	48	44	0	0	0	Metros lineales	165	324.3		1	Nayarit
2021	3	NAY210301960661	Proyecto de inversión	1790213.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZICACALCO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA INDECO - 18536	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	18536	5	54	50	0	0	0	Metros lineales	742	742		1	Nayarit
2021	3	NAY210201925478	Proyecto de inversión	293869.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TALPA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SANTA FE - 51854	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	51854	5	70	65	0	0	0	Metros lineales	165	165		1	Nayarit
2021	3	NAY210201925476	Proyecto de inversión	644481.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TALPA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SANTA FE - 51849	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	51849	5	70	65	0	0	0	Metros lineales	153	153		1	Nayarit
2021	3	NAY210201929297	Proyecto de inversión	623262.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE ENTRE CARLOS LINEO Y LIC CELSO H DELGADO CALLE ALEJANDRO RIVAS CUIREL ENTRE DATIL Y CIRCUITO JULIAN GAZCON MERCADO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA - 64509	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64509	5	51	50	0	0	0	Metros lineales	200	200		1	Nayarit
2021	3	NAY210201929263	Proyecto de inversión	322172.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE ENTRE CARLOS LINEO Y LIC CELSO H DELGADO CALLE ALEJANDRO RIVAS CUIREL ENTRE DATIL Y CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA. - 64366	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64366	5	51	50	0	0	0	Metros lineales	204	204		1	Nayarit
2021	3	NAY210201908729	Proyecto de inversión	1147578.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7772	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7772	5	50	47	0	0	0	Metros lineales	482	482		1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO				AVANCE	PORCENTAJE
Tepic	Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLONIA	-104.895407	21.473698	01-04-2021	30-06-2021	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/A	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,077,458.27	1,077,458.27	501.76	98	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	AVENIDA CENTRAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CALLE CERRO DEL VIGIA, CALLE SABINO LA COLONIA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC.AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.907078	21.484956	01-04-2021	30-06-2021	972,439.75	929,478.86	929,478.86	929,478.86	929,478.86	929,478.86	929,478.86	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2021-IR/B	JOSIMAR ENRIQUE BARBOSA SIERRA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	926,398.46	926,398.46	324	100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LINARES COLONIA BUENOS AIRES, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE BRASIL LA COLONIA BUENOS AIRES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES LA ULTIMA COLON	-104.905252	21.534225	03-05-2021	30-06-2021	745,339.50	745,339.50	745,339.50	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/02	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	744,494.84	744,494.84	626	100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE TONANTZIN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA CERCA DE LAS VIAS DEL TREN ES UNA COLONIA QUE S	-104.875852	21.488679	01-04-2021	31-05-2021	1,310,025.80	1,310,025.80	1,310,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REPUBLICA DE BRASIL COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL CAIRO, CALLE PREPARATORIAS LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA CIUDAD DE LA CULTURA POR LA UNIVERSI	-104.888377	21.495334	01-07-2021	31-10-2021	2,940,242.14	2,940,242.14	2,940,242.14	2,940,242.14	2,058,169.50	2,058,169.50	2,058,169.50	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2021-IR	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,935,943.50	2935943.5	101.32	68	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE AGAVES COLONIA LOS COLOMOS, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA COLOMOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL OTRO LADO DE LAS VIAS DEL TREN	-104.878533	21.49689	01-07-2021	31-10-2021	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2021-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	8,963,079.44	8,963,079.44	0.63	63	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OJO DE AGUA, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA OJO DE AGUA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA	-104.899066	21.532236	01-09-2021	30-11-2021	563,926.46	563,926.46	563,926.46	563,926.46	0.00	0.00	0.00	Obra	21/FISM17037-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	563,926.46	563,926.46	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JERICO COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR, CALLE EGIPTO LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA C	-104.879895	21.48266	01-09-2021	30-11-2021	844,311.72	844,311.72	844,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JERICO COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR, CALLE EGIPTO LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA C	-104.879864	21.482611	01-09-2021	30-11-2021	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	0.00	0.00	0.00	Obra	21/FISM17035-BIS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,830,503.63	1,830,503.63	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA, CALLE PAVO LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA SALIDA DE LA CIUDAD	-104.938688	21.521667	01-08-2021	31-10-2021	1,196,990.68	1,196,990.68	1,196,990.68	1,193,960.69	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/08	GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,193,960.69	1,193,960.69	364	40	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE GERANIO, CALLE TEBOL LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZON	-104.823089	21.494578	01-08-2021	31-10-2021	1,687,936.67	1,687,936.67	1,687,936.67	1,686,110.90	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/11	MONJO INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,686,110.90	1,686,110.90	36.72	3	Inicio	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO GOMEZ REYES Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ROMANO, CALLE DOCTOR JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA AL SURE	-104.87367	21.484658	01-09-2021	30-11-2021	425,643.89	425,643.89	425,643.89	425,643.89	0.00	0.00	0.00	Obra	21/FISM17036-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	425,643.89	425,643.89	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PUEBLO EN LUCHA COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE VIAS DEL FFCC, CALLE RUBEN JARAMILLO LA COLONIA 2 DE AGOSTO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONI	-104.871803	21.478663	01-08-2021	31-10-2021	1,421,435.65	1,421,435.65	1,421,435.65	1,421,435.65	995,004.96	995,004.96	995,004.96	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2021-IR/B	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,420,139.43	1,420,139.43	184.93	65.00175747	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARCO A MEZA PEREZ Y CALLE CARLOS LINEO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE	-104.876503	21.492729	01-09-2021	30-11-2021	218,513.21	218,513.21	218,513.21	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OJO DE AGUA, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA OJO DE AGUA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA	-104.899059	21.532237	01-09-2021	30-11-2021	277,325.99	277,325.99	277,325.99	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PLATANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, CALLE PAPAYOS LA COLONIA AMPLIACION PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA SALIDAD LLENDO AL P	-104.870391	21.535981	01-09-2021	31-10-2021	2,354,265.74	2,354,265.74	2,354,265.74	2,350,841.05	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/13	CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,350,841.05	2,350,841.05	202.45	10	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE PUEBLO EN LUCHA COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE VIAS DEL FFCC, CALLE RUBEN JARAMILLO LA COLONIA 2 DE AGOSTO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLON	-104.872245	21.478947	01-08-2021	31-10-2021	564,692.08	564,692.08	564,692.08	564,692.08	395,284.46	395,284.46	395,284.46	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2021-IR/A	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	562,313.46	562,313.46	15.25	5	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SEIS LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA C	-104.916984	21.525652	01-08-2021	31-10-2021	621,575.65	621,575.65	621,575.65	621,575.65	435,102.96	435,102.96	435,102.96	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2021-IR/A	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	618,885.98	618,885.98	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARCO A MEZA PEREZ Y CALLE CARLOS LINEO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE	-104.876551	21.492741	01-09-2021	30-11-2021	463,573.78	463,573.78	463,573.78	463,573.78	0.00	0.00	0.00	Obra	21/FISM17034-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	463,573.78	463,573.78	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SEIS LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA C	-104.916885	21.52584	01-08-2021	31-10-2021	1,208,331.55	1,208,331.55	1,208,331.55	1,208,331.55	845,832.09	845,832.09	845,832.09	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2021-IR/B	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,206,559.74	1,206,559.74	120.92	45.00186081	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO GOMEZ REYES Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ROMANO, CALLE DOCTOR JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA AL SURE	-104.873698	21.484653	01-09-2021	30-11-2021	165,408.19	165,408.19	165,408.19	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE FLOR DE AZALEA COLONIA JAZMINES, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO, CALLE FLOR DE CAPOMO LA COLONIA JAZMINES SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA CONOCIDA COMO LA	-104.832528	21.485302	01-06-2021	31-07-2021	1,170,312.02	1,170,312.02	1,170,312.02	1,168,137.69	942,642.60	942,642.60	942,642.60	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/06	KAPOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,168,137.69	1,168,137.69	882	100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCION PROLETARIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CULTURA POPULAR LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL N	-104.881023	21.505744	01-09-2021	30-11-2021	220,403.80	220,403.80	220,403.80	220,403.80	154,282.66	154,282.66	154,282.66	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2021-IR/B	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	219,189.55	219,189.55	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCION PROLETARIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CULTURA POPULAR LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL N	-104.88111	21.505766	01-09-2021	30-11-2021	529,328.71	529,328.71	529,328.71	529,328.71	370,530.10	370,530.10	370,530.10	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2021-IR/A	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	528,473.02	528,473.02	57	50	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE REYNA ISABEL COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE TRIBU BENJAMIN, CALLE TRIBU EFRAIN Y MANASES LA COLONIA BETHEL SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.908508	21.48128	01-04-2021	31-05-2021	1,086,652.31	1,086,652.31	1,086,652.31	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/03	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,084,489.96	1,084,489.96	667	100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DIANA CAZADORA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA ES COLINDAN	-104.861654	21.471614	01-06-2021	31-07-2021	1,691,167.90	1,691,167.90	1,691,167.90	1,688,280.21	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/05	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,688,280.21	1,688,280.21	1315.75	95	Inicio y proceso	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE PROLONGACION CHURUBUSCO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD	-104.873034	21.513046	01-09-2021	30-11-2021	2,125,966.28	2,125,966.28	2,125,966.28	2,122,294.12	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-FISM-F3-2021/14	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,122,294.12	2,122,294.12	0	0	Inicio	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESPECIFICAMENTE LA	-104.902054	21.517766	01-05-2021	31-07-2021	435,907.34	435,907.34	435,907.34	435,907.34	435,907.34	435,907.34	435,907.34	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2021-IR/B	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	434,112.03	434,112.03	116.1	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	ANDADOR ESTACIÓN COLONIA FERROCARRILERO 2A SECC., 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES, CALLE INGENIERÍA LA COLONIA FERROCARRILEROS 2DA SECCION TIENE COMO COLINDANTES AL NORTE LA COLONIA AMPLIAC	-104.875995	21.500755	01-06-2021	31-08-2021	671,089.39	671,089.39	671,089.39	671,089.39	671,089.39	671,089.39	671,089.39	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2021-IR/A	JUAN MANUEL MEZA VELEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	669,283.66	669,283.66	116	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE ARGENTINA LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONI	-104.901759	21.486504	01-05-2021	31-07-2021	1,035,842.31	1,035,842.31	1,035,842.31	1,035,842.31	1,035,842.31	1,035,842.31	1,035,842.31	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2021-IR/A	LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,028,574.88	1,028,574.88	232	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE ARGENTINA LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONI	-104.901737	21.4865	01-05-2021	31-07-2021	1,155,873.71	1,155,873.71	1,155,873.71	1,155,873.71	1,155,873.71	1,155,873.71	1,155,873.71	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2021-IR/B	LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,143,954.46	1,143,954.46	216	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESPECIFICAMENTE L	-104.902075	21.517731	01-05-2021	31-07-2021	543,061.26	543,061.26	543,061.26	543,061.26	543,061.26	543,061.26	543,061.26	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2021-IR/A	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	541,844.33	541,844.33	94	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	ANDADOR ESTACIÓN COLONIA FERROCARRILERO 2A SECC., 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y CALLE TALLERES, CALLE INGENIERÍA LA COLONIA FERROCARRILEROS 2DA SECCION TIENE COMO COLINDANTES AL NORTE LA COLONIA AMPLIAC	-104.876076	21.500726	01-06-2021	31-08-2021	1,320,295.23	1,320,295.23	1,320,295.23	1,320,295.23	1,320,295.23	1,320,295.23	1,320,295.23	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2021-IR/B	JUAN MANUEL MEZA VELEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,318,298.55	1,318,298.55	297	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO				AVANCE	PORCENTAJE
Tepic	Tepic	CALLE ZICACALCO COLONIA INDECO, 63022 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MANUEL AVILA, CALLE GUAYABO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZICACALCO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MANUE	-104.902662	21.530057	01-04-2021	30-06-2021	546,552.10	546,552.10	546,552.10	546,552.10	546,552.10	546,552.10	546,552.10	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2021-IR/B	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	546,552.10	546,552.10	324.3	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE ZICACALCO COLONIA INDECO, 63022 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MANUEL AVILA, CALLE GUAYABO LA COLONIA INDECO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL NOR	-104.902705	21.5301	01-04-2021	30-06-2021	1,790,213.65	1,790,213.65	1,790,213.65	1,790,213.65	1,790,213.65	1,790,213.65	1,790,213.65	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2021-IR/A	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,784,421.27	1,784,421.27	742	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GUADALUPE LA COLONIA SANTA FE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLON	-104.896428	21.534361	01-05-2021	31-07-2021	293,869.06	293,869.06	293,869.06	293,869.06	293,869.06	293,869.06	293,869.06	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2021-IR/A	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	293,257.29	293,257.29	165	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GUADALUPE LA COLONIA SANTA FE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLON	-104.896453	21.534354	01-05-2021	30-06-2021	644,481.86	644,481.86	644,481.86	644,481.86	644,481.86	644,481.86	644,481.86	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2021-IR/B	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	642,608.65	642,608.65	153	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS LINEO Y CALLE CELSO H DELGADO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LAS VIAS DE	-104.876463	21.49097	01-06-2021	31-08-2021	623,262.61	623,262.61	623,262.61	623,262.61	623,262.61	623,262.61	623,262.61	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2021-IR/A	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	620,725.05	620,725.05	200	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS LINEO Y CALLE CELSO H DELGADO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LAS VIAS D	-104.876481	21.490993	01-06-2021	31-08-2021	322,172.77	322,172.77	322,172.77	322,172.77	322,172.77	322,172.77	322,172.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2021-IR/B	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	321,324.87	321,324.87	204	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
Tepic	Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC. AL NORTE COLINDA CON LA COLONI	-104.894116	21.473538	01-04-2021	30-06-2021	1,147,578.33	1,147,578.33	1,147,578.33	1,147,578.33	1,147,578.33	1,147,578.33	1,147,578.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/B	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,142,128.59	1,142,128.59	482	100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances