

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2018		5 NAY17170401047395	Proyecto de inversión	\$5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Remodelacion De Parque Juan Escutia (Parque Incluyente)	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERNCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE			
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD			LATITUD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2017-AYTO_17-DIC-013-0632	N	0	0	50000	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	01-01-2018		\$5,000,000.00	\$4,910,338.98	\$4,910,338.98

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$4,909,103.33	\$4,909,103.33	\$4,909,103.33	\$4,909,103.33	Obra	MT-DGOPM-R23-2017/25	TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$4,909,103.33		1	100	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances